Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2** | **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** | **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №220029/00 от 12.09.2022 г.

Номер документа	Дата составления
21	23.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с. Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)			тг	1	166 718 544,00	166 718 544,00
				Итого	1	x	166 718 544,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая норма: Наименование	Организационно-правовая норма: Код
		№220029/00	12.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**166 718 544,00**	**148 855 842,86**							**17 862 701,14**	**166 718 544,00**
Удержание резерва										
Удержание аванса	**50 015 563,20**	**44 656 752,86**							**5 358 810,34**	**50 015 563,20**
Итого к оплате:	**116 702 980,80**	**104 199 090,00**							**12 503 890,80**	**116 702 980,80**

М.П. Заказчик ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» _____ 2023 г
(должность ф.и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Технический надзор
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.2)

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "

Генподрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки -"Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Максимовка Целиноградского района Акмолинской области" (Корректировка)

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2023год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Р1. Земляные работы											
1	1101-0102-0222 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8550,22	301,96	280,64	2581824	2399533	9748	467783	3293544
					20,18	55,80	172543	477102		243938	
2	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км *СП - 8%*	т·км	1308183,66	19,00	--	24855490	--		--	26843929
					--	--	--	--		1988439	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Устройство основания бутовыми камнями *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6761,2	1908,18	1663,34	12901587	11246175	13252	4764956	19079836
					242,88	409,67	1642160	2769861		1413294	
4	211-701-0106 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	8550,22	6452,00	--	55166019	--	55166019	--	59579301
					--	--	--	--		4413282	
5	1101-0203-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	28212,28	213,52	49,49	6023886	1396225	--	3572521	10364063
					164,03	11,84	4627660	334033		767656	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10143,93	152,40	152,40	1545935	1545935	--	327446	2023207
					--	44,83	--	454752		149826	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10143,93	72,20	72,20	732392	732392	--	173867	978788
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,80	--	241426		72529	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10143,93	132,22	113,15	1341230	1147785	28403	321765	1796084
		НР - 72%; СП - 8%			16,27	27,78	165042	281798		133088	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								123958753
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6607405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					18468045			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					4558972			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						55217421		
		- Перевозка грузов	тенге				24855490				
		- Накладные расходы	тенге							9628338	
		- Сметная прибыль	тенге							9182052	
		Р2.Устройство тротуаров									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	1738,52	3055,09	50,09	5311335	87082	2954824	2489943	8425372
		НР - 108%; СП - 8%			1305,38	20,75	2269429	36074		624094	
2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	74,75636	53376,00	--	3990195	--	3990195	--	4309411
		СП - 8%			--	--	--	--		319216	
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовыекамни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1547,58	2742,98	50,09	4244981	77518	2147283	2216475	6978379
		НР - 108%; СП - 8%			1305,38	20,75	2020180	32112		516923	
4	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	24,76128	53376,00	--	1321658	--	1321658	--	1427391
		СП - 8%			--	--	--	--		105733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	тенге								21140553
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4289609				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					164600			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					68186			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10413959		
		- Накладные расходы	тенге							4706418	
		- Сметная прибыль	тенге							1565966	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									145 099 306

	Временные здания и сооружения	1,04%							1 509 033
	Итого								146 608 339
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,8%							2 638 950
	Итого по смете:								149 247 289
	Непредвиденные работы и затраты	2%							2 984 946

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными										152 232 235
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г -35% и 2023г -65%			1,029285035							156 690 361
	с коэф скидки			5%							7 834 518
	Итого со скидкой без НДС										148 855 843
	НДС			12%							17 862 701
	ИТОГО С НДС										**166 718 544**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района "
_____ Бектемиров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Прогресс KZ"
_____ Каскулаков К.К.

Техническое сопровождение
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
_____