Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 18" январь 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСК-7НС», г.Актобе, улица Братьев Жубановых, д.306, кв. 62.
наименование организации, юридический адрес
в лице_ Нурымбетов Н.Н.-генеральный директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Выполнить строительно-монтажные работы и разработать рабочий проект по газификации 5-ти этажного 141 квартирного жилого комплекса со встроенными предприятиями общественного назначения 16 нежилых помещений расположенного по адресу: г.Актобе, пр. А Молдагуловой д.61 А.»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ТОО «Алтын-Кум» директор Ситкалиева К.А,
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «BN-Project», № 17011672 от 27.06.2017 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ,_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Наружный газопровод низкого давления, Р=0,03 кгс/см, д-108*3,0 мм	м	382		382	
Наружный газопровод высокого давления, Р=6,0 кгс/см, д-57*4,0 мм	м	25		25	
Подземный газопровод выского давления, Р=6,0 кгс/см, д-225*20,5 мм	м	367		367	
Внутренний газопровод низкого давления, Р=0,03 кгс/см, д-15*2,5 мм, д-20*2,5 мм, д-32*2,8 мм	м	630		630	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1 комп.	комп	1		1	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопроводные сети

Точка подключения: "Существующий надземный газопровод высокого давления Рп=12,0кгс/см2 Рр=7,5кгс/см2". Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода. Подземный газопровод прокладывается из полиэтиленовых труб ПНД Ø225*20,5 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011

Для поиска трассы полиэтиленового газопровода необходимо предусмотреть прокладку вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5мм² по ГОСТ 6323-79 с выводом его концов под ковер или для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью "Осторожно! ГАЗ!" по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра.

Переход через автодорогу разрабатывается методом наклонно-направленного бурения.

Установить отключающие устройства задвижка надземном исполнение Ду200

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли газопровод заключить в полиэтиленовый футляр.

Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,20м.

На вводе газопровода в кухнях устанавливается сигнализатор загазованности в составе: электромагнитный клапан, сигнализатор природного газа, сигнализатор оксида углерода.

Установка электромагнитного клапана типа КЗГЭМ, срабатывающий от сигнализаторов газованности СЗ-1, СЗ-2 предусмотрена для автоматического отключения при утечке газа.

Для квартир ввод газопровода предусмотрен от фасадной разводки в кухни квартир.

Кухни квартир оборудуются газовыми счетчиками G4, отопительными настенными газовыми котлами Protherm-11 или Protherm-24, 4-х горелочными газовыми плитами.
Газовые котлы предназначены для поквартирного отопления и горячего водоснабжения квартир. Газовые котлы - автоматизированные котлы полной заводской готовности с закрытой (герметичной) камерой сгорания, с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления. В помещении кухни проектом предусматриваются: приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением-приток через форточку окна и зазор между дверью и полом сечением не менее 0,03 м², вытяжка через вертикальный вытяжной канал (должно быть учтено в разделе ОВ "Вентиляция"), естественное и искусственное освещение, высота помещения 2,7м, объем помещения кухни не менее 25 м³, дверь кухни открывается наружу. В местах прохода газопровода антресоли не устраивать.
Отвод продуктов сгорания в атмосферу и подача воздуха на горение предусматривается при помощи коллективной дымоходной системы (должно быть учтено в разделе ОВ "Вентиляция" и АР).

Заводская кухонная вытяжка над газплитой не должна препятствовать удалению воздуха через вентрешетку, которая установлена под потолком кухни.
Внутренний газопровод низкого давления прокладывается открыто с помощью хомутов из стальных водогазопроводных труб Ø32х2,8мм, Ø20х2,5мм, Ø15х2,5мм по ГОСТ 3262-75.

В местах пересечения строительных конструкций газопровод прокладывается в футляре. Пространство между газопроводом и футляром заделывается эластичным материалами.

Пространство между стеной и футляром заделывается бетонным раствором.
Защита газопровода от коррозии предусмотрена покрытием из двух слоев грунтовки и двух слоев краски.

В спецификации учтены арматура и материалы от места врезки в фасадный газопровод.
Контроль качества сварных стыков согласно СП РК 4.03-101-2013 таб.22 - 5%.

Согласно "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения" приложения 8
нормы испытаний наружный,внутренних газопроводов:
- наружный газопровод до 0,6МПа (высокое давление):
На прочность давлением 0,75МПа (7,5кгс/см2), продолжительностью 1ч.
На герметичность давлением 0,6МПа, продолжительностью 24 час.,
- внутренний газопровод до 0,005МПа (низкое давление):
На прочность давлением 0, 005МПа (0,05кгс/см2), продолжительностью 1ч.
На герметичность давлением 0,005МПа, продолжительностью 5 мин., падение давления 20 мм.в.ст.
Монтаж, пуск и испытание системы газоснабжения производить в соответствии с СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, МСН 4.03-01-2003, "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт ГРПШ-07—У1- 1 комп.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 08 декабрь 2020 года._____;

месяц, год

окончание работ: 05 январь 2021 года _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _1_

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1,5_ ;

фактически, месяц: _ _1_ _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АПФ АО «КазТрансГазАймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Выполнить строительно-монтажные работы и разработать рабочий проект по газификации 5-ти этажного 141 квартирного жилого комплекса со встроенными предприятиями общественного назначения 16 нежилых помещений расположенного по адресу: г.Актобе, пр. А Молдагуловой д.61 А.»**
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «АСК-7НС»
Нурымбетов Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)