Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления пр.Абая 52-60,ул.Манаса 31(в квадрате улиц Манаса-Сатпаева-Ауэзова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.пр.Абая 52-60,ул.Манаса 31(в квадрате улиц Манаса-Сатпаева-Ауэзова) Бостандыкском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) подземный и надземный газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	м2	146,4	1263,68	185,69	185003	27185	147704	20574	222023
						69,08	61,04	10113	8936		16446	
2	2	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3937	1189922,13	970594,54	468472	382123	3346	153573	671809
						210829,5	217826,96	83004	85758		49764	
3	3	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1694	1626704,74	1337475,96	275564	226569	1499	89333	394089
						280381,5	299125,64	47497	50672		29192	
4	4	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	26992,38	3731,2	26992	3731	3692	19374	50075
						19569,55	0	19570	0		3709	
5	5	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	га	0,0519	2593,25	2593,25	135	134	0	47	197
						0	1027,52	0	53		15	
6	6	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га	0,0519	549,18	549,18	29	29	0	11	43
						0	246,61	0	13		3	
7	7	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	3	81		243		243		262
											19	
8	8	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1552	1189922,13	970594,54	184676	150637	1319	60540	264833
						210829,5	217826,96	32721	33807		19617	
9	9	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,009	1626704,74	1337475,96	14640	12037	80	4746	20937
						280381,5	299125,64	2523	2692		1551	
10	10	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	71,96	231,71	6,27	16674	451	6320	6873	25431
						137,61	0,82	9902	59		1884	
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	71,96	187,06	4,5	13461	324	7349	4034	18895
						80,43	0,82	5788	59		1400	
12	12	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		3	13835,68	1328,71	41507	3986	3840	33344	80839

				врезка		11226,94	0	33681	0		5988	
13	13	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		2	16038,19	1960,25	32076	3920	3354	24554	61160
				врезка		12400,86	0	24802	0		4530	
14	14	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		4	18359,43	2338,83	73438	9355	8180	55343	139083
				врезка		13975,61	0	55902	0		10302	
15	15	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		3	26992,38	3731,2	80977	11194	11075	58122	150227
				врезка		19569,55	0	58709	0		11128	
16	16	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		6	31207,06	29224,31	187242	175346	59	44743	250544
				стык		1972,85	6221,78	11837	37331		18559	
17	17	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	40395,8	37771,04	40396	37771	15	9693	54096
				стык		2609,91	8041,35	2610	8041		4007	
18	18	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка пол газом		3	7941,26	1560,26	23824	4681	2044	16928	44012
				отключение		5699,71	0	17099	0		3260	
19	19	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)		3	162		486		486		525
				шт.							39	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									2449080
			ИТОГО:					1665835	1049473	200605	601832	2449080
								415758	227421		181413	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		25470				
			Итого с временными									2474550
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		51223				
			Итого с зимними удорожаниями									2525773
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50 515,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 576 294,29
			Затраты на технический надзор									1 601 235,70
			Итого без НДС									4 177 529,99
			НДС			12 %		501 303,60				
			Итого с НДС									4 678 833,59

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)