Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 25 " февраль 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АСК-7НС», г.Актобе, улица Братьев Жубановых 306, кв.62.
наименование организации, юридический адрес
в лице_ Нурымбет Н.Н.-генеральный директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Выполнить в полном объеме строительно- монтажные работы по строительству подводящих, наружных и внутренних сетей Газоснабжения асфальтобетонного завода на летний период, расположенного по адресу: Актюбинская обл., Трасса Актобе-Мартук, уч.130»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ТОО «Optima Capital» генеральный директор
Азизов Б.Р.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «BN-Project»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный газопровод низкого давления, Р=0,03 кгс/см, д-57*3,0 мм	м	350		350	
Наружный газопровод высокого давления, Р=6,0 кгс/см, д-57*3,0 мм	м	480		480	
Подземный газопровод высокого давления, Р=6.0 кгс/см, д-63 мм ПЭ100 SDR11	м	150		150	
Внутренний газопровод низкого давления, Р=0,03 кгс/см, д-20*2,5 мм	м	35		35	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2Н-У1 с подогревом	комп	1		1	
Задвижка стальная фланцевая д-50 мм, Ру-1,6 МПа	Шт.	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Г**азификация**

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии спроектом и требованиями МСН 4.03-01-2003 СН РК 4.02-12-2002, СН РК 4.03-01-2011

Данный проект по адресу: Актюбинская область, Трасса Актобе-Мартук, уч.130 51 разработан на основании задания на проектирование выданного заказчиком.

Газопровод низкого давления по фасаду запроектирован из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 из стали В –Вст 2 сп 2 ГОСТ 1050-2013 диаметром__ мм с толщиной __ мм диаметром __ с толщиной мм. Газовый ввод запроектирован по наружным стенам , с установкой на газопроводе – вводе отключающей арматуры и изолирующей вставки «ЭС» соединения.

Помещения кухни оборудуются 4 х горелочными газовыми плитами с духовыми сушильными шкафами , сигнализаторами загазованности СИК3-205

Для учета расхода газа в проекте предусмотрена установка газовых счетчиков G-4 с максимальной пропускной способностью 1,8 м3/час. Диаметры внутреннего газопровода приняты согласно гидравлического расчета и выполнены из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 В ст. 3 сп.2 ГОСТ 10705-91. Для сварки газопровода применены электроды типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75.

После испытания газопровода смазан масляной краской за два раза по слою грунтовки. Контроль качества сварных стыков, надземного стального газопровода низкого давления согласно МСН 4.03-01-2003 табл. 14 п.4 составляет 5%.

Весь надземный газопровод после монтажа и испытания необходимо защитить от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали предназначенной для наружных работ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

а) Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2Н-У1- 1 комп.

б) Задвижка стальная фланцевая д-50 мм, Ру-1,6 МПа- 3 шт.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 18 январь 2022 года;

месяц, год

окончание работ: 15 февраль 2022 года.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _1_

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 ;

фактически, месяц:_ _1_ ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ЛПФ АО «КазТранс Газ Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Выполнить в полном объеме строительно- монтажные работы по строительству подводящих, наружных и внутренних сетей Газоснабжения асфальтобетонного завода на летний период, расположенного по адресу: Актюбинская обл., Трасса Актобе-Мартук, уч.130» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор ТОО «АСК-7НС»

Нурымбет Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)