Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления пр.Абылай Хана, 112-116(в квадрате улиц Байсеитовой-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.пр.Абылай Хана, 112-116 (в квадрате улиц Байсеитова-Шевченко-Курмангазы-Абылай Хана) алмалинском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1189922,13	970594,54	8329	6794	59	2731	11945
						210829,5	217826,96	1476	1525		885	
2	2	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,25	231,71	6,27	290	8	110	119	442
						137,61	0,82	172	1		33	
3	3	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод)	м2	1,25	187,06	4,5	234	6	128	70	328
						80,43	0,82	101	1		24	
4	4	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	13835,68	1328,71	27671	2657	2560	22229	53892
						11226,94	0	22454	0		3992	
5	5	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 50 мм	км трубопровода	0,1616	396084,6	54101,97	64007	8743	0	58425	132227
						341982,63	23210,57	55264	3751		9795	
6	6	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 76 мм	км трубопровода	0,0936	410291,12	66956,78	38403	6267	0	34536	78774
						343334,34	29361,78	32136	2748		5835	
7	7	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 80,108 мм	км трубопровода	0,016	451680,8	86719,1	7227	1387	0	6388	14704
						364961,7	38316,53	5839	613		1089	
8	8	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,42	117		166				179
											13	
9	9	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах на склад АлПФ АО"КазТрансГаз Аймак". Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	42,6	38		1619				1749
											130	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									294240
			ИТОГО:					147946	25862	2857	124498	294240
								117442	8639		21796	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**3 060,00**				
			Итого с временными									**297 301,00**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**6 154,00**				
			Итого с зимними удорожаниями									**303 455,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6 069,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**309 524,11**
			Затраты на технический надзор									**223 995,33**
			Итого без НДС									**533 519,44**
			НДС			**12 %**		**64 022,33**				
			Итого с НДС									**597 541,77**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)