Генподрядчик: ТОО "РАЙША-3"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: № 3 от 22.04.2020г.

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания средней школы имени Абая отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**«Капитальный ремонт здания средней школы имени Абая отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области»**	55 924 485,00							14 431 943,00
2	В т.ч. НДС	5 991 909,11	-	-	-	-	-	-	1 546 279,61
4	**Итого к оплате**	**55 924 485,00**							**14 431 943,00**
5	В т.ч. НДС	5 991 909,11	-	-	-	-	-	-	1 546 279,61

Генподрядчик:
ТОО "РАЙША-3"

Директор _____ Ситжаппар С.С.

Субподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"

Директор _____ Тамабеков Н.Г.

Генподрядчик: ТОО "РАЙША-3"

Субподрядчик: ТОО "НурСервисСтрой"

Договор: № 3 от 22.04.2020г.

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания средней школы имени Абая отдела образования акимата Байзакского района Жамбылской области»

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2020г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Общая стоимость			
				на единицу измерения	по проектным данным	в базисном уровне		в текущем (прогнозном)	
						на.ед.изм.	общая	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АС-28							
1	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**347,44**		**2093,26**	**727283**	**–**	**–**
2	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**347,44**		**428,22**	**148780**	**–**	**–**
3	**Е12-110101-0211 1211-0101-0211 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону.Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2.Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1865,57**		**1579,99**	**2947583**	**–**	**–**
4	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**82,26**		**993,40**	**81717**	**–**	**–**
		Крыльцо Кр-1/АС-28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	30		1179,66	35390	–	–
6	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,9		764,46	5275	–	–
		Полы							
		1-этаж							
7	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные.Устройство	м плинтусов	9		126,25	1136	–	–
8	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	491,75		651,05	320152	–	–
9	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги.Укладка	м2 по ла	491,75		469,20	230728	–	–
10	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	316,95		79,18	25097	–	–
11	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из к ерамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	422,4		1179,66	498289	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	68,9		79,18	5456	–	–
13	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	120,35		1179,66	141972	–	–
		2-этаж							
14	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	172,6		651,05	112371	–	–
15	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги.Укладка по кирпичным стол бикам	м2 пола	172,6		469,20	80983	–	–
16	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	72,9		79,18	5772	–	–
17	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	350,85		1179,66	413884	–	–
18	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	281		262,46	73751	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	533,25		385,64	205641	–	–
20	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	349,4		111,08	38813	–	–
		3-этаж							
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	64,25		651,05	41830	–	–
22	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	64,25		469,20	30146	–	–
23	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	40,7		79,18	3223	–	–
24	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	233		1179,66	274861	–	–
25	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	154,3		262,46	40497	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	595,5		385,64	229647	–	–
27	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	370		111,08	41101	–	–
Итого прямые затраты			Тенге				6761377		–
В том числе:									
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6761377		–
Всего заработная плата -			Тенге				6652231		–
		Накладные расходы -	Тенге				5483603		–
		Сметная прибыль -	Тенге				979598		–
Всего, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13224567		–
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6289		–
		Сметная заработная плата -	Тенге				6652231		–
		Итого по смете:	Тенге				13224577		–
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6289		–
		Сметная заработная плата -	Тенге				6652231		–
		ИТОГО ПО ФОРМЕ	тенге				13 224 577		–
		С временными зданиями и сооружениями	тенге		1,20%		13 383 272		
		Всего с дополнительными затратами в зимнее время	тенге		1,35%		13 563 946		
		Всего с непредвиденными затратами	тенге		2,00%		13 835 225		
		С переходом на 2020 год	тенге		1,0348515		14 317 403		
		Всего с понижающим коэффициентом	тенге		0,90		12 885 663		
		НДС	тенге		12%		1 546 280		
		Всего по форме с НДС	тенге				14 431 943		–

Генподрядчик:
ТОО "РАЙША-3"

Директор ***Сеитжаппар С.С.***

Субподрядчик:
ТОО "НурСервисСтрой"

Директор ***Тамабеков Н.Г.***