Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Ауэзова,8(в квадрате улиц Ауэзова-Гоголя) в Алмалинском районе, г. Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Ауэзова,8(в квадрате улиц Ауэзова-Гоголя) в Алмалинском районе, г. Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Надземный газопровод низкого давления									
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32,50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,152	1051102,3	283723,92	159768	43126	1584	135577	318973
						756957,6	144005,6	115058	21889		23628	
2	2	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	132,9296	1031		137050		137050		148014
											10964	
3	3	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6784	492		9682		9682		10457
											775	
4	4	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2325,29	118,99	2325	119	150	2097	4776
						2056,17	61,65	2056	62		354	
5	5	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	32348		32348		32348		34936
											2588	
6	6	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	844,68	37,88	1689	76	42	1556	3505
						785,68	0	1571	0		260	
7	7	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1701		3402		3402		3674
											272	
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0322	1430615,34	644139,38	46066	20741	603	31827	84124
						767756,68	230653,64	24722	7427		6231	
9	9	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4.0 мм	шт.	35	469		16415		16415		17728
											1313	
10	10	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4.0 мм	шт.	7	1102		7714		7714		8331
											617	
11	11	С1241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3.5-32х3.5 мм	шт.	7	920		6440		6440		6955
											515	
12	12	С1241-112-0110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	236		3304		3304		3568
											264	

13	13	С1241-113-0214	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1520		1520		1520		1642
											122	
14	14	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	7	200		1400		1400		1512
											112	
15	15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	2307,45	118,99	16152	833	926	14676	33294
						2056,17	61,65	14393	432		2466	
16	16	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KS Invest Holding"	Кран пробко-сальниковый латунный 11б6бк Д=32 мм,Ру10 м/м	шт.	7	5919,64		41437		41437		44752
											3315	
17	17	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство	м2 ниш	1,6425	10635,84	3883,82	17469	6380	0	12145	31983
						6752,02	2050,94	11090	3369		2369	
18	18	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,27448	155471,7	7740,76	42674	2125	2402	26445	74648
						138978,88	651,64	38147	179		5529	
19	19	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	274,48	537		147396		147396		159188
											11792	
20	20	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,438	152940,01	1593,3	66988	698	15216	43204	119007
						116606,04	822,02	51073	360		8815	
21	21	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	7	81		567		567		612
											45	
22	22	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,152	1189922,13	970594,54	180868	147531	1292	59292	259373
						210829,5	217826,96	32046	33110		19213	
23	23	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	3	31207,06	29224,31	93621	87673	30	22371	125271
						1972,85	6221,78	5919	18665		9279	
			Итого по разделу: 2. Надземный газопровод низкого давления									**1496323**
			ИТОГО:					**1036295**	**309302**	**430920**	**349190**	**1496323**
								296075	**85493**		**110838**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**15 562,00**				
			Итого с временными									**1 511 886,00**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**31 296,00**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 543 182,00**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30 864,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 574 044,51**
			НДС			**12 %**		**188 885,34**				
			Итого с НДС									**1 762 929,85**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)