Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Байсеитовой,36(в квадрате ул.Байсеитовой-Панфилова-Абая-Курмангазы) в Алмалинском районе, г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Байсеитовой,36(в квадрате ул.Байсеитовой-Панфилова-Абая-Курмангазы) в Алмалинском районе, г.Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ									
1	1	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,3463	1561223,45	512321,63	540652	177417	18403	422899	1040635
						995759,7	237769,32	344832	82340		77084	
2	2	С1261-301-1402	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	347,6852	8654		3008868		3008868		3249577
											240709	
3	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2333	1430615,34	644139,38	333763	150277	4367	230600	609512
						767756,68	230653,64	179118	53811		45149	
4	4	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	25	4572		114300		114300		123444
											9144	
5	5	С1241-113-0234	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	34394		68788		68788		74291
											5503	
6	6	С1241-114-0212	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4038		8076		8076		8722
											646	
7	7	С1241-117-0421	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	1106		1106		1106		1194
											88	
8	8	С1261-301-1929	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	7665		7665		7665		8278
											613	
9	9	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	9715,6	2827,86	204028	59386	30167	138411	369834
						5451,23	1206,36	114476	25334		27395	
10	10	С1261-301-0254	стоимость ковера под контр.трубку	т	0,777	340239		264366		264366		285515
											21149	
11	11	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1586529,46	668415,04	2856	1203	128	1974	5216
						847071,6	260555,56	1525	469		386	

12	12	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0018	3246162,74	784885,52	5843	1413	4180	787	7160
						139104	302645,01	250	545		530	
13	13	С1241-102-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	6196		11153		11153		12045
											892	
14	14	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,8	2068,88	11,14	3724	20	386	3292	7577
						1843,38	3,9	3318	7		561	
15	15	Е11-221401-0403 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11171,09	1044,46	22342	2089	11767	8463	33269
						4243,2	30,82	8486	62		2464	
16	16	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	4	2449,65	146,99	9799	588	372	8832	20121
						2209,73	20,55	8839	82		1490	
17	17	С1241-116-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6. DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	3545		14180		14180		15314
											1134	
18	18	Е11-221401-1205 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	40,4	94181,3	37934,84	3804924	1532567	2034517	493822	4642646
						5887,13	6459,66	237840	260970		343900	
19	19	Е11-220301-0213 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,04	6122724,92	3010701,25	244909	120428	4269	165131	442843
						3005301,9	1164668,53	120212	46587		32803	
20	20	С1241-401-1514	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена и внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием ГОСТ 20295-85 размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм	м	40,16	110318		4430371		4430371		4784801
											354430	
21	21	С1241-229-0406	Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 159	шт.	20	5881		117620		117620		127030
											9410	
22	22	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	280	225,9	1,19	63252	334	0	43534	115329
						224,71	0,62	62919	174		8543	
23	23	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00896	647579		5802		5802		6266
											464	
24	24	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40,4	2068,88	11,14	83583	450	8660	73884	170064
						1843,38	3,9	74473	158		12597	
25	25	С1261-301-0318	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм	шт.	4	3296		13184		13184		14239
											1055	
26	26	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0141	2106769,45	891917,48	29705	12576	1120	20748	54489
						1135436,4	350930,71	16010	4948		4036	
27	27	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0141	4583286,69	956965,35	64624	13493	48689	7610	78013
						173186,21	371990,87	2442	5245		5779	
28	28	С1241-102-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,1564	12465		176460		176460		190577
											14117	
29	29	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,1	2068,88	11,14	29171	157	3022	25786	59354
						1843,38	3,9	25992	55		4397	
30	30	С1241-704-0215	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159х325	комплект	1	30234		30234		30234		32653
											2419	
31	31	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0631	793828,12	243419,88	50091	15359	52	39814	97097
						549591,9	87740,99	34679	5536		7192	
32	32	С1241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63,731	9879		629599		629599		679967
											50368	
33	33	Е11-221401-0302	Трубы стальные (ПЭ) диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	63,1	2068,88	11,14	130546	703	13526	115398	265620
						1843,38	3,9	116317	246		19676	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы (ложемент). Установка	шт.	32	1930,28	1148,52	61769	36753	0	37109	106788
						781,76	389,62	25016	12468		7910	

35	35	С1261-301-1552	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17.6 - 200х11.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,4	5242		33549		33549		36233
											2684	
36	36	С1241-704-0214	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159х273	комплект	8	28421		227368		227368		245557
											18189	
37	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,608	31131,1	12359,26	50059	19874	4725	34423	91241
						15833,71	5789,75	25461	9310		6759	
38	38	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18290		18290		18290		19753
											1463	
39	39	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11922		35766		35766		38627
											2861	
40	40	С1225-101-0610	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22306		22306		22306		24090
											1784	
41	41	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2252		2252		2252		2432
											180	
42	42	С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3995		3995		3995		4315
											320	
43	43	С1244-202-0102	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	30272		30272		30272		32694
											2422	
44	44	С1222-519-0101	Стоимость стремянки МЛ2	т	0,027	700962		18926		18926		20440
											1514	
45	45	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС2-8 шт. МС10-2 шт. МС19-1 шт./	т	0,0133	799419,21	8557,4	10632	114	9261	1517	13121
						94527,13	2116,7	1257	28		972	
46	46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,1687	1316,79	1,5	1539	2	163	1100	2850
						1176,01	0,79	1374	1		211	
47	47	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,6664	1025,17	23,94	8885	208	4960	3490	13365
						428,85	4,11	3717	36		990	
48	48	Е11-220901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7379,56	2255,43	7380	2256	397	5502	13913
						4727,26	830,61	4727	831		1031	
49	49	С1242-209-0405	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	137537		137537		137537		148540
											11003	
50	50	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0007	2106769,45	891917,48	1475	625	56	1030	2705
						1135436,4	350930,71	795	246		200	
51	51	Е11-220601-1008 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0007	4583286,69	956965,35	3208	669	2417	378	3873
						173186,21	371990,87	121	260		287	
52	52	С1241-102-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	12465		8726		8726		9424
											698	
53	53	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	2068,88	11,14	1448	8	150	1280	2946
						1843,38	3,9	1290	3		218	
54	54	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13731,07	1376,3	27462	2753	13594	11081	41626
						5557,89	38,53	11116	77		3083	
55	55	Ц13-121001-0112	Трубы, диаметр наружный 159 мм. Подогрев предварительный сварных соединений	стык	67	9906,83	2718,6	663758	182146	64416	305473	1046769
						6226,8	1247,46	417196	83580		77538	
56	56	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Genuine Quality Technology"	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией МТ-159 450х1,2 в комплекте с замковой пластиной	компл.	67	4371,43		292886		292886		316317
											23431	
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014652	277977		4073		4073		4399
											326	

58	58	С1214-209-0405	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4125	417		172		172		186
											14	
			Итого по разделу: 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ									19874895
			Раздел: 2. Защита газопровода от электрохимической коррозии									
59	59	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный типа ПМ-20У. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	6	38946,29	15478,52	233678	92871	23291	139479	403010
						19585,88	5959,79	117515	35759		29853	
60	60	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭХЗ№1"	Стоимость протектора типа ПМ-20У	шт	6	45900		275400		275400		297432
											22032	
61	61	С1243-105-0404	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,03	530847		15925		15925		17199
											1274	
62	62	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладкас соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,009	542389,08	10226,52	4882	92	120	4673	10319
						518845,5	5621,69	4670	51		764	
63	63	С1261-301-0149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	9	688		6192		6192		6687
											495	
64	64	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9	443,02	192,59	3987	1733	404	1792	6241
						205,51	71,04	1850	639		462	
65	65	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	3	3428,98	0	10287	0	2196	7363	19062
						2697,07	0	8091	0		1412	
66	66	С1251-101-0109	Знаки дорожные односторонние круглые	шт.	3	6700		20100		20100		21708
											1608	
67	67	Е11-240207-0201	Устройство ковера. Устройство	шт.	3	10119,6	2827,86	30359	8483	5522	19773	54143
						5451,23	1206,36	16354	3619		4011	
			Итого по разделу: 2. Защита газопровода от электрохимической коррозии									835801
			Раздел: 3. Надземный газопровод низкого давления									
68	68	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80, 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1144574,32	336926,06	2289	674	29	1903	4527
						793003,2	168277,98	1586	337		335	
69	69	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1939		3894		3894		4205
											311	
70	70	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0027	1561223,45	512321,63	4215	1383	143	3297	8113
						995759,7	237769,32	2689	642		601	
71	71	С1241-102-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7108	4989		13524		13524		14606
											1082	
72	72	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4382,99	198,32	4383	199	284	3964	9015
						3900,95	102,75	3901	103		668	
73	73	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	1232,71	56,82	2465	114	93	2236	5077
						1129,42	0	2259	0		376	
74	74	С1242-103-0302	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	50849		50849		50849		54917
											4068	
75	75	С1241-116-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2486		4972		4972		5370
											398	
76	76	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0105	1430615,34	644139,38	15021	6764	197	10378	27431
						767756,68	230653,64	8061	2422		2032	
77	77	С1241-112-0214	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	4572		4572		4572		4938
											366	
78	78	С1241-113-0113	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	1652		1652		1652		1784

				шт.							132	
79	79	С1241-114-0139	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2749		2749		2749		2969
											220	
			Итого по разделу: 3. Надземный газопровод низкого давления									142952
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
80	80	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие почвенно-растительного слоя Н=0,2 м на ширину траншеи)	м3 грунта	43,03	64,17	64,17	2761	2761	0	875	3927
						0	28,24	0	1215		291	
81	81	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	257,4	328,9	328,9	84659	84659	0	11967	104356
						0	64,57	0	16620		7730	
82	82	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,72	3138,53	0	24229	0	0	17445	45008
						3138,53	0	24229	0		3334	
83	83	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	659,88	3609,31	0	2381714	0	0	1714834	4424272
						3609,31	0	2381714	0		327724	
84	84	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1621,01	736,52	35,84	1193904	58097	572849	425580	1749043
						347,29	17,35	562958	28125		129559	
85	85	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	51966,6	38		1974731				2132709
											157978	
86	86	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,02	4531,03	217,87	203987	9808	121725	74935	301236
						1609,36	71,93	72453	3238		22314	
87	87	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2	м3 грунта	233,29	1334,66	0	311362	0	0	224180	578385
						1334,66	0	311362	0		42843	
88	88	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	203,28	2458		499662		499662		539635
											39973	
89	89	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	632,46	1334,66	0	844116	0	0	607764	1568030
						1334,66	0	844116	0		116150	
90	90	С1261-101-0109	Щебень балластный	м3	203,47	2951		600440		600440		648475
											48035	
91	91	С1211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	618,72	860		532099		532099		574667
											42568	
92	92	С3414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	618,72	343		212221				229199
											16978	
93	93	С3414-104-0102	Грунт растительного слоя (перегной). Разгрузка	т	618,72	745		460946				497822
											36876	
94	94	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	782,2	114,47	96,68	89535	75623	2425	22390	120879
						14,69	25,07	11487	19610		8954	
95	95	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	782,2	230,69	100,65	180447	78729	0	103621	306793
						130,04	53,95	101719	42200		22725	
96	96	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	645,45	747,6	20,6	482538	13297	83263	342695	891252
						598	5,34	385979	3447		66019	
97	97	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	645,45	366,27	217,14	236409	140153	39050	82326	344234
						88,63	56,31	57207	36345		25499	
98	98	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (рабочий и приемный котлован)	м3 грунта	64,83	3138,53	0	203471	0	0	146499	377968
						3138,53	0	203471	0		27998	
99	99	Е11-270302-0101	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	13,338	2702,36	61,04	36044	814	0	38356	80352
						2641,32	21,37	35230	285		5952	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									15518242
			Раздел: 5. Разборка и восстановление бортового камня БР 300.30.15 - 46 п.м.									

100	100	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	58,8	1880,94	444,42	110600	26131	0	70631	195729
						1436,52	231,81	84468	13630		14498	
101	101	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,97008	117		1868				2017
											149	
102	102	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	479,1024	38		18206				19662
											1456	
			Итого по разделу: 5. Разборка и восстановление бортового камня БР 300.30.15 - 46 п.м.									217408
			Раздел: 6. Дорожная одежда									
103	103	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	23,66	7028,8	2260,11	166301	53474	0	99550	287119
						4768,69	1075,11	112827	25437		21268	
104	104	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	55,601	117		6505				7025
											520	
105	105	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1668,03	38		63385				68456
											5071	
			Итого по разделу: 6. Дорожная одежда									362600
			Раздел: 7. Контроль сварных соединений									
106	106	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	83	2028,67	48,76	168380	4047	6802	96094	285632
						1897,96	0	157531	0		21158	
107	107	Е11-240401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м (ИСМ-15)	маркер	5	1033,11	445,49	5166	2228	0	4125	10034
						587,62	245,78	2938	1229		743	
108	108	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1.5 м (ПСМ-15)	маркер	47	951,65	445,49	44728	20938	0	34988	86093
						506,16	245,78	23790	11552		6377	
109	109	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	м2	62,4	1263,68	185,69	78854	11587	62956	8769	94633
						69,08	61,04	4311	3809		7010	
110	110	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3463	1626704,74	1337475,96	563328	463168	3064	182622	805626
						280381,5	299125,64	97096	103587		59676	
111	111	Е11-220601-1305 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,3463	421408,8	58786,64	145934	20357	78862	54953	216958
						134894,08	25395,59	46714	8794		16071	
112	112	Е11-240202-0105 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	26992,38	3731,2	53985	7462	7383	38748	100152
						19569,55	0	39139	0		7419	
113	113	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	га	0,04965	2593,25	2593,25	129	129	0	45	188
						0	1027,52	0	51		14	
114	114	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га	0,04965	549,18	549,18	27	27	0	11	41
						0	246,61	0	12		3	
115	115	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1189922,13	970594,54	2380	1942	17	780	3413
						210829,5	217826,96	422	436		253	
116	116	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0027	1626704,74	1337475,96	4392	3612	24	1424	6281
						280381,5	299125,64	757	808		465	
117	117	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	31207,06	29224,31	31207	29225	10	7457	41757
						1972,85	6221,78	1973	6222		3093	
118	118	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	40395,8	37771,04	40396	37771	15	9693	54096

				стык		2609,91	8041,35	2610	8041		4007	
			Итого по разделу: 7. Контроль сварных соединений									1704904
			ИТОГО:					28971758	3592220	15064408	6821583	38656803
								7577275	971674		2863462	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		402 031				
			Итого с временными									39 058 831
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		808 518				
			Итого с зимними удорожаниями									39 867 349
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		797 347				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40 664 696
			НДС			12 %		4 879 764				
			Итого с НДС									45 544 460

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)