Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"** (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт подъездной дороги 0-14 км к селу Кособа Сырымского района Западно-Казахстанской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за июль 2023г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №104 №104/3	Договор от 25.11.2022 г. доп.согл.от 02.03.2023 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	
АКТ-4 Средний ремонт автодороги	333833567,00								
В том числе: в текушем месяце	96017637,00	85730033						10287604	96017637
Выплата аванса	168000000,00								
Удержание аванса	28805291,10	25719009,91						3086281	28805291
Итого к оплате	67212345,90	60011023,13						7201323	67212346

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Айткалиев Т.С.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Средний ремонт подъездной дороги 0-14 км к селу Кособа Сырымского района Западно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) (Договор № 104 от 25. 11. 2022г.,доп. соглашение №104/3 от 02.03.2023 года)

АКТ № 4

выполненных работ за 04 июля 2023г на Средний ремонт автодороги

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартала 2022 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-270301-0501 1127-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	м2 основания		30492	1949,23	886,52	59435921,16	27031767,84	32042823,12	1590462,72	65908458,00	
			НР - 72%; СП - 8%				11,85	60,60	361330,20	1847815,20		4882074,12		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	1.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,058	1768,536	9917,00				17538571,51			
4	2	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2022	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800**	м3		687,5972565	12450,00	--	8560585,84	--	8560585,84	--	9245432,71	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		684846,87		
11	3	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3		1400	9979,00	--	13970600,00	--	13970600,00	--	15088248,00	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1117648,00		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									90242139,00	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					361330,00					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						27031768,00				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1847815,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							54574009,00			
			- Накладные расходы	Тенге								1590463,00		
			- Сметная прибыль	Тенге								6684569,00		
	ИТОГО												90242139	

	- Накладные расходы	Тенге									1590463,00		
	- Сметная прибыль	Тенге									6684569,00		
	ИТОГО											90242139	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 104 от 25. 11. 2022года)	К=*0,95										85730033	
	НДС 12%											10287604	
	ИТОГО с НДС 12%											96017637	

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Айткалиев Т.С.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО"Әсем-Құрылыс-Қызылорда _____ **Рахметов Р.К.**

М.П.