ФОРМА 3

АПСЫРЫС БЕРУШІ: Туркістан облысы Арыс қаласы " ТКШ ЖК және АЖ бөлімі" ММ-і
Инженер: "Шанырак ордасы" ЖШС
МЕРДІГЕР: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны
29.06.2018 жылғы №74келісім
Нысан атауы және мекен жайы: ОҚО, Арыс қаласы, Екпинди (Шаян) елді мекеніндегі су өткізгіш желілерінің құрылысы

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2018 жылғы 23 қараша айындағы № 1 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы	коды	атауы
	119743	29.06.2018 жылғы №74келісім			29.06.2018 ж	Бюджеттік қаржыландыру		ЖШС
		1-баганнан						
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -сыз	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыста-рының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындар-дың құны	қосымша шығындар		Төленетін соммасы
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ҚО, Арыс қаласы, Екпинди (Шаян) елді мекеніндегі су өткізгіш желілерінің құрылысы	14 239 285	1 708 714							15 948 000,00
Істап қалу 5%	711 964	85 436							797 400
Дайтарым 5%	0,00	0,00							0,00
Төленетін сомасы	13 527 321	1 623 279							15 150 600

Тапсырыс беруші:
Туркістан облысы Арыс қаласы " ТКШ ЖК және АЖ бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы
_____ Турсымбеков Ж.

Инженер:
"Шанырақ ордасы" ЖШС-нің
директоры
_____ Құралбеков И.

Мердігер:
"Корпорация Сити-Строй"
ЖШС-нің директоры
_____ А. Косымбай

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД" г.Арыс
Подрядчик: ТОО "Корпорация Сити-Строй"
Инженер: ТОО "Шанырак ордасы"
Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ЕКПИНДИ ГОРОДА АРЫС ЮКО

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
1	С123-010501-1121 23-010501-1121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001	87,3467	8532,73	--	745306	--	29812	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С123-010501-1119 23-010501-1119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	47,8176	5364,65	--	256524	--	10261	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	1020,10801	1259,57	--	1284897	--	51396	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	3952,91852	416,51	--	1646430	--	65857	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	6184,40478	83,75	--	517944	--	20718	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4451102	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4451102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4451102				
		Накладные расходы -	Тенге			178044				
		Сметная прибыль -	Тенге			370332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4999478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4999478				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4451102	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4451102				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4451102				
		Накладные расходы -	Тенге			178044				
		Сметная прибыль -	Тенге			370332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4999478				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4999478				
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕХОД НАД РЕКОЙ БОГЕН								
				ОПОРЫ ОП1-3ШТ						
1	Е11-050101-4407 11-050101-4407 РСНБ РК 2015	Скважины диаметром 300 мм. Бурение ударно-канатным способом. Грунты группы 1-2	15	2481,25	1427,83	37219	21417	13384	1,02	15
		м скважины		878,05	420,93	13171	6314	58,7	0,37	6
2	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	54,4098	680,27	0,68	37014	37	17124	0,65	35
		м2		504,13	0,33	27430	18	54,8	--	--
3	Е11-050101-5801 11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сван. Бетонирование ИЗ БЕТОНА В20	2,25	6760,41	1125,60	15211	2533	1659	0,57	1
		м3 конструктивного объема сван		461,43	303,56	1038	683	58,7	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-130806-1302 21-130806-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщина 75 мм	0,0036	10689,60	--	38	--	2	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (СЕДЛО,РЕБРО ЖЕСТКОСТИ). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,04842	109127,09	27235,74	5284	1319	2823	91,00	4
		т конструкций		77183,47	7962,39	3737	386	60,9	7,34	--
6	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04842	346298,35	--	16768	--	671	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2,13534	72549,47	7201,80	154918	15378	86183	73,60	157
		т		58881,47	260,85	125732	557	60,9	0,27	1
8	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,13534	346298,35	--	739465	--	29579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,13534	2187,15	521,10	4670	1113	2075	1,34	3
		т		1395,42	0,85	2980	2	60,9	--	--
10	Е11-150403-1003 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	123,84972	464,11	0,68	57479	84	22648	0,37	46
		м2		287,96	0,33	35664	41	54,8	--	--
				ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРУ-3ШТ						
11	Е11-060201-0106 11-060201-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3 ИЗ БЕТОНА В25. Устройство	24	20033,91	397,35	480814	9536	42487	2,49	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1839,06	81,90	44138	1966	48,5	0,08	2
12	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,639	13250,18	1022,48	8467	653	4264	14,94	10
		т		11952,30	227,53	7638	145	48,5	0,20	--
13	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,639	194893,74	--	124537	--	4981	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1681883	52070			331
			Тенге			261527	10111			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1517011				
	Материалы -		Тенге			472865				
	Всего заработная плата -		Тенге				138245			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			880808				
		Накладные расходы -	Тенге			136798				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					73190		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63608		
		Сметная прибыль -	Тенге			132305				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				138245			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			164872				
	Материалы -		Тенге			14613				
	Всего заработная плата -		Тенге				133393			
		Накладные расходы -	Тенге			91081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81236		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9845		
		Сметная прибыль -	Тенге			20476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			276429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				133393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2062544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							341
		Сметная заработная плата -	Тенге				271638			

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	12	92,24	84,34	1107	1012	312	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	95	341	59,1	0,03	--
15	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,4	1364,90	--	546	--	357	1,85	1
		м3 грунта		1364,90	--	546	--	59,1	--	--
16	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,7	594,22	--	2793	--	1828	0,89	4
		м3 грунта		594,22	--	2793	--	59,1	--	--
17	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,33	22,10	22,10	140	140	36	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	50	59,1	0,01	--
18	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,33	119,35	50,94	755	322	383	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	433	141	59,1	0,03	--
19	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	1,37	39,44	39,44	54	54	13	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	18	59,1	0,01	--
20	Е11-010205-1102 11-010205-1102 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	33,6	451,20	15,74	15160	529	4591	0,25	8
		м2 креплений		185,49	7,46	6232	251	59,1	0,01	--
21	Е11-250204-0102 11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	73	20332,86	11662,93	1484299	851394	514456	8,41	614
		м кожуха		6888,04	3323,64	502827	242626	58,7	3,20	233
22	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	73,292	30831,67	--	2259715	--	90389	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,073	6576964,95	699420,04	480118	51058	42157	388,00	28
		км трубопровода		314097,64	172741,08	22929	12610	62,1	159,54	12
24	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	73	871,07	13,16	63588	961	36361	0,84	62
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	52257	105	62,1	--	--
25	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	329524,10	67786,18	659	136	378	270,00	1
		км трубопровода		246450,60	25720,88	493	51	62,1	27,65	--
26	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	75,3	2263,24	--	170422	--	6817	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,075	1340809,07	29080,61	100561	2181	12274	205,00	15
		км трубопровода		169848,65	508,18	12739	38	62,1	0,49	--
28	Е11-250127-0501 11-250127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,286	Трубопровод диаметром 350 мм/Трубы в футляре д-100мм/. Испытание гидравлическое	0,073	98699,26	88439,53	7205	6456	1424	10,73	1
		км трубопровода		8885,98	16604,55	649	1212	58,7	50,22	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4587122	914243			735
			Тенге			601993	257443			250
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4587122				
	Материалы -		Тенге			640750				
	Всего заработная плата -		Тенге				859436			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2430137				
		Накладные расходы -	Тенге			711778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					507974		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203804		
		Сметная прибыль -	Тенге			423912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5722812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				859436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5722812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				859436			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ №2								
29	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	12	92,24	84,34	1107	1012	312	0,01	--
		м3 грунта		7,90	28,44	95	341	59,1	0,03	--
30	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,4	1364,90	--	546	--	357	1,85	1
		м3 грунта		1364,90	--	546	--	59,1	--	--
31	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,7	594,22	--	2793	--	1828	0,89	4
		м3 грунта		594,22	--	2793	--	59,1	--	--
32	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,33	22,10	22,10	140	140	36	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	50	59,1	0,01	--
33	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,33	119,35	50,94	755	322	383	0,11	1
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	433	141	59,1	0,03	--
34	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	1,37	39,44	39,44	54	54	13	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	18	59,1	0,01	--
35	Е11-010205-1102 11-010205-1102 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	33,6	451,20	15,74	15160	529	4591	0,25	8
		м2 креплений		185,49	7,46	6232	251	59,1	0,01	--
36	Е11-250204-0102 11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	43	20332,86	11662,93	874313	501506	303036	8,41	362
		м кожуха		6888,04	3323,64	296186	142916	58,7	3,20	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	43,172	30831,67	--	1331065	--	53243	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,043	6576964,95	699420,04	282809	30075	24832	388,00	17
		км трубопровода		314097,64	172741,08	13506	7428	62,1	159,54	7
39	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	43	871,07	13,16	37456	566	21418	0,84	36
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	30782	62	62,1	--	--
40	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,002	329524,10	67786,18	659	136	378	270,00	1
		км трубопровода		246450,60	25720,88	493	51	62,1	27,65	--
41	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	45,18	2263,24	--	102253	--	4090	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,045	1340809,07	29080,61	60336	1309	7365	205,00	9
		км трубопровода		169848,65	508,18	7643	23	62,1	0,49	--
43	Е11-250127-0501 11-250127-0501 РСНБ РК 2015 К=0,286	Трубопровод диаметром 350 мм/Трубы в футляре д-100мм/. Испытание гидравлическое	0,043	98699,26	88439,53	4244	3803	839	10,73	--
		км трубопровода		8885,98	16604,55	382	714	58,7	50,22	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2713691	539452			439
			Тенге			359091	151995			147
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2713691				
	Материалы -		Тенге			381831				
	Всего заработная плата -		Тенге				511086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1433318				
		Накладные расходы -	Тенге			422722				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					302091		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120631		
		Сметная прибыль -	Тенге			250913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3387327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				511086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3387327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	Тенге				511086			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8982697	1505764			1505
			Тенге			1222611	419550			407
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8817825				
	Материалы -		Тенге			1495445				
	Всего заработная плата -		Тенге				1508767			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4744263				
		Накладные расходы -	Тенге			1271299				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					883255		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					388044		
		Сметная прибыль -	Тенге			807130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10896253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1746
		Сметная заработная плата -	Тенге				1508767			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			164872				
	Материалы -		Тенге			14613				
	Всего заработная плата -		Тенге				133393			
		Накладные расходы -	Тенге			91081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81236		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9845		
		Сметная прибыль -	Тенге			20476				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			276429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				133393			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11172682				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1911
		Сметная заработная плата -	Тенге				1642160			
	Стоимость СМР		**Тенге**			**16172160**				
	Временные здания 2,9%		**Тенге**			**468993**				
	Итого СМР:		**Тенге**			**16641153**				
	Зимние удорожания 0,91%		**Тенге**			**151434**				
	Итого СМР с доп. затратами		**Тенге**			**16792587**				
	Итого в текущем уровне цен 2018г. с к=1,0599383		**Тенге**			**17799106**				
	Понижающий коефицент К=0,80000002078		**Тенге**			**14239285**				
	НДС 12 %		**Тенге**			**1708714**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО С НДС		Тенге			15 948 000				

Инженер:
ТОО "Шанырак орталығы"

Директор _____ Куралбеков И.

инженер-сметчик _____ Жанбирбаев Е.

Подрядчик:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____ Косымбай А.

Тапсырыс беруші:
Түркістан облысы Арыс қаласы " ТКШ ЖК және АЖ бөлімі" ММ-і
Бөлім басшысы

_____ Турсымбеков Ж.