Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Гоголя 87(в квадрате улиц Желтоксан-Абылай хана-Панфилова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Гоголя 87(в квадрате улиц Желтоксан-Абылай хана-Панфилова) в Алмалинском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Надземный газопровод низкого давления									
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр (32), 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0874	1051102,3	283723,92	91866	24797	911	77957	183409
						756957,6	144005,6	66158	12586		13586	
2	2	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5837	1144574,32	336926,06	668088	196664	8548	555489	1321463
						793003,2	168277,98	462876	98224		97886	
3	3	С1241-102-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2.8 мм ГОСТ 10705-80	м	86,7456	492		42679		42679		46093
											3414	
4	4	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1031		1035		1035		1118
											83	
5	5	С1241-102-0165	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5.5 мм	м	279,112	2870		801051		801051		865135
											64084	
6	6	С1241-102-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	306,9228	2948		904808		904808		977193
											72385	
7	7	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4382,99	198,32	17532	793	1135	15855	36058
						3900,95	102,75	15604	411		2671	
8	8	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1610,16	75,76	12881	606	490	11667	26512
						1473,15	0	11785	0		1964	
9	9	С1242-103-0303	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	69194		276776		276776		298918
											22142	
10	10	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	3071		24568		24568		26533
											1965	
11	11	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,3163	1430615,34	644139,38	452504	203742	5921	312639	826354
						767756,68	230653,64	242841	72956		61211	
12	12	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347		347		347		375
											28	

13	13	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	44	1155		50820		50820		54886
											4066	
14	14	С1241-112-0148	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	63	2064		130032		130032		140435
											10403	
15	15	С1241-112-0110	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	48	236		11328		11328		12234
											906	
16	16	С1241-113-0221	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	17	3208		54536		54536		58899
											4363	
17	17	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	30	391		11730		11730		12668
											938	
18	18	С1241-114-0112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	17	521		8857		8857		9566
											709	
19	19	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13	686		8918		8918		9631
											713	
20	20	С1241-114-0126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	961		961		961		1038
											77	
21	21	С1241-117-0414	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,0 мм	шт.	3	670		2010		2010		2171
											161	
22	22	С1241-117-0419	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	959		959		959		1036
											77	
23	23	С1241-117-0402	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	29	200		5800		5800		6264
											464	
24	24	С1241-113-0118	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	1	3017		3017		3017		3258
											241	
25	25	С1241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1834		1834		1834		1981
											147	
26	26	С1241-113-0217	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	11	1892		20812		20812		22477
											1665	
27	27	С1241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	30	238		7140		7140		7711
											571	
28	28	Е11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20,52	2603,96	0	53433	0	0	38472	99257
						2603,96	0	53433	0		7352	
29	29	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	20,52	26893,35	2165,84	551852	44443	351828	152787	761010
						7581,89	600,25	155580	12317		56371	
30	30	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,01	155335,31	7740,76	933565	46522	51780	579034	1633607
						138978,88	651,64	835263	3916		121008	
31	31	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		6,01	554148		3330429		3330429		3596863

				т							266434	
32	32	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Указатель высоты проезда транспорта. Монтаж		0,007	87959,97	3194,3	616	22	33	391	1088
				т конструкций		80117,05	742,64	561	5		81	
33	33	С1251-101-0209	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002		2	10801		21602		21602		23330
				шт.							1728	
34	34	Е11-460302-0202	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство		1,8225	10635,84	3883,82	19384	7078	0	13476	35489
				м2 ниш		6752,02	2050,94	12306	3738		2629	
35	35	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж		0,40905	155471,7	7740,76	63596	3167	3580	39410	111246
				т конструкций		138978,88	651,64	56849	267		8240	
36	36	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		409,05	537		219660		219660		237233
				кг							17573	
37	37	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,486	152940,01	1593,3	74329	775	16884	47939	132049
				м3 заделки		116606,04	822,02	56671	400		9781	
38	38	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		30	2307,45	118,99	69223	3570	3969	62899	142692
				задвижка или клапан		2056,17	61,65	61685	1850		10570	
39	39	С ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KS Invest Holding"	Кран пробко-сальниковый латунный 11б66бк Д=32 мм,Ру10 м/м		30	5008,93		150268		150268		162289
				шт.							12021	
40	40	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	3202,95	152,98	6406	306	548	5521	12881
				шт.		2775,8	41,1	5552	82		954	
41	41	С1242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15		1	953		953		953		1029
				шт.							76	
42	42	С1242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	10389		10389		10389		11220
				шт.							831	
			Итого по разделу: 1. Надземный газопровод низкого давления									11914699
			Раздел: 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
43	43	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		393,84	328,9	328,9	129534	129534	0	18310	159672
				м3 грунта		0	64,57	0	25430		11828	
44	44	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		11,81	2557,32	0	30202	0	0	21745	56103
				м3 грунта		2557,32	0	30202	0		4156	
45	45	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1.15		288	2940,92	0	846986	0	0	609830	1573361
				м3 грунта		2940,92	0	846986	0		116545	
46	46	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		36416,4	38		1383823				1494529
				т·км							110706	
47	47	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		37,88	4531,03	217,87	171635	8253	102420	63050	253460
				м3 основания		1609,36	71,93	60962	2725		18775	
48	48	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (мягкий грунт 20 см). Группа грунтов 2		104,53	1334,66	0	139512	0	0	100448	259157
				м3 грунта		1334,66	0	139512	0		19197	
49	49	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		104,53	2458		256935		256935		277490
				м3							20555	
50	50	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		549,23	19,86	19,86	10908	10907	0	3690	15766
				м3 грунта		0	9,33	0	5124		1168	
51	51	С1261-101-0109	Щебень балластный		549,23	2951		1620778		1620778		1750440
				м3							129662	
52	52	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		549,23	114,47	96,68	62868	53099	1703	15721	84876
				м3 уплотненного грунта		14,69	25,07	8066	13769		6287	
53	53	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		549,23	230,69	100,65	126703	55280	0	72759	215419

			м3 уплотненного грунта			130,04	53,95	71423	29631		15957	
54	54	Е12-180101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		30	1880,94	444,42	56428	13332	0	36036	99861
				м		1436,52	231,81	43096	6954		7397	
55	55	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		8,148	117		953				1029
				т							76	
56	56	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		244,44	38		9289				10032
				т·км							743	
57	57	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную)		3,15	2557,32	0	8056	0	0	5800	14964
				м3 грунта		2557,32	0	8056	0		1108	
58	58	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		165,375	38		6284				6787
				т·км							503	
59	59	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство		1,05	7444,23	2272,4	7816	2386	4022	2425	11060
				м3 основания		1341,13	1141,74	1408	1199		819	
60	60	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		30	2147,47	41,11	64424	1234	27840	38785	111466
				м бортового камня		1178,36	18,72	35351	562		8257	
61	61	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		1,35	48258		65148		65148		70360
				м3							5212	
62	62	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных		38,17	7028,8	2260,11	268289	86268	0	160602	463202
				м3 конструкции		4768,69	1075,11	182021	41037		34311	
63	63	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		89,6995	117		10495				11335
				т							840	
64	64	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2690,985	38		102257				110438
				т·км							8181	
65	65	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		50,9	4176,88	1356,85	212603	69063	132379	32381	264583
				м3 материала основания в плотном теле		219,26	369,79	11160	18822		19599	
66	66	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство		509	1263,68	185,69	643213	94516	513535	71530	771922
				м2 основания или покрытия		69,08	61,04	35162	31069		57179	
67	67	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		509	1596,89	233,97	812818	119091	676120	39542	920549
				м2 покрытия		34,59	37,34	17607	19006		68189	
68	68	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 8 см/		509	1341,93	0,16	683042	81	670552	13402	752160
				м2 покрытия		24,38	0	12409	0		55716	
69	69	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		509	1669,79	247,01	849924	125728	706589	39042	960083
				м2 покрытия		34,59	36,43	17607	18543		71117	
70	70	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/		509	350,35	0,04	178326	20	175203	3351	196211
				м2 покрытия		6,1	0	3102	0		14534	
71	71	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		17	1010,46	24,38	17178	414	631	9841	29180
				стык		948,98	0	16133	0		2161	
72	72	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		81	1262,96	29,26	102299	2370	3845	58611	173783
				стык		1186,23	0	96084	0		12873	
73	73	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера		117,6	1263,68	185,69	148609	21837	118648	16526	178346
				м2		69,08	61,04	8124	7178		13211	
74	74	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,3788	1189922,13	970594,54	450743	367661	3219	147761	646384
				км трубопровода		210829,5	217826,96	79862	82513		47880	

75	75	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	30	81		2430		2430		2624
											194	
76	76	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,6711	1189922,13	970594,54	798557	651366	5703	261781	1145165
						210829,5	217826,96	141488	146184		84827	
77	77	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	434,9	231,71	6,27	100770	2727	38197	41540	153695
						137,61	0,82	59846	357		11385	
78	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	434,9	187,06	4,5	81353	1957	44416	24382	114194
						80,43	0,82	34979	357		8459	
79	79	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	13835,68	1328,71	13836	1329	1280	11115	26947
						11226,94	0	11227	0		1996	
80	80	Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	5	18359,43	2338,83	91797	11694	10225	69179	173854
						13975,61	0	69878	0		12878	
81	81	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	29	7941,26	1560,26	230297	45248	19757	163639	425451
						5699,71	0	165292	0		31515	
82	82	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	30	162		4860		4860		5249
											389	
83	83	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	30	31207,06	29224,31	936212	876729	297	223713	1252719
						1972,85	6221,78	59185	186653		92794	
84	84	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 108 мм (газопровод)	км трубопровода	0,90395	451680,8	86719,1	408297	78390	0	360898	830731
						364961,7	38316,53	329907	34636		61536	
85	85	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,345	117		976				1054
											78	
86	86	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах на склад АлПФ АО"КазТрансГаз Аймак". Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	250,35	38		9513				10274
											761	
			Итого по разделу: 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									16085965
			ИТОГО:					21275570	3362999	11755678	4650971	28000664
								4633299	878501		2074123	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		291207				
			Итого с временными									28291871
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		585642				
			Итого с зимними удорожаниями									28877513
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		577550				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 454 511
			Затраты на технический надзор									1 016 551
			Итого без НДС									30 471 062

			НДС			**12 %**		**3 656 527,44**				
			Итого с НДС									**34 127 589,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТДС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)