Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Гоголя,60/70(в квадрате улиц Гоголя-Абылай хана-Панфилова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Гоголя,60/70(в квадрате улиц Гоголя-Абылай хана-Панфилова)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1189922,13	970594,54	7140	5824	51	2340	10238
						210829,5	217826,96	1265	1307		758	
2	2	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,07	231,71	6,27	248	7	94	102	378
						137,61	0,82	147	1		28	
3	3	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод)	м2	1,07	187,06	4,5	200	5	109	60	281
						80,43	0,82	86	1		21	
4	4	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	13835,68	1328,71	27671	2657	2560	22229	53892
						11226,94	0	22454	0		3992	
5	5	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	31207,06	29224,31	31207	29225	10	7457	41757
						1972,85	6221,78	1973	6222		3093	
			Итого по разделу: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									106546
			ИТОГО:					66466	37718	2824	32188	106546
								25925	7531		7892	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		1 108				
			Итого с временными									107 654
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		2 228				
			Итого с зимними удорожаниями									109 882
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 198				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**112 080**
			Затраты на технический надзор									**44 409,68**
			Итого без НДС									**156 490,04**
			НДС			**12 %**		**18 778,80**				
			Итого с НДС									**175 268,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)