Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Желтоксан,74-88(в квадрате улиц Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Желтоксан,74-88(в квадрате улиц Желтоксан-Абылай хана-Алимжанова-Гоголя)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 подземный и надземный газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	С1261-301-0259	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм**	**шт.**	**20**	**81**		**1620**		**1620**		**1750**
											130	
2	2	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,4135**	**1189922,13**	**970594,54**	**492033**	**401340**	**3514**	**161297**	**705596**
						210829,5	**217826,96**	**87178**	**90071**		**52266**	
	2.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	1,1165	2622				2927,33		
3	3	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**140,8**	**231,71**	**6,27**	**32625**	**882**	**12366**	**13449**	**49760**
						137,61	**0,82**	**19375**	**115**		**3686**	
	3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0253	439993				11151,18		
4	4	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)**	**м2**	**140,8**	**187,06**	**4,5**	**26338**	**633**	**14380**	**7894**	**36971**
						80,43	**0,82**	**11325**	**115**		**2739**	
	4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0253	508438				12885,85		
5	5	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**20**	**7941,26**	**1560,26**	**158825**	**31205**	**13626**	**112854**	**293413**
						5699,71	**0**	**113994**	**0**		**21734**	
	5.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	21,16	316				6686,56		
	5.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21,68	153				3317,04		
	5.3	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,012	234305				2811,66		
6	6	С1241-121-0104	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**20**	**162**		**3240**		**3240**		**3499**
											259	
			Итого по разделу: 3. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									**1090989**
			ИТОГО:					**714681**	**434060**	**48746**	**295494**	**1090989**
								231872	**90301**		**80814**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0,00**		
			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**11 346,00**				
			Итого с временными									**1 102 335,00**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**22 818,00**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 125 153,00**

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22 503,00**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 147 656,25**
			Затраты на технический надзор									**221 639,78**
			Итого без НДС									**1 369 296,03**
			НДС			**12 %**		**164 315,52**				
			Итого с НДС									**1 533 611,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)