Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Желтоксан 73 (в квадрате улиц Макатаева-Маметовой-Желтоксан-Наурызбай батыра)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Желтоксан 73 (в квадрате улиц Макатаева-Маметовой-Желтоксан-Наурызбай батыра), Алмалинском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** (месяц, год) **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Надземный газопровод среднего давления									
1	1	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,007**	**1189922,13**	**970594,54**	**8329**	**6794**	**59**	**2731**	**11945**
						210829,5	**217826,96**	**1476**	**1525**		**885**	
	1.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0189	2622				49,56		
2	2	**Е11-130301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**2,4**	**231,71**	**6,27**	**556**	**15**	**211**	**229**	**848**
						137,61	**0,82**	**330**	**2**		**63**	
	2.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	439993				190,08		
3	3	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод)**	**м2**	**2,4**	**187,06**	**4,5**	**449**	**11**	**245**	**135**	**631**
						80,43	**0,82**	**193**	**2**		**47**	
	3.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	508438				219,65		
4	4	**Е11-250211-0101**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**1**	**31207,06**	**29224,31**	**31207**	**29225**	**10**	**7457**	**41757**
						1972,85	**6221,78**	**1973**	**6222**		**3093**	
	4.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,05	198				9,9		
5	5	**Е11-240202-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**2**	**18359,43**	**2338,83**	**36719**	**4678**	**4090**	**27672**	**69542**
						13975,61	**0**	**27951**	**0**		**5151**	
	5.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,158	316				997,93		
	5.2	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0018	234305				421,75		
	5.3	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1,12	2020				2262,4		
			Итого по разделу: 5. Надземный газопровод среднего давления									**124723**
			ИТОГО:					**77260**	**40723**	**4615**	**38224**	**124723**
								31923	**7751**		**9239**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**1297**				
			Итого с временными									**126020**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**2609**				
			Итого с зимними удорожаниями									**128629**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2573**				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									**131201,79**
			Затраты на технический надзор									
			Итого без НДС									**131 201,79**
			Затраты на технический надзор									**106 629,24**
			Итого без НДС									**237 831,03**
			НДС			**12 %**		**28 539,72**				
			Итого с НДС									**266 370,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)