Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.

Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№103	29.05.2020				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце *за декабрь 2020 года* без НДС	из графы 1				Дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20_ _ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	958 221,53									
Итого в отчетном месяце	958 221,53	852 554,94							105 666,59	**958 221,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор Атаниязов С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела Шагирбаев Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Директор Раматуллаев М.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК РАОЛ Инвест"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору Райымкулов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

за ДЕКАБРЬ 2020 год

Локальная смета 2-1. Газопровод среднего давления Канай Датка.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		171,2	148,84	141,32	25481,34	24194,14	--	5035,67	32958,37
			НР - 72%; СП - 8%				7,52	33,33	1287,20	5706,80		2441,36	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта навымет										
			2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
			3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 Демо-режим ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (демоверсия). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		2,418	1477,44	--	3572,45	--	--	2572,16	6636,18
			НР - 72%; СП - 8%				1477,44	--	3572,45	--		491,57	
			Состав работ:										
			1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
			2. Зачистка дна и поверхности стенок										
			3. Откидка грунта от бровки										
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		171,2	28,88	28,88	4943,48	4943,48	--	1263,17	6703,18
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,25	--	1754,40		496,53	
			Состав работ:										
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		2,48	3166,72	148,71	7853,47	368,81	5146,10	2418,63	11093,87
			НР - 99%; СП - 8%				942,97	42,13	2338,56	104,49		821,77	
			Состав работ:										

			1. Планировка дна траншеи										
			2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11-160x14,6мм в футляре 250x22,7мм открытым способом=218м(16шт)										
5	41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода		0,062	568558,63	202884,05	35250,64	12578,81	2221,27	23793,93	63768,13
			НР - 99%; СП - 8%				329847,60	57801,99	20450,55	3583,72		4723,57	
			Состав работ:										
			1. Торцовка концов труб										
			2. Сварка труб в плети										
			3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
			4. Гидравлическое испытание										
			5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см										
6	42	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		62,62	11491,00	--	719566,42	--	719566,42	--	777131,73
			СП - 8%				--	--	--	--		57565,31	
7	43	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода		62	-90,84	-1,39	-5632,09	-86,45	-24,55	-5410,66	-11926,17
			НР - 98%; СП - 8%				-89,05	--	-5521,08	--		-883,42	
			Состав работ:										
			1. Наружный осмотр трубопровода										
			2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса										
			3. Установка заглушек и манометра										
			4. Наполнение системы водой до заданного давления										
			5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов										
			6. Окончательная проверка и сдача системы										
			7. Спуск воды из системы										
			8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					791035,70	41998,78	726909,24	29672,90	886365,29
									22127,68	11149,41	--	65656,69	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					77101,37				
		Материалы		Тенге					7367,37				
		Всего заработная плата		Тенге						38798,18			
			Накладные расходы	Тенге					35083,57				
			Сметная прибыль	Тенге					8974,80				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					121159,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32,62
			Сметная заработная плата	Тенге						38798,18			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					713934,33				
		Материалы		Тенге					-24,55				
		Всего заработная плата		Тенге						-5521,08			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					719566,42				
			Накладные расходы	Тенге					-5410,66				
			Сметная прибыль	Тенге					56681,89				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					765205,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3,48
			Сметная заработная плата	Тенге						-5521,08			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					886365,29				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29,14
			Сметная заработная плата	Тенге						33277,09			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									886365,29
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					22127,68				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						41998,78			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11149,41			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							726909,24		
			- Накладные расходы	Тенге								29672,90	
			- Сметная прибыль	Тенге								65656,69	
			ИТОГО ПО АКТУЕ:	**тенге**									**886 365,29**
			Стоимость оборудования										
			Итого без стоимости оборудования	**тенге**									**886 365,29**
			Временные здания и сооружения -линейная часть - 2,9%	**тенге**									**17 727,31**
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**									**904 092,60**
			Производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -линейные сооружения - 0,91%	**тенге**									**8 224,74**
			ИТОГО в ценах 2019г.										**912 317,34**
			ИТОГО в текущих ценах 2020г. К=2631/2525										**950 616,60**
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 595	**тенге**									**855 554,94**
			НДС - 12%:	**тенге**									**102 666,59**
			Итого с НДС - 12%:	**тенге**									**958 221,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Тилеубаев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАОЛ Инвест"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Райымкулов Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)