Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Договор: Договор о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020г.
Договор: Дополнительное соглашение №103/1 от 09.03.2021г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

Общая стоимость работ по договору: 680 416 735,82 тенге

Стоимость работ по договору на 2020г.: 958 221,53 тенге
Стоимость работ по договору на 2021г.: 287 619 574,81 тенге
Стоимость работ по договору на 2022г.: 391 838 939,48 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 288 577 796,34 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ИЮНЬ 2021 года

№ п/п	Наименование видов рвбот и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области	256 803 191,79	287 619 574,81	160 439 506,38	179 692 247,15
2	Удержание 5%	12 840 159,59	14 380 978,74	8 021 975,32	8 984 612,36
3	Выплачен аванс согласно договора		86 285 872,44	46 224 574,54	51 771 523,48
	Сумма к оплате	**243 963 032,20**	**273 238 596,07**	**114 214 931,85**	**127 920 723,67**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир Строй и Компания"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Раматуллаев М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Разработчики проекта сметной документации, эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАОЛ Инвест"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Райымкулов Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за ИЮНЬ 2021 год
Локальная смета 2-2. Газопровод среднего давления Мельдеби.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	8675,07	158,34	150,34	1373610	1304222	--	271456	1 776 671,00
			НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	69388	307634		131605	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	295,464	1434,41	--	423816	--	--	305147	787 280,00
			НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	423816	--		58317	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	368,627	1195,34	--	440635	--	--	317257	818 523,00
			НР - 72%; СП - 8%			1195,34	--	440635	--		60631	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	6918,718	29,17	29,17	201799	201799	--	51564	273 632,00
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,35	--	71617		20269	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6918,718	151,99	72,61	1051559	502351	--	559407	1 739 843,00
			НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	549208	227747		128877	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	376,21	741,63	--	279009	--	--	200886	518 286,00
			НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	279009	--		38392	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	757,6	3298,67	154,91	2499072	117360	1637552	769637	3 530 206,00
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	744160	33251		261497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подземный газопровод									
8	11	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3	411123,90	120399,02	123337	36120	2753	93512	234 197,00
			НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	84464	9992		17348	
9	12	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	303	2372,00	--	718716	--	718716	--	776 213,00
			СП - 8%			--	--	--	--		57497	
10	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	-80,75	-1,25	-24226	-374	--	-23376	- 51 410,00
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-23853	--		-3808	
11	14	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,206	411123,90	120399,02	84692	24802	1891	64211	160 815,00
			НР - 99%; СП - 8%			281548,00	33306,16	57999	6861		11912	
12	15	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	208,06	1599,00	--	332688	--	332688	--	359 303,00
			СП - 8%			--	--	--	--		26615	
13	16	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	206	-80,75	-1,25	-16635	-256	--	-16051	- 35 301,00
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-16379	--		-2615	
14	17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	8,969	295235,09	81638,15	2647964	732213	448	2094818	5 122 204,00
			НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	1915303	200675		379423	
15	18	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	9058,69	791,00	--	7165424	--	7165424	--	7 738 658,00
			СП - 8%			--	--	--	--		573234	
16	19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8969	-80,75	-1,25	-724280	-11166	--	-698851	- 1 536 982,00
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-713114	--		-113850	
			ПЭ фитинги									
17	20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	255	2020,26	1316,39	515167	335680	--	266094	843 762,00
			НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	179487	89295		62501	
18	22	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160/63	шт	1	45991,07	--	45991	--	45991	--	49 670,00
			СП - 8%			--	--	--	--		3679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	24	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт	2	8833,93	--	17668	--	17668	--	19 081,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1413	
20	25	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90/63	шт	1	10655,36	--	10655	--	10655	--	11 508,00
			СП - 8%			--	--	--	--		852	
21	26	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/63	шт	10	14116,07	--	141161	--	141161	--	152 454,00
			СП - 8%			--	--	--	--		11293	
22	28	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	241	5646,43	--	1360789	--	1360789	--	1 469 652,00
			СП - 8%			--	--	--	--		108863	
23	29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	471,04	3298,67	154,91	1553806	72969	1018153	478524	2 194 916,00
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	462684	20674		162586	
24	30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	14	1370,93	894,00	19193	12516	--	9905	31 426,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	6677	3328		2328	
25	31	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 90/СТ63	шт	5	10200,00	--	51000	--	51000	--	55 080,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4080	
26	32	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/СТ63	шт	6	9926,79	--	59561	--	59561	--	64 326,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4765	
27	33	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 160/СТ110	шт	3	26410,71	--	79232	--	79232	--	85 571,00
			СП - 8%			--	--	--	--		6339	
28	34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/заглушки/	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13 468,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2862	1426		998	
29	35	Прайс-лист	Заглушка SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	6	1366,07	--	8196	--	8196	--	8 852,00
			СП - 8%			--	--	--	--		656	
30	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	73	1370,93	894,00	100078	65262	--	51648	163 864,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	34816	17354		12138	
31	37	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт	1	36610,71	--	36611	--	36611	--	39 540,00
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
32	38	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт	1	36610,71	--	36611	--	36611	--	39 540,00
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
33	39	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 110	шт	1	11748,21	--	11748	--	11748	--	12 688,00
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
34	40	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	70	4371,43	--	306000	--	306000	--	330 480,00
			СП - 8%			--	--	--	--		24480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 155м.(14шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
35	59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	436129,60	146298,72	14828	4974	3	11134	28 039,00
			НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	9851	1396		2077	
36	60	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	4740,00	--	162772	--	162772	--	175 793,00
			СП - 8%			--	--	--	--		13022	
37	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	-80,75	-1,25	-2746	-42	--	-2649	- 5 826,00
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-2703	--		-432	
38	62	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1220,36	7,34	41492	250	5257	35697	83 364,00
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	35985	72		6175	
39	63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10 706,00
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	3326	736		793	
40	64	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	553,00	--	3871	--	3871	--	4 181,00
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
41	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
42	66	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	9835,71	--	9836	--	9836	--	10 623,00
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
43	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
44	68	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1247,68	--	1248	--	1248	--	1 347,00
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
45	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
46	70	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7 278,00
			СП - 8%			--	--	--	--		539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	--	1474	3 783,00
			НР - 99%; СП - 8%			1478,81	10,25	1479	10		280	
48	74	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	150,00	--	120	--	120	--	130,00
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
49	75	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,2729208	388,00	--	494	--	494	--	533,00
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
50	76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	3298,67	154,91	66	3	43	20	93,00
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	20	1		7	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 2659м.(259шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
51	77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,867	334903,60	103361,72	290361	89615	86	223270	554 722,00
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	200660	24865		41091	
52	78	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	875,67	2241,00	--	1962376	--	1962376	--	2 119 367,00
			СП - 8%			--	--	--	--		156990	
53	79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	867	-80,75	-1,25	-70013	-1079	--	-67555	- 148 574,00
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-68934	--		-11006	
54	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	867	1220,36	7,34	1058052	6364	134076	910266	2 125 783,00
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	917612	1848		157465	
55	81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	84	5890,64	2067,21	494813	173646	41753	337840	899 266,00
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	279414	61838		66612	
56	82	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,2	553,00	--	23337	--	23337	--	25 204,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1867	
57	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	84	1370,93	894,00	115158	75096	--	59431	188 556,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	40062	19969		13967	
58	84	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	84	9835,71	--	826200	--	826200	--	892 296,00
			СП - 8%			--	--	--	--		66096	
59	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	84	1370,93	894,00	115158	75096	--	59431	188 556,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	40062	19969		13967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	86	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	84	1247,68	--	104805	--	104805	--	113 189,00
			СП - 8%			--	--	--	--		8384	
61	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	84	1370,93	894,00	115158	75096	--	59431	188 556,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	40062	19969		13967	
62	88	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	84	6739,29	--	566100	--	566100	--	611 388,00
			СП - 8%			--	--	--	--		45288	
63	91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	84	1395,71	378,19	117240	31768	--	85204	218 640,00
			НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	85472	593		16196	
64	92	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	67,6	150,00	--	10140	--	10140	--	10 951,00
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
65	93	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	49,29	388,00	--	19125	--	19125	--	20 654,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1530	
66	94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,69	3298,67	154,91	5575	262	3653	1717	7 875,00
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	1660	74		583	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-32шт.(Пр.лист.8353.09)									
67	185	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	24	53185,71	--	1276457	--	1276457	--	1 378 574,00
			СП - 8%			--	--	--	--		102117	
68	186	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	24	21401,79	--	513643	--	513643	--	554 734,00
			СП - 8%			--	--	--	--		41091	
69	187	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	48	1370,93	894,00	65805	42912	--	33960	107 746,00
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	22893	11411		7981	
70	188	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	48	1775,89	--	85243	--	85243	--	92 062,00
			СП - 8%			--	--	--	--		6819	
71	189	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,21344	340999,00	--	72783	--	72783	--	78 605,00
			СП - 8%			--	--	--	--		5823	
72	190	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,032	13606,00	--	435	--	435	--	470,00
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
73	191	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетонная подготовка из бетона кл.В7,5	м3	4	17014,39	1089,24	68058	4357	58960	5142	79 056,00
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4741	909		5856	
74	192	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	62,88	3298,67	154,91	207420	9741	135914	63879	293 003,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	61765	2760		21704	
			Прокладка сигнальной ленты									
75	193	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	9,665	26975,92	18615,82	260722	179922	--	86775	375 297,00
			НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	80800	39720		27800	
76	194	Прайс-лист	**Лента сигнальная "Газ"**	м	9665	22,77	--	220051	--	220051	--	237 655,00
			СП - 8%			--	--	--	--		17604	
77	195	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	9971	342,29	155,44	3412942	1549911	487631	1318038	5 109 459,00
			НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	1375400	455209		378478	
78	196	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	9,971	81510,00	--	812736	--	812736	--	877 755,00
			СП - 8%			--	--	--	--		65019	
			Испытание и контроль									
79	221	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	11	1581,00	50,50	17391	556	907	9716	29 276,00
			НР - 61%; СП - 8%			1448,00	--	15928	--		2169	
80	222	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	12	1105,34	37,37	13264	448	653	7420	22 338,00
			НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	12163	--		1655	
81	223	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	15	795,99	24,24	11940	364	716	6625	20 050,00
			НР - 61%; СП - 8%			724,00	--	10860	--		1485	
82	224	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1637	636,68	20,20	1042250	33067	61033	578372	1 750 271,00
			НР - 61%; СП - 8%			579,20	--	948150	--		129650	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47 147 575,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8615321				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5756484			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1651918			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20652542		
			- Накладные расходы	Тенге							8630817	
			- Сметная прибыль	Тенге							3492413	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								47 147 575,00
			Стоимость оборудования									-
			Итого без стоимости оборудования	**тенге**								47 147 575,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения									
			-линейная часть - 2,9%	тенге								1 367 279,68
			Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								48 514 854,68
			Производстве строительно-монтажных работ в зимнее время									
			-линейные сооружения - 0,91%	тенге								441 485,18
			ИТОГО в ценах 2019г.									48 956 339,85
			ИТОГО в текущих ценах 2020г. К=2651/2525									51 399 309,68
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 595	тенге								46 259 378,74
			НДС - 12%:	тенге								5 551 125,45
			Итого с НДС - 12%:	тенге								51 810 504,18

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Тилеубаев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАСЛ Инвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Райымкулов Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6

за ИЮНЬ 2021 год

Локальная смета 2-1. Газопровод среднего давления Канай Датка.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	9083,92	158,34	150,34	1438348	1365689	--	284249	1860405
			НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	72658	322132		137808	
			Подземный газопровод									
2	20	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм**	км	16,922	295235,09	81638,15	4995968	1381481	845	3952338	9664170
			НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	3613642	378618		715864	
3	21	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	17091,22	791,00	--	13519155	--	13519155	--	14600687
			СП - 8%			--	--	--	--		1081532	
			ПЭ фитинги									
4	23	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/**	шт.	359	2020,26	1316,39	725274	472584	--	374619	1187885
			НР - 99%; СП - 8%			703,87	350,18	252690	125713		87991	
5	24	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 225	шт	1	57283,93	--	57284	--	57284	--	61867
			СП - 8%			--	--	--	--		4583	
6	25	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160	шт	5	38978,57	--	194893	--	194893	--	210484
			СП - 8%			--	--	--	--		15591	
7	26	Прайс-лист	Тройник 90° неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160/63	шт	28	45991,07	--	1287750	--	1287750	--	1390770
			СП - 8%			--	--	--	--		103020	
8	27	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110	шт	5	12112,50	--	60563	--	60563	--	65408
			СП - 8%			--	--	--	--		4845	
9	28	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	320	5646,43	--	1806857	--	1806857	--	1951406
			СП - 8%			--	--	--	--		144549	
10	29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	1576,8	3298,67	154,91	5201343	244262	3408253	1601853	7347452
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	1548828	69206		544256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/	шт.	25	1370,93	894,00	34273	22350	--	17688	56118
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	11923	5943		4157	
12	31	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 160/СТ110	шт	8	26410,71	--	211286	--	211286	--	228189
			СП - 8%			--	--	--	--		16903	
13	32	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/СТ63	шт	14	9926,79	--	138975	--	138975	--	150093
			СП - 8%			--	--	--	--		11118	
14	33	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 225/СТ160	шт	1	46446,43	--	46446	--	46446	--	50162
			СП - 8%			--	--	--	--		3716	
15	34	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 180/СТ160	шт	1	33696,43	--	33696	--	33696	--	36392
			СП - 8%			--	--	--	--		2696	
16	35	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 180/СТ110	шт	1	34425,00	--	34425	--	34425	--	37179
			СП - 8%			--	--	--	--		2754	
17	36	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/	шт.	120	1370,93	894,00	164511	107280	--	84901	269366
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	57231	28527		19953	
18	37	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт	6	36610,71	--	219664	--	219664	--	237237
			СП - 8%			--	--	--	--		17573	
19	38	Прайс-лист	Отвод 30° SDR 11 ПЭ 100, DN 160	шт	1	36610,71	--	36611	--	36611	--	39540
			СП - 8%			--	--	--	--		2929	
20	39	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	101	4371,43	--	441514	--	441514	--	476835
			СП - 8%			--	--	--	--		35321	
21	40	Прайс-лист	Отвод 60° SDR 11 ПЭ 100, DN 63	шт	12	4371,43	--	52457	--	52457	--	56654
			СП - 8%			--	--	--	--		4197	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =218м.(16шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
22	41	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	561548,77	213562,16	29762	11319	41	21410	55266
			НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	18402	3225		4094	
23	42	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	11491,00	--	615113	--	615113	--	664322
			СП - 8%			--	--	--	--		49209	
24	44	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	53	1406,90	8,39	74566	445	14438	59224	144493
			НР - 99%; СП - 8%			1126,09	2,63	59683	140		10703	
25	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815	1902		1330	
26	48	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт	8	16392,86	--	131143	--	131143	--	141634
			СП - 8%			--	--	--	--		10491	
27	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815	1902		1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	50	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	8	1247,68	--	9981	--	9981	--	10780
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
29	51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	8	1370,93	894,00	10967	7152	--	5660	17958
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	3815	1902		1330	
30	52	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	8	6739,29	--	53914	--	53914	--	58227
			СП - 8%			--	--	--	--		4313	
31	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	8	3172,92	859,74	25383	6878	--	18447	47337
			НР - 99%; СП - 8%			2313,18	16,04	18505	128		3506	
32	56	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Видатерм-25	м	16	235,00	--	3760	--	3760	--	4061
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
33	57	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	18	388,00	--	6984	--	6984	--	7543
			СП - 8%			--	--	--	--		559	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 86м.(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
34	59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	436129,60	146298,72	8723	2926	2	6549	16494
			НР - 99%; СП - 8%			289731,00	41048,34	5795	821		1222	
35	60	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	4740,00	--	95748	--	95748	--	103408
			СП - 8%			--	--	--	--		7660	
36	62	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1220,36	7,34	24407	147	3092	20998	49038
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	21168	43		3632	
37	63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10706
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	3326	736		793	
38	64	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	553,00	--	277	--	277	--	299
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
39	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
40	66	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	9835,71	--	9836	--	9836	--	10623
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
41	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
42	68	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1247,68	--	1248	--	1248	--	1347
			СП - 8%			--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
44	70	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7278
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
45	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	--	1474	3783
			НР - 99%; СП - 8%			1478,81	10,25	1479	10		280	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 6392м.(509шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
46	77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	1,615	334903,60	103361,72	540869	166929	161	415896	1033306
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	373779	46318		76541	
47	78	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1631,15	2241,00	--	3655407	--	3655407	--	3947840
			СП - 8%			--	--	--	--		292433	
48	79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1615	-80,75	-1,25	-130417	-2011	--	-125838	-276756
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-128407	--		-20500	
49	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1615	1220,36	7,34	1970881	11854	249750	1695593	3959792
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	1709277	3443		293318	
50	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	407	1370,93	894,00	557968	363858	--	287956	913598
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	194110	96755		67674	
51	84	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	407	9835,71	--	4003136	--	4003136	--	4323387
			СП - 8%			--	--	--	--		320251	
52	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	407	1370,93	894,00	557968	363858	--	287956	913598
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	194110	96755		67674	
53	86	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	407	1247,68	--	507805	--	507805	--	548430
			СП - 8%			--	--	--	--		40624	
54	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	407	1370,93	894,00	557968	363858	--	287956	913598
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	194110	96755		67674	
55	88	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	407	6739,29	--	2742889	--	2742889	--	2962320
			СП - 8%			--	--	--	--		219431	
56	91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	407	1395,71	378,19	568055	153922	--	412834	1059361
			НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	414133	2871		78471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	92	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	407	150,00	--	61050	--	61050	--	65934
			СП - 8%			--	--	--	--		4884	
58	93	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	237,68	388,00	--	92220	--	92220	--	99597
			СП - 8%			--	--	--	--		7378	
59	94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,8	3298,67	154,91	25730	1208	16860	7924	36346
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	7662	342		2692	
			Установка полиэтиленового крана диам.160мм под ковер-4шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
60	170	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4489
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
61	171	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	2	247714,29	--	495429	--	495429	--	535063
			СП - 8%			--	--	--	--		39634	
62	172	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	2	21401,79	--	42804	--	42804	--	46228
			СП - 8%			--	--	--	--		3424	
63	173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
64	174	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	4	7832,14	--	31329	--	31329	--	33835
			СП - 8%			--	--	--	--		2506	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-55шт.(Пр.лист.8353.09)									
65	198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	33	1370,93	894,00	45241	29502	--	23348	74076
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	15739	7845		5487	
66	199	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	33	53185,71	--	1755129	--	1755129	--	1895539
			СП - 8%			--	--	--	--		140410	
67	200	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	33	21401,79	--	706259	--	706259	--	762760
			СП - 8%			--	--	--	--		56501	
68	201	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЭН/	шт.	66	1370,93	894,00	90481	59004	--	46696	148151
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	31477	15690		10974	
69	202	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	66	1775,89	--	117209	--	117209	--	126586
			СП - 8%			--	--	--	--		9377	
			Прокладка сигнальной ленты									
70	207	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	33,148	26975,92	18615,82	894198	617077	--	297611	1287153
			НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	277121	136228		95345	
71	208	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	33148	22,77	--	754709	--	754709	--	815086
			СП - 8%			--	--	--	--		60377	
72	209	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33340	342,29	155,44	11411843	5182433	1630490	4407120	17084480
			НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	4598920	1522081		1265517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	210	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	33,34	81510,00	--	2717543	--	2717543	--	2934947
			СП - 8%			--	--	--	--		217403	
			Испытание и контроль									
74	238	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	165	1105,34	37,37	182381	6166	8971	102019	307151
			НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	167244	--		22752	
75	239	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	92	795,99	24,24	73231	2230	4393	40631	122971
			НР - 61%; СП - 8%			724,00	--	66608	--		9109	
76	240	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	840	636,68	20,20	534814	16968	31318	296782	898123
			НР - 61%; СП - 8%			579,20	--	486528	--		66528	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				67416164	10984338	42128349	14955605	88961515
			Стоимость монтажных работ	Тенге				14303479	2968171	--	6589741	
			Материалы	Тенге				15814009				
			Всего заработная плата	Тенге				1675171				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7254729			
			Накладные расходы	Тенге				2717543				
			Сметная прибыль	Тенге				5144163				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1676654				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22634826				
			Сметная заработная плата	Тенге								5797
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					7254729			
			Материалы	Тенге				18609603				
			Всего заработная плата	Тенге				3693940				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10145327			
			Накладные расходы	Тенге				918723				
			Сметная прибыль	Тенге				9937281				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2283751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30830634				
			Сметная заработная плата	Тенге								8818
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					10145327			
			Всего заработная плата	Тенге				32992553				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-128407			
			Накладные расходы	Тенге				33122970				
			Сметная прибыль	Тенге				-125838				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2629337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35496051				
			Сметная заработная плата	Тенге								-81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-128407			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				88961511				
			Сметная заработная плата	Тенге								14534
									17271650			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления

			Установка ГРПШ /84+775+1 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	244	Прайс-лист	Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2.0 с двумя приборами учета расхода газа G4	шт	500	56925,00	--	28462500	--		--	28462500
						--	--	--	--	28462500	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28 462 500,00	--	--	--	28 462 500,00
			Стоимость оборудования	Тенге				--	--	28 462 500,00	--	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				28 462 500,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28 462 500,00				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**117 424 015,50**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14 303 479,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10 984 338,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 968 171,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42 128 349,00		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						28 462 500,00		
			- Накладные расходы	Тенге							14 955 605,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							6 589 741,00	

ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**	
Стоимость оборудования		**117 424 015,50**
Итого без стоимости оборудования	**тенге**	**28 462 500,00**
Временные здания и сооружения -линейная часть - 2,9%	**тенге**	**88 961 515,50**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**2 579 883,95**
Производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -линейные сооружения - 0,91%	**тенге**	**91 541 399,45**
ИТОГО в ценах 2019г.		**833 026,73**
ИТОГО в текущих ценах 2020г. К=2651/2525		**120 836 926,18**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 595	**тенге**	**126 866 808,44**
НДС - 12%:	**тенге**	**114 180 127,65**
Итого с НДС - 12%:	**тенге**	**13 701 615,32**
		127 881 742,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Генеральный директор **Атаниязов С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Гилев Ю.Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта / авторский надзор, эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК РАОЛ Инвест"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Инженер по авторскому надзору **Райымкулов Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)