Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Договор: Договор о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020г.

Договор: Дополнительное соглашение №103/1 от 09.03.2021г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020г.

Договор: Дополнительное соглашение №103/2 от 22.06.2022г. к договору о закупках работ к договору о государственных закупках работ №103 от 29.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

Общая стоимость работ по договору: 680 416 735,82 тенге

Стоимость работ по договору на 2020 г.: 958 221,53 тенге

Стоимость работ по договору на 2021 г.: 287 619 574,81 тенге

Стоимость работ по договору на 2022 г.: 391 838 939,48 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала работ: 480 960 954,23 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 года

№ п/п	Наименование видов рвбот и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области	171 770 676,69	192 383 157,89	77 785 714,28	87 120 000,00
2	Удержание 5%	8 588 533,83	9 619 157,89	3 889 285,71	4 356 000,00
3	Выплачен аванс согласно договора				
	Сумма к оплате	**163 182 142,86**	**182 764 000,00**	**73 896 428,57**	**82 764 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Констракшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Первый заместитель генерального директора **Алмуратов Н.М.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Директор **Аймагамбетулаев М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8

за АВГУСТ месяц 2022 года

Локальная смета 2-1. Газопровод среднего давления Канай Датка.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления													
			Подземный газопровод										
1	10	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6		-80,75 -79,51	-1,25 --	-485 -477	-7 --	--	-468 -76	- 1 028
2	13	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		-80,75 -79,51	-1,25 --	-1615 -1590	-25 --	--	-1558 -254	- 3 427
3	22	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16922		-80,75 -79,51	-1,25 --	-1366514 -1345446	-21068 --	--	-1318537 -214804	- 2 899 856
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =218м.(16шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/										
4	43	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	53		-80,75 -79,51	-1,25 --	-4280 -4214	-66 --	--	-4130 -673	- 9 082
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 86м.(6шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
5	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		-80,75 -79,51	-1,25 --	-1615 -1590	-25 --	--	-1558 -254	- 3 427
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 6392м.(509шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	208	-80,75	-1,25	-16797	-259	--	-16207	- 35 644
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-16538	--		-2640	
			Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D160/159-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
7	100	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-80,75	-1,25	-47	-1	--	-45	- 99
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-46	--		-7	
8	105	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, в одопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-80,75	-1,25	-89	-1	--	-86	- 189
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-87	--		-14	
9	106	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	521,43	--	574	--	14	549	1 212
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	560	--		90	
			Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D225/219-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
10	124	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-80,75	-1,25	-47	-1	--	-45	- 99
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-46	--		-7	
11	129	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,275	-80,75	-1,25	-103	-2	--	-99	- 218
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-101	--		-16	
12	130	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,275	521,43	--	665	--	16	636	1 405
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	649	--		104	
			Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-1051шт./ГСН-56/									
13	143	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1051	5890,64	2067,21	6191057	2172638	522415	4227022	11 251 526
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	3496004	773715		833446	
14	144	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	14,714	20984,72	978,22	308769	14394	234663	58904	397 087
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	59712	5017		29414	
15	145	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	7,01017	340999,00	--	2390461	--	2390461	--	2 581 698
			СП - 8%			--	--	--	--		191237	
16	146	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,045193	499537,00	--	22576	--	22576	--	24 382
			СП - 8%			--	--	--	--		1806	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Установка ковера для провода-спутника - 74шт./ГСН-57/									
17	147	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	км	0,074	278624,43	72199,11	20618	5343	2	16573	40 166
			НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	15273	1467		2975	
18	148	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм**	м	74	-80,75	-1,25	-5976	-92	--	-5766	12 681
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-5884	--		-939	
19	149	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	37	222,00	--	8214	--	8214	--	8 871
			СП - 8%			--	--	--	--		657	
20	150	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	4,44	6040,52	956,00	26820	4245	9791	13587	43 640
			НР - 94%; СП - 8%			2879,37	376,20	12784	1670		3233	
21	151	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер**	м3	4,144	20852,12	978,22	86411	4054	65540	16589	111 241
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	16817	1413		8240	
22	152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка**	т	0,30858	838411,00	1275,00	258717	393	187938	64201	348 751
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	70386	164		25833	
23	153	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,03034	233974,00	--	7099	--	7099	--	7 667
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
24	154	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,27824	251727,00	--	70041	--	70041	--	75 644
			СП - 8%			--	--	--	--		5603	
25	155	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка**	1т	0,18204	838411,00	1275,00	152624	232	110869	37874	205 738
			НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	41523	97		15240	
26	156	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стального ковера**	т фасонных частей	0,6760492	985136,99	497995,54	666001	336669	12654	407698	1 159 595
			НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	316678	95138		85896	
27	157	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Стоимость ковера с крышкой**	т	0,623228	340999,00	--	212520	--	212520	--	229 522
			СП - 8%			--	--	--	--		17002	
28	158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,040774	287262,00	--	11713	--	11713	--	12 650
			СП - 8%			--	--	--	--		937	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	159	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Шайба,шплинт	т	0,0120472	456780,00	--	5503	--	5503	--	5 943
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
30	160	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	296	137,88	0,79	40812	234	--	28076	74 398
			НР - 69%; СП - 8%			137,09	0,38	40578	111		5511	
31	161	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,012136	499537,00	--	6062	--	6062	--	6 547
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
32	162	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,777	552,65	219,75	429	171	14	218	699
			НР - 72%; СП - 8%			313,50	76,43	244	59		52	
33	163	2113-0409-0102 РСНБ РК 2015	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,03034	59851,00	--	1816	--	1816	--	1 961
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под ковер-55шт.(Пр.лист.8353.09)									
34	198	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	22	1370,93	894,00	30160	19668	--	15565	49 384
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	10492	5230		3658	
35	199	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 63мм	шт	22	53185,71	--	1170086	--	1170086	--	1 263 693
			СП - 8%			--	--	--	--		93607	
36	200	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	22	21401,79	--	470839	--	470839	--	508 506
			СП - 8%			--	--	--	--		37667	
37	201	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	44	1370,93	894,00	60321	39336	--	31130	98 767
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	20985	10460		7316	
38	202	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт	44	1775,89	--	78139	--	78139	--	84 390
			СП - 8%			--	--	--	--		6251	
39	203	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,36685	340999,00	--	125095	--	125095	--	135 103
			СП - 8%			--	--	--	--		10008	
40	204	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,055	13606,00	--	748	--	748	--	808
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
41	205	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетонная подготовка из бетона кл.В7,5	м3	4,625	17014,39	1089,24	78692	5038	68172	5945	91 408
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	5482	1051		6771	
42	206	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	95,22154	3298,67	154,91	314104	14751	205821	96734	443 706
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	93532	4179		32867	
			Испытание и контроль									
43	231	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0089019	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д63	км трубопровода	30,128	3453,17	2878,22	104037	86715	1840	31038	145 881
			НР - 91%; СП - 8%			513,86	618,25	15482	18626		10806	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	232	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,02713857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д110	км трубопровода	0,653	10527,42	8774,63	6874	5730	121	2051	9 639
			НР - 91%; СП - 8%			1566,56	1884,80	1023	1231		714	
45	233	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,05741714	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д160	км трубопровода	2,257	22272,89	18564,51	50270	41900	889	14997	70 489
			НР - 91%; СП - 8%			3314,38	3987,67	7481	9000		5221	
46	234	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,07266857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д180	км трубопровода	0,02	28189,13	23495,71	564	470	10	168	791
			НР - 91%; СП - 8%			4194,76	5046,90	84	101		59	
47	235	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,11354464	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д225	км трубопровода	0,006	44045,51	36712,05	264	220	5	79	371
			НР - 91%; СП - 8%			6554,31	7885,78	39	47		27	
48	236	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1581,00	50,50	7905	253	412	4416	13 307
			НР - 61%; СП - 8%			1448,00	--	7240	--		986	
49	237	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	1105,34	37,37	22107	747	1088	12366	37 230
			НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	20272	--		2758	
50	238	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	206	1105,34	37,37	227700	7698	11200	127369	383 474
			НР - 61%; СП - 8%			1013,60	--	208802	--		28405	
51	240	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3355	636,68	20,20	2136071	67771	125084	1185362	3 587 147
			НР - 61%; СП - 8%			579,20	--	1943216	--		265715	
52	241	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	32672,8399	521,43	--	17036452	--	411727	16292231	35 994 977
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	16624725	--		2666295	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31012364	2807122	6551197	21342879	56 543 664
								21654042	928779	--	4188421	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2394212				
			Материалы	Тенге				137799				
			Всего заработная плата	Тенге					2179833			
			Накладные расходы	Тенге				1329731				
			Сметная прибыль	Тенге				297915				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4021858				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 505

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2179833			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8481862				
		Материалы		Тенге				1420732				
		Всего заработная плата		Тенге					5112386			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124809				
		Местные материалы		Тенге				748				
			Накладные расходы	Тенге				5040157				
			Сметная прибыль	Тенге				1081762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14603780				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 050
			Сметная заработная плата	Тенге					5112386			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40812				
		Всего заработная плата		Тенге					40689			
			Накладные расходы	Тенге				28076				
			Сметная прибыль	Тенге				5511				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74398				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					40689			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				20095478				
		Материалы		Тенге				411757				
		Всего заработная плата		Тенге					15249913			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4455355				
			Накладные расходы	Тенге				14944915				
			Сметная прибыль	Тенге				2803231				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				37843625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10 014
			Сметная заработная плата	Тенге					15249913			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56543662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15 605
			Сметная заработная плата	Тенге					22582821			
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
			Установка ГРПШ /84+775+1 шт/									
53	**242**	**1119-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**19**	**14343,84**	**982,24**	**272533**	**18663**	**–**	**254396**	**569 084**
			НР - 98%; СП - 8%			**13361,60**	**300,93**	**253870**	**5718**		**42154**	
54	**243**	**Прайс-лист**	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления РДГД-2.0 с прибором учета расхода газа G4**	**шт**	**7**	**47889,29**	**–**	**335225**	**–**		**–**	**335 225**
						–	**–**	**–**	**–**	**335225**	**–**	
55	**244**	**Прайс-лист**	**Шкафный регуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором давления РДГД-2.0 с двумя приборами учета расхода газа G4**	**шт**	**11**	**56925,00**	**–**	**626175**	**–**		**–**	**626 175**
						–	**–**	**–**	**–**	**626175**	**–**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1233933**	**18663**	**–**	**254396**	**1 530 484**
								253870	**5718**	**961400**	**42154**	
		Стоимость оборудования		Тенге				961400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				961400				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				272533				
		Всего заработная плата		Тенге					259588			
			Накладные расходы	Тенге				254396				
			Сметная прибыль	Тенге				42154				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				569084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					259588			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1530484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
			Сметная заработная плата	Тенге					259588			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**58 074 148**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21907913				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2825785			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					934497			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6551197		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						961400		
			- Накладные расходы	Тенге							21597275	
			- Сметная прибыль	Тенге							4230575	

Итого по Смете:		**58 074 148,00**
Стоимость оборудования	**тенге**	**961 400,00**
Итого без стоимости оборудования	**тенге**	**57 112 748,00**
Временные здания и сооружения - 2,9%	**тенге**	**1 656 269,69**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**58 769 017,69**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,91%	**тенге**	**534 798,06**
Итого по главам 1-9:	**тенге**	**59 303 815,75**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**1 186 076,32**
Итого сметная стоимость:	**тенге**	**61 451 292,12**
ИТОГО в текущих ценах на 2020 г. К=1,049901	**тенге**	**64 517 772,83**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 596,53	**тенге**	**58 065 995,46**
НДС - 12%:	**тенге**	**6 967 919,46**
Итого с НДС - 12%:	**тенге**	**65 033 914,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Первый заместитель генерального директора **Алмуратов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Тилеубаев Е.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО "Транс Азия Констракшн"
Наименование стройки: Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 9
за АВГУСТ 2022 год
Локальная смета 2-2. Газопровод среднего давления Мельдеби.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего давления										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11,01		158,34	150,34	1743	1655	--	345	2 255
			НР - 72%; СП - 8%				8,00	35,46	88	390		167	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34,912		-1434,41	--	-50078	--	--	-36056	- 93 025
			НР - 72%; СП - 8%				-1434,41	--	-50078	--		-6891	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	43,519		-1195,34	--	-52020	--	--	-37454	- 96 632
			НР - 72%; СП - 8%				-1195,34	--	-52020	--		-7158	
4	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	665,194		-29,17	-29,17	-19402	-19402	--	-4958	- 26 308
			НР - 72%; СП - 8%				--	-10,35	--	-6886		-1949	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	800,323		-151,99	-72,61	-121639	-58109	--	-64709	- 201 256
			НР - 72%; СП - 8%				-79,38	-32,92	-63530	-26345		-14908	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	43,519		-741,63	--	-32275	--	--	-23238	- 59 954
			НР - 72%; СП - 8%				-741,63	--	-32275	--		-4441	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	89,44		-3298,67	-154,91	-295033	-13855	-193325	-90861	- 416 766
			НР - 99%; СП - 8%				-982,26	-43,89	-87853	-3926		-30872	
			ПЭ фитинги										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	20	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	3	-2020,26	-1316,39	-6061	-3949	–	-3131	- 9 927
			НР - 99%; СП - 8%			-703,87	-350,18	-2112	-1051		-735	
9	24	Прайс-лист	Тройник 90° равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 90	шт	3	-8833,93	–	-26502	–	-26502	–	- 28 622
			СП - 8%			–	–	–	–		-2120	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7мм открытым способом =42м.(3шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									
10	42	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	11491,00	–	348177	–	348177	–	376 031
			СП - 8%			–	–	–	–		27854	
11	44	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30	1406,90	8,39	42207	252	8172	33523	81 789
			НР - 99%; СП - 8%			1126,09	2,63	33783	79		6058	
12	45	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5890,64	2067,21	17672	6202	1491	12066	32 117
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	9979	2209		2379	
13	47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	–	2123	6 734
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
14	48	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.250мм/32	шт	3	16392,86	–	49179	–	49179	–	53 113
			СП - 8%			–	–	–	–		3934	
15	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	–	2123	6 734
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
16	50	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	3	1247,68	–	3743	–	3743	–	4 042
			СП - 8%			–	–	–	–		299	
17	51	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	–	2123	6 734
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
18	52	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3	6739,29	–	20218	–	20218	–	21 835
			СП - 8%			–	–	–	–		1617	
19	53	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,02001	340999,00	–	6823	–	6823	–	7 369
			СП - 8%			–	–	–	–		546	
20	54	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	Колпак Ду40	шт.	3	277,00	–	831	–	831	–	897
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
21	55	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /250мм/	футляр	3	3172,92	859,74	9519	2579	–	6918	17 751
			НР - 99%; СП - 8%			2313,18	16,04	6940	48		1315	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	56	2111-0404-3207 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	6	235,00	--	1410	--	1410	--	1 523
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
23	57	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	6,8931057	388,00	--	2675	--	2675	--	2 888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
24	58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3298,67	154,91	198	9	130	61	280
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	59	3		21	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 160х16,4 открытым способом = 155м.(14шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
25	59	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	-436129,60	-146298,72	-4797	-1609	-1	-3602	- 9 072
			НР - 99%; СП - 8%			-289731,00	-41048,34	-3187	-452		-672	
26	60	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	4740,00	--	57449	--	57449	--	62 045
			СП - 8%			--	--	--	--		4596	
27	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	-80,75	-1,25	-888	-14	--	-857	- 1 885
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-875	--		-140	
28	62	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1220,36	7,34	14644	88	1855	12599	29 423
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	12701	26		2179	
29	63	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5890,64	2067,21	5891	2067	498	4022	10 706
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	3326	736		793	
30	64	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	-553,00	--	-3871	--	-3871	--	- 4 181
			СП - 8%			--	--	--	--		-310	
31	65	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
32	66	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	9835,71	--	9836	--	9836	--	10 623
			СП - 8%			--	--	--	--		787	
33	67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
34	68	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1247,68	--	1248	--	1248	--	1 347
			СП - 8%			--	--	--	--		100	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
36	70	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	1	6739,29	--	6739	--	6739	--	7 278
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
37	71	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,093	340999,00	--	31713	--	31713	--	34 250
			СП - 8%			--	--	--	--		2537	
38	72	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	Колпак Ду40	шт.	14	277,00	--	3878	--	3878	--	4 188
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
39	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/	футляр	1	2028,44	549,63	2028	550	--	1474	3 783
			НР - 99%; СП - 8%			1478,81	10,25	1479	10		280	
40	74	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	0,8	150,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
41	75	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,2729208	388,00	--	494	--	494	--	533
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
42	76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	3298,67	154,91	66	3	43	20	93
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	20	1		7	
			Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 2659м.(259шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/									
43	77	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,08	-334903,60	-103361,72	-26792	-8269	-8	-20602	- 51 185
			НР - 99%; СП - 8%			-231442,00	-28679,90	-18515	-2294		-3792	
44	78	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	994,85	2241,00	--	2229459	--	2229459	--	2 407 816
			СП - 8%			--	--	--	--		178357	
45	79	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	-80,75	-1,25	-6460	-100	--	-6233	- 13 709
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-6361	--		-1016	
46	80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	985	1220,36	7,34	1202054	7230	152324	1034154	2 415 105
			НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	1042500	2100		178897	
47	81	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	96	5890,64	2067,21	565501	198452	47718	386103	1 027 732
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	319331	70672		76128	
48	82	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,2	553,00	--	23337	--	23337	--	25 204

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1867	
49	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215 492
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	45785	22822		15962	
50	84	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	96	9835,71	--	944229	--	944229	--	1 019 767
			СП - 8%			--	--	--	--		75538	
51	85	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215 492
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	45785	22822		15962	
52	86	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	96	1247,68	--	119777	--	119777	--	129 359
			СП - 8%			--	--	--	--		9582	
53	87	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	96	1370,93	894,00	131609	85824	--	67921	215 492
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	45785	22822		15962	
54	88	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	96	6739,29	--	646971	--	646971	--	698 729
			СП - 8%			--	--	--	--		51758	
55	89	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	1,72753	340999,00	--	589086	--	589086	--	636 213
			СП - 8%			--	--	--	--		47127	
56	90	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015 прим	Колпак Ду40	шт.	259	277,00	--	71743	--	71743	--	77 482
			СП - 8%			--	--	--	--		5739	
57	91	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	96	1395,71	378,19	133988	36306	--	97376	249 874
			НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	97683	677		18509	
58	92	2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	76,4	150,00	--	11460	--	11460	--	12 377
			СП - 8%			--	--	--	--		917	
59	93	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	55,7778677	388,00	--	21642	--	21642	--	23 373
			СП - 8%			--	--	--	--		1731	
60	94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,91	3298,67	154,91	6300	296	4128	1940	8 900
			НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	1876	84		659	
			Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D160/159-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
61	95	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1032053,82	378960,86	516	189	23	373	960
			НР - 99%; СП - 8%			607750,00	145085,40	304	73		71	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	96	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3900,00	--	1958	--	1958	--	2 114
						--	--	--	--		157	
			СП - 8%									
63	97	1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	269191,15	53273,08	135	27	59	57	207
						97780,20	17689,92	49	9		15	
			НР - 99%; СП - 8%									
64	98	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	1211485,96	537274,25	703	312	39	446	1 241
						606375,00	170660,17	352	99		92	
			НР - 99%; СП - 8%									
65	99	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	10566,00	--	6153	--	6153	--	6 645
						--	--	--	--		492	
			СП - 8%									
66	100	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-80,75	-1,25	-47	-1	--	-45	- 99
						-79,51	--	-46	--		-7	
			НР - 98%; СП - 8%									
67	101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,00711	711967,70	6916,40	5062	49	4603	495	6 001
						57687,70	1291,62	410	9		445	
			НР - 118%; СП - 8%									
68	102	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00711	547142,00	--	3890	--	3890	--	4 201
						--	--	--	--		311	
			СП - 8%									
69	103	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	436129,60	146298,72	480	161	--	360	907
						289731,00	41048,34	319	45		67	
			НР - 99%; СП - 8%									
70	104	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	5012,00	--	5568	--	5568	--	6 014
						--	--	--	--		445	
			СП - 8%									
71	105	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, в одопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-80,75	-1,25	-89	-1	--	-86	- 189
						-79,51	--	-87	--		-14	
			НР - 98%; СП - 8%									
72	106	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	521,43	--	574	--	14	549	1 212
						508,82	--	560	--		90	
			НР - 98%; СП - 8%									
73	107	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/переход "полиэтилен-сталь". Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
74	108	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт	1	80598,21	–	80598	–	80598	–	87 046
			СП - 8%			–	–	–	–		6448	
75	109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/муфта полиэтиленовая с ЗН/. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	–	1415	4 489
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
76	110	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт	2	7832,14	–	15664	–	15664	–	16 917
			СП - 8%			–	–	–	–		1253	
77	111	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	–	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
78	112	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 160	шт	1	36610,71	–	36611	–	36611	–	39 540
			СП - 8%			–	–	–	–		2929	
79	113	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4078,58	1105,15	4079	1105	–	2964	7 606
			НР - 99%; СП - 8%			2973,44	20,61	2973	21		563	
80	114	2302-1101-1308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ d=263/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	233264,00	–	233	–	233	–	252
			СП - 8%			–	–	–	–		19	
81	115	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,8604123	388,00	–	722	–	722	–	780
			СП - 8%			–	–	–	–		58	
82	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,05	18843,25	1089,24	942	54	829	64	1 087
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	59	11		81	
83	117	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	92548,49	4583,88	291	14	7	190	520
			НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	270	6		38	
84	118	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	313032,00	–	983	–	983	–	1 062
			СП - 8%			–	–	–	–		79	
			Вход/выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов и переходов с ЗН D110/108-1шт.(Пр.лист.8353.18СБ)									
85	119	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	742954,56	245927,88	371	123	6	290	715
			НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	242	51		53	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	120	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,502	2554,00	–	1282	–	1282	–	1 385
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
87	121	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	220068,30	48923,16	110	24	40	53	176
			НР - 99%; СП - 8%			91009,80	15871,77	46	8		13	
88	122	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	1089204,92	510462,61	632	296	36	388	1 101
			НР - 99%; СП - 8%			517000,00	158980,27	300	92		82	
89	123	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	5574,00	–	3246	–	3246	–	3 506
			СП - 8%			–	–	–	–		260	
90	124	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-80,75	-1,25	-47	-1	–	-45	- 99
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-46	–		-7	
91	125	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00794	53795,13	2643,86	427	21	18	270	753
			НР - 69%; СП - 8%			48883,40	453,18	388	4		56	
92	126	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00794	547142,00	–	4344	–	4344	–	4 692
			СП - 8%			–	–	–	–		348	
93	127	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110x10,4 мм	км	0,0011	334903,60	103361,72	368	114	1	283	704
			НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	255	32		52	
94	128	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1902,00	–	2113	–	2113	–	2 282
			СП - 8%			–	–	–	–		169	
95	129	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-80,75	-1,25	-89	-1	–	-86	- 189
			НР - 98%; СП - 8%			-79,51	–	-87	–		-14	
96	130	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	521,43	–	574	–	14	549	1 212
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	–	560	–		90	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	131	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
98	132	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	39889,29	--	39889	--	39889	--	43 080
			СП - 8%			--	--	--	--		3191	
99	133	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/									
				шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4 489
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
100	134	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 110мм	шт	2	4371,43	--	8743	--	8743	--	9 442
			СП - 8%			--	--	--	--		699	
101	135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2 245
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	477	238		166	
102	136	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 110мм	шт	1	11748,21	--	11748	--	11748	--	12 688
			СП - 8%			--	--	--	--		940	
103	137	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3272,17	886,64	3272	887	--	2378	6 102
			НР - 99%; СП - 8%			2385,53	16,54	2386	17		452	
104	138	2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ d=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115333,00	--	115	--	115	--	125
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
105	139	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,3928082	388,00	--	540	--	540	--	584
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
106	140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,05	18843,25	1089,24	942	54	829	64	1 087
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	59	11		81	
107	141	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314	92548,49	4583,88	291	14	7	190	520
			НР - 69%; СП - 8%			86122,90	1793,01	270	6		38	
108	142	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	313032,00	--	983	--	983	--	1 062
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
			Установка контрольной трубки на газопроводе(под ковер)-465шт./ГСН-56/									
109	143	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	465	5890,64	2067,21	2739145	961253	231135	1870186	4 978 077
			НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	1546757	342319		368746	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	144	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	6,51	20984,72	978,22	136611	6368	103824	26061	175 685
			НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	26419	2220		13014	
111	145	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	3,10155	340999,00	--	1057625	--	1057625	--	1 142 235
			СП - 8%			--	--	--	--		84610	
112	146	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,019995	499537,00	--	9988	--	9988	--	10 787
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
			Установка полиэтиленового крана диам.110мм под люк-1шт.(Пр.лист 8353.09СБ)									
113	175	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,00667	340999,00	--	2274	--	2274	--	2 456
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
114	176	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	13606,00	--	14	--	14	--	15
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
115	177	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Бетонная подготовка из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17014,39	1089,24	2127	136	1843	161	2 470
			НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	148	28		183	
			Установка полиэтиленового крана диам.63мм под люк-32шт.(Пр.лист.8353.09)									
116	184	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	24	1370,93	894,00	32902	21456	--	16980	53 873
			НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	11446	5705		3991	
			Испытание и контроль									
117	217	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0089019	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д63	км трубопровода	12,119	3453,17	2878,22	41849	34881	741	12485	58 681
			НР - 91%; СП - 8%			513,86	618,25	6227	7493		4347	
118	218	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0181671	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д90	км трубопровода	0,616	7047,27	5873,91	4341	3618	77	1295	6 087
			НР - 91%; СП - 8%			1048,69	1261,72	646	777		451	
119	219	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,02713857	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д110	км трубопровода	0,85	10527,42	8774,63	8948	7458	158	2670	12 547
			НР - 91%; СП - 8%			1566,56	1884,80	1332	1602		929	
120	220	1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,05741714	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом=Д160	км трубопровода	0,415	22272,89	18564,51	9243	7704	164	2758	12 961
			НР - 91%; СП - 8%			3314,38	3987,67	1375	1655		960	
121	225	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3445,96633	521,43	--	1796830	--	43424	1718322	3 796 364
			НР - 98%; СП - 8%			508,82	--	1753377	--		281212	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19 704 259

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					4717117				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					619332			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					191678			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						6878064		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5177437	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							1459571	
			- Накладные расходы	Тенге								19 704 259,00
			- Сметная прибыль									-

Итого по Смете:		**19 704 259,00**
Стоимость оборудования	**тенге**	**571 423,51**
Итого без стоимости оборудования	**тенге**	**20 275 682,51**
Временные здания и сооружения - 2,9%	**тенге**	**184 508,71**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**	**20 460 191,22**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,91%	**тенге**	**409 203,82**
Итого по главам 1-9:	**тенге**	**20 869 395,04**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**21 910 798,72**
Итого сметная стоимость:	**тенге**	**19 719 718,82**
ИТОГО в текущих ценах на 2020 г. К=1,049901	**тенге**	**2 366 366,26**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К=680 416 735,82 / 756 018 596,53	**тенге**	**22 086 085,08**
НДС - 12%:	**тенге**	
Итого с НДС - 12%:		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Транс Азия Конструкшн"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Первый заместитель генерального директора **Алмуратов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" Акимата Шардаринского района

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Руководитель отдела **Шагирбаев Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Мир Строй и Компания"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный)

Технический надзор **Тилеубаев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)