Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«28» апрель 2023 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Транс Азия Констракшн» г.Кызылорда, ул.Кушербаева 94, ГСЛ №003161 от 20 февраля 2001г.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Генерального директора Атаниязова Сулеймана Кошниязовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области***
наименование местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шардаринского района Туркенстанской области***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЛНК – Сервис»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО **«СК РАОЛ Инвест»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) _____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход газа для м/р Канай датка	М3/час М3/год	3888.34 11298029.13		3888.34 11298029.13	
Расход газа для м/р Мельдеби	М3/час М3/год	1639.98 4767170.13		1639.98 4767170.13	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø110х10.0	пм	1503		1503	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø160х14.6	пм	2672		3245	

Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø180х16.4	пм	20		26	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø225х20.5	пм	6		13	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø90х8.2	пм	616		616	
Общая протяженность газопровода среднего давления 0.2 Мпа Ø63х5.8	пм	42247		44842	
Газорегуляторный пункт ГРПШ-15-ВУ1	ед	2		2	
ГРПШ-6	ед	138		138	
ГРПШ-10	ед	1076		1076	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

а) Строителноь-монтажные работы:

Сварка труб ПЭ-100 SDR-11. d-180мм, d-160мм, d-110мм, d-63мм, изготовление бетонных фундаментов с рамой под оборудования, монтаж ГРПШ-15, ГРПШ-10, ГРПШ-6, ограждение площадки ГРПШ-15, система молниезащиты ГРПШ, защитный экран от ВЛ, пневмоиспытание трубопроводов, установка ковер для проводов –спутников и контрольных труб, установка опознавательных знаков, установка закрывающих кранов Ø160-4шт, Ø110-2шт, Ø63-87шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***декабрь2020 года***

месяц, год

окончание работ ***апрель 2023 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев ***16***
фактически, месяцев _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **64,19%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии). **прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
проектом не предусмотрено
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается) ***проектом не предусмотрено***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***проектом не предусмотрено***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: : ***«Строительство внутриквартального газопровода среднего давления в мкр.Мельдеби и Канай Датка, Шардаринского района, Туркестанской области***
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаниязов Сулейман Кошниязович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.