Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **«Синдикат Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

Наименование строительства и его адрес - Строительство на Подключение вновь вводимого "Гулдер" ИП Бондарь А.В. к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенно по адресу Жамбылкая область Меркенский район

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ДЕКАБРЬ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			60	14.10.2022г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство на Подключение вновь вводимого "Гулдер" ИП Бондарь А.В.к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположенно по адресу Жамбылкая область Меркенский район»	16 342 725,90	14 591 719,6	16 342 725,90	16 342 725,90	6 989 899,0	-	5 720 236	-	1 751 006	16 342 725,90
ИТОГО к оплате	**16 342 725,90**									**16 342 725,90**

Заказчик **Руководитель Акек Е. Б.** **"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 050240007984**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор Дауренбаев Д.К.** **«Синдикат Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 130840015825**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **Ысқақов М.Ә.** **«Әсем-Құрылыс-Қызылорда» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 070340004739**

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **«Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі БСН 050240007984**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **«Синдикат Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БИН 130840015825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство на Подключение вновь вводимого "Гулдер" ИП Бондарь А.В.к Электрическим сетям ТОО ЖЭС Расположеннго по адресу Жамбылкая область Меркенский район»**

(наименование, адрес)

Договор **№60 от 14 октября 2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2022 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-01												
на комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 250 кВа												
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная,мощность 250 кВА.Установка.Строительные работы**	подстанция		1	11359,18	6616,18	11359	6617	1358	5313	18006
		НР - 80%; СП - 8%				3384,00	3257,60	3384	3258		1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2204-0501-0801	**Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	3	3	453,00				1359		
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанция комплектная трансформаторная,мощность 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	подстанция		1	35670,08	9032,61	35670	9032	10654	15304	55052
		НР - 80%; СП - 8%				15984,10	3146,28	15984	3146		4078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2.1	2113-0406-0103	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром от 2 мм до 2,5 мм ГОСТ 1779-83	т	0,001	0,001	2329978,00				2330		
2.2	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
3	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА,мощность силовог о трансформатора 250 кВА,номинальное напряжение н а стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.		1	1328840,00	--	1328840	--		--	1328840
						--	--	--	--	1328840	--	
4	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10) /0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой моде ли ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
						--	--	--	--	1131566	--	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамидля заземления	м3 грунта		3,96	1613,92	--	6391	--	--	4602	11872
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	6391	--		879	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,96	841,75	--	3333	--	--	2400	6192
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	3333	--		459	
7	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт		8	4704,00	183,00	37632	1464	27132	6850	48041
		НР - 72%; СП - 8%				1129,50	59,81	9036	478		3559	
8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м		16	603,25	23,15	9652	371	6470	2104	12696
		НР - 72%; СП - 8%				175,70	6,93	2811	111		940	
9	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из сталикруглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м		6	458,86	16,76	2753	100	1448	887	3931

		НР - 72%; СП - 8%				200,80	4,41	1205	26		291	
10	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчик,устанавливаемый на готовомоснований трехфазный	шт		1	1276,56	79,92	1277	79	27	866	2314
		НР - 72%; СП - 8%				1171,02	31,48	1171	31		171	
12	2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа DZT-1513 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х100 В,15 мА,класс точности 0,2	шт.		1	60836,00	--	60836	--	60836	--	65703
		СП - 8%				--	--	--	--		4867	
13	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта		4,68	1980,72	--	9270	--	--	6674	17220
		НР - 72%; СП - 8%				1980,72	--	9270	--		1276	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазухкотлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		3,82	841,75	--	3215	--	--	2315	5973
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	--	3215	--		442	
15	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(планировка грунта по месту)	м3 грунта		0,86	49,46	49,46	43	42	--	11	58
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,81	--	15		4	
16	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка(ФБС 24-6-6)	шт.сборных конструкций		2	4438,68	2234,48	8877	4469	2315	3765	13654
		НР - 118%; СП - 8%				1046,68	548,82	2093	1098		1011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0626	0,1252	16858,00				2111		
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кла сса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,63	18298,00	--	29826	--	29826	--	32212
		СП - 8%				--	--	--	--		2386	
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания		1,2	5574,68	1711,58	6690	2054	3621	1747	9112
		НР - 93%; СП - 8%				845,75	720,08	1015	864		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

18.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,38	2620,00				3616		
РАЗДЕЛ 1.Ограждение КТПН												
19	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя.Установка	м оград		15	3025,15	1076,15	45377	16142	694	40643	92901
		НР - 118%; СП - 8%				1902,73	393,47	28541	5902		6882	
20	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50,W4 ГОСТ 7473-2010	м3		2,25	15373,00	--	34589	--	34589	--	37356
		СП - 8%				--	--	--	--		2767	
21	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	11407,07	104,86	11407	105	736	12514	25835
		НР - 118%; СП - 8%				10566,10	39,34	10566	39		1914	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,05	13636,00				682		
22	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарныеиз проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		32	1603,00	--	51296	--	51296	--	55400
		СП - 8%				--	--	--	--		4104	
23	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1070 5-80	м		25	1655,00	--	41375	--	41375	--	44685
		СП - 8%				--	--	--	--		3310	
24	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,25636	265075,00	--	67955	--	67955	--	73391
		СП - 8%				--	--	--	--		5436	
25	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ш ириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00504	266563,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02686	234691,00	--	6304	--	6304	--	6808
		СП - 8%				--	--	--	--		504	

27	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок навесной	шт.		1	1678,00	–	1678	–	1678	–	1812
		СП - 8%				–	–	–	–		134	
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой по верхности		32	877,29	1,02	28073	33	4288	19014	50854
		НР - 80%; СП - 8%				742,25	0,50	23752	16		3767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,872	458,00				3605		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					289397	16280	355613	125009	3154735
								62859	5957	2460406	51430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					246344				
	Материалы		Тенге					5719				
	Всего заработная плата		Тенге						68816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					126898				
	Местные материалы		Тенге					34589				
		Накладные расходы	Тенге					72171				
		Сметная прибыль	Тенге					25481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					343996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						68816			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1678				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1678				
		Сметная прибыль	Тенге					134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1812				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					41375				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					41375				
		Сметная прибыль	Тенге					3310				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					44685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					390493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						68816			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3154735
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					121767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						40508			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						14984			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							355613		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2460406		
		- Накладные расходы	Тенге								125009	
		- Сметная прибыль	Тенге								51430	
Локальная смета № 02-02-01												
Строительство ВЛ-10 кВ, демонта ж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ												
РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10 кВ												
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		4	8813,86	3831,58	35255	15326	2671	19829	59491
		НР - 80%; СП - 8%				4314,60	1882,00	17258	7528		4407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1	0,4	1556,00				622		
1.2	2404-0207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	24	45,00				1080		
1.3	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	1,6	458,00				733		
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора		1	9791,40	4291,36	9791	4292	667	5552	16571
		НР - 80%; СП - 8%				4832,35	2107,84	4832	2108		1227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1	0,1	1556,00				156		
2.2	2404-0207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	6	45,00				270		
2.3	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,4	458,00				183		
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		2	14498,72	7085,60	28997	14171	1335	16363	48989
		НР - 80%; СП - 8%				6745,44	3481,60	13491	6963		3629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1	0,2	1556,00				311		
3.2	2404-0207-2805	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	12	45,00				540		
3.3	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4	0,8	458,00				366		
4	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора		1	30849,36	15968,88	30849	15969	667	17649	52378
		НР - 80%; СП - 8%				14212,80	7848,06	14213	7848		3880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1556,00				156		
4.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	6	45,00				270		
4.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	458,00				183		
5	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2 387-2013	шт.		8	40570,00	--	324560	--	324560	--	350525
		СП - 8%				--	--	--	--		25965	
6	СЦ РК 8.04-08-2018	Надбавка при изменении класса бетона В25 на В30	м3		3,76	1304,00	--	4903	--	4903	--	5295
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
7	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.		4	128602,00	--	514408	--	514408	--	555561
		СП - 8%				--	--	--	--		41153	
8	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ-10 кВ плит обьемом до 0,2 м3	шт		4	2451,26	1367,45	9805	5470	--	5157	16159
		НР - 80%; СП - 8%				1083,81	527,80	4335	2111		1197	
9	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.		4	3703,00	--	14812	--	14812	--	15997
		СП - 8%				--	--	--	--		1185	
10	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,357	114355,80	57654,45	40825	20583	990	21005	66777
		НР - 80%; СП - 8%				53925,80	19621,44	19252	7005		4946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3,4	1,2138	423,00				513		
10.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,00071	544410,00				389		
11	1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202	опора		4	3778,78	1749,75	15115	6999	435	8467	25468
		НР - 80%; СП - 8%				1920,15	725,76	7681	2903		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	0,0008	544410,00				436		
12	2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км		1,157	282447,00	--	326791	--	326791	--	352934

		СП - 8%				–	–	–	–		26143	
13	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект		2	9162,89	4616,58	18326	9233	453	9131	29654
		НР - 80%; СП - 8%				4320,24	1386,72	8640	2773		2197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1556,00				311		
13.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	453,00				91		
14	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	37156,00	–	222936	–	222936	–	240771
		СП - 8%				–	–	–	–		17835	
15	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	к-т		2	14413,50	4112,45	28827	8225	242	18946	51595
		НР - 80%; СП - 8%				10180,24	1661,08	20360	3322		3822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,02	1556,00				31		
15.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	386436,00				93		
15.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,2	453,00				91		
16	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т.		2	89830,00	–	179660	–		–	179660
						–	–	–	–	179660	–	
17	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Траверса одноцепная промежуточная для ж/б стойки SH151.1R	шт		4	147430,98	–	589724	–	589724	–	636902
		СП - 8%				–	–	–	–		47178	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(проводник заземления В10)	т		0,0271	234691,00	–	6361	–	6361	–	6870
		СП - 8%				–	–	–	–		509	

19	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	6737,00	--	26948	--	26948	--	29104
		СП - 8%				--	--	--	--		2156	
20	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Узел крепления плит Г51	шт		3	13724,46	--	41173	--	41173	--	44467
		СП - 8%				--	--	--	--		3294	
21	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		10,2	1522,00	--	15524	--	15524	--	16766
		СП - 8%				--	--	--	--		1242	
22	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.17	Заземляющий проводник ЗП100	м		9	646,61	--	5819	--	5819	--	6285
		СП - 8%				--	--	--	--		466	
23	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Заземляющий проводник ЗП21	м		4	573,75	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
24	2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	3127,00	--	6254	--	6254	--	6754
		СП - 8%				--	--	--	--		500	
25	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Плита анкерная МП501	шт		3	27749,46	--	83248	--	83248	--	89908
		СП - 8%				--	--	--	--		6660	
26	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Накладка ОГ52	шт		2	628,39	--	1257	--	1257	--	1358
		СП - 8%				--	--	--	--		101	
27	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	12558,00	--	25116	--	25116	--	27125
		СП - 8%				--	--	--	--		2009	
28	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	2625,00	--	5250	--	5250	--	5670
		СП - 8%				--	--	--	--		420	

29	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	11055,00	–	66330	–	66330	–	71636
		СП - 8%				–	–	–	–		5306	
30	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	2324,00	–	13944	–	13944	–	15060
		СП - 8%				–	–	–	–		1116	
31	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		1	10430,00	–	10430	–	10430	–	11264
		СП - 8%				–	–	–	–		834	
32	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Траверса ТМ501	шт		2	4435,18	–	8870	–	8870	–	9580
		СП - 8%				–	–	–	–		710	
33	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Траверса ТМ502	шт		1	6174,64	–	6175	–	6175	–	6669
		СП - 8%				–	–	–	–		494	
34	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.9	Траверса ТМ511	шт		2	2404,29	–	4809	–	4809	–	5194
		СП - 8%				–	–	–	–		385	
35	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Траверса ТМ512	шт		1	25245,00	–	25245	–	25245	–	27265
		СП - 8%				–	–	–	–		2020	
36	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Траверса ТМ513	шт		1	13906,61	–	13907	–	13907	–	15020
		СП - 8%				–	–	–	–		1113	
37	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Траверса ТМ73	шт		2	6511,61	–	13023	–	13023	–	14065
		СП - 8%				–	–	–	–		1042	

38	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Траверса TMs60a	шт		2	2203,93	–	4408	–	4408	–	4761
		СП - 8%				–	–	–	–		353	
39	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	8041,00	–	16082	–	16082	–	17369
		СП - 8%				–	–	–	–		1287	
40	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Крепление подкоса У71	шт		2	11629,82	–	23260	–	23260	–	25121
		СП - 8%				–	–	–	–		1861	
41	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		5	1923,00	–	9615	–	9615	–	10384
		СП - 8%				–	–	–	–		769	
42	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Хомут Х511	шт		1	1074,64	–	1075	–	1075	–	1161
		СП - 8%				–	–	–	–		86	
43	ТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Хомут Х512	шт		3	1211,25	–	3634	–	3634	–	3925
		СП - 8%				–	–	–	–		291	
44	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	1422,00	–	8532	–	8532	–	9215
		СП - 8%				–	–	–	–		683	
45	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1522,00	–	3044	–	3044	–	3288
		СП - 8%				–	–	–	–		244	
46	2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87(ШП501)	кг		10,125	530,00	–	5366	–	5366	–	5795
		СП - 8%				–	–	–	–		429	
47	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект		7	503,00	–	3521	–	3521	–	3803
		СП - 8%				–	–	–	–		282	

48	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%				--	--	--	--		784	
49	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	3480,00	--	41760	--	41760	--	45101
		СП - 8%				--	--	--	--		3341	
50	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект		7	9162,89	4616,58	64140	32316	1582	31959	103787
		НР - 80%; СП - 8%				4320,24	1386,72	30242	9707		7688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,7	1556,00				1089		
50.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,7	453,00				317		
51	Перечень оборуд., материалов п.1	Искровой разрядник SD110.2	шт		6	7739,99	--	46440	--		--	46440
						--	--	--	--	46440	--	
52	Перечень оборуд., материалов п.2	Искровой разрядник SD120.3	шт		15	16331,15	--	244967	--		--	244967
						--	--	--	--	244967	--	
53	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.		20	10777,00	--	215540	--	215540	--	232783
		СП - 8%				--	--	--	--		17243	
54	2404-0109-1307 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R	шт.		15	21570,00	--	323550	--	323550	--	349434
		СП - 8%				--	--	--	--		25884	
55	2404-0202-0828 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SH195 ГОСТ Р51177-98	шт.		6	3132,00	--	18792	--	18792	--	20295
		СП - 8%				--	--	--	--		1503	
56	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98	шт.		17	866,00	--	14722	--	14722	--	15900
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	

57	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТР 51177-2017	шт.		3	3850,00	--	11550	--	11550	--	12474
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
58	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		15	12979,00	--	194685	--	194685	--	210260
		СП - 8%				--	--	--	--		15575	
59	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	394,00	--	2758	--	2758	--	2979
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
60	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
61	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(проволочная вязка ВШ-1)	т		0,00024	239950,00	--	58	--	58	--	63
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
62	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
63	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
64	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.		9	651,00	--	5859	--	5859	--	6328
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
65	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.		2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%				--	--	--	--		293	
66	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759. 0-87	кг		3,257	1052,00	--	3426	--	3426	--	3700
		СП - 8%				--	--	--	--		274	
67	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта		31,68	1980,72	--	62749	--	--	45179	116563
		НР - 72%; СП - 8%				1980,72	--	62749	--		8634	

68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		31,68	841,75	–	26667	–	–	19200	49536
		НР - 72%; СП - 8%				841,75	–	26667	–		3669	
69	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		8	3217,54	157,10	25740	1257	17455	5314	33538
		НР - 72%; СП - 8%				878,50	44,07	7028	353		2484	
70	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м		176	458,86	16,76	80759	2950	42468	26004	115304
		НР - 72%; СП - 8%				200,80	4,41	35341	776		8541	
71	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		10	490,60	21,17	4906	212	2435	1670	7102
		НР - 72%; СП - 8%				225,90	5,98	2259	60		526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					4267611	137003	3385193	251425	4842882
								274348	53457	471067	323844	
	Стоимость оборудования		Тенге					471067				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					471067				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1808966				
	Материалы		Тенге					62360				
	Всего заработная плата		Тенге						45817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1697561				
		Накладные расходы	Тенге					32988				
		Сметная прибыль	Тенге					147360				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1989314				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						45817			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1987578				
	Материалы		Тенге					9045				
	Всего заработная плата		Тенге						281988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					757549				
	Местные материалы		Тенге					858683				
		Накладные расходы	Тенге					218437				
		Сметная прибыль	Тенге					176484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2382499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242

		Сметная заработная плата	Тенге						281988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4842880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									278
		Сметная заработная плата	Тенге						327805			
РАЗДЕЛ 2.Демонтаж и монтаж существующей ВЛ-10 кВ												
74	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,96038	1023635,00	–	983073	–	983073	–	1061719
		СП - 8%				–	–	–	–		78646	
75	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1421,00	–	2842	–	2842	–	3069
		СП - 8%				–	–	–	–		227	
76	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	6737,00	–	26948	–	26948	–	29104
		СП - 8%				–	–	–	–		2156	
77	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	1522,00	–	6088	–	6088	–	6575
		СП - 8%				–	–	–	–		487	
78	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		4	2825,00	–	11300	–	11300	–	12204
		СП - 8%				–	–	–	–		904	
79	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	1522,00	–	3044	–	3044	–	3288
		СП - 8%				–	–	–	–		244	
80	2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт		18	18946,00	–	341028	–	341028	–	368310
		СП - 8%				–	–	–	–		27282	
81	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	24285,00	–	48570	–	48570	–	52456
		СП - 8%				–	–	–	–		3886	

82	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	8041,00	--	16082	--	16082	--	17369
		СП - 8%				--	--	--	--		1287	
83	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		20	1923,00	--	38460	--	38460	--	41537
		СП - 8%				--	--	--	--		3077	
84	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(проволочная вязка ВШ-1)	т		0,01331	239950,00	--	3194	--	3194	--	3449
		СП - 8%				--	--	--	--		255	
85	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.		110	47,00	--	5170	--	5170	--	5584
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
86	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	1806,00	--	21672	--	21672	--	23406
		СП - 8%				--	--	--	--		1734	
87	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		114	335,00	--	38190	--	38190	--	41245
		СП - 8%				--	--	--	--		3055	
88	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	531,00	--	6372	--	6372	--	6882
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
89	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		22	417,00	--	9174	--	9174	--	9908
		СП - 8%				--	--	--	--		734	
90	2404-0102-0226 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные фарфоровые ШФ70В ГОСТ 1232-93	шт.		24	2410,00	--	57840	--	57840	--	62467
		СП - 8%				--	--	--	--		4627	
91	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	1301,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%				--	--	--	--		1249	
92	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.		110	1832,00	--	201520	--	201520	--	217642
		СП - 8%				--	--	--	--		16122	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1836179**	**–**	**1836179**	**–**	**1983075**
								–	**–**	**–**	**146896**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1247603**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1247603**				
		Сметная прибыль	Тенге					**99809**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1347412**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**588576**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**588576**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47087**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**635663**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1983075**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6825957**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**274348**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**137003**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**53457**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5221372**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**471067**		
		- Накладные расходы	Тенге								**251425**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**470740**	
Локальная смета № 02-03-01												
на замену ячейки №10 Ф-8 в КРУ-10кВ ПС 220/110/35/10кВ "Мерке"												
2	**5108-0301-0603 РСНБ РК 2015**	**Ячейки КРН-111-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ с блоком защиты РС83 А2.0, разъединителем РВЗ-10/630 и трансформатором тока ТОЛ- 10-1 50/5(3шт.)**	**к-т**		**1**	**4058426,00**	**–**	**4058426**	**–**		**–**	**4058426**
						–	**–**	**–**	**–**	**4058426**	**–**	
4	**2404-0207-4315 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/11,5УХЛ2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**		**2**	**37156,00**	**–**	**74312**	**–**	**74312**	**–**	**80257**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**5945**	
6	**2307-0216-0110 РСНБ РК 2015**	**Реле указательное модели РУ-2/0,16А, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК**	**шт.**		**2**	**2576,00**	**–**	**5152**	**–**	**5152**	**–**	**5564**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**412**	
8	**2307-0204-0850 РСНБ РК 2015 прим.**	**Выключатель автоматический АП50 2Р 1,6А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**		**2**	**3133,00**	**–**	**6266**	**–**	**6266**	**–**	**6767**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**501**	

9	1308-0103-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шины сборные - одна полоса в фазе,шина алюминиевая, сечение 640 мм2	м		20	1241,42	188,57	24828	3772	1616	15978	44070
		НР - 13%; СП - 8%				972,00	137,58	19440	2752		3265	
10	2307-0222-0130 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.		5	10534,00	–	52670	–	52670	–	56884
		СП - 8%				–	–	–	–		4214	
12	2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5ГОСТ 1508-78	км		0,01	90972,00	–	910	–	910	–	983
		СП - 8%				–	–	–	–		73	
13	2306-0202-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 7х2,5ГОСТ 1508-78	км		0,01	140648,00	–	1406	–	1406	–	1519
		СП - 8%				–	–	–	–		113	
14	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01	91872,00	–	919	–	919	–	992
		СП - 8%				–	–	–	–		73	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4255462**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3772			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							143251		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4058426		
		- Накладные расходы	Тенге								15978	
		- Сметная прибыль	Тенге								14596	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14236152**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					415555				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						181283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						71193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5720236		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6989899		
		- Накладные расходы	Тенге								392412	
		- Сметная прибыль	Тенге								536766	
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									173910

		Итого с временными	Тенге									**14410062**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	Тенге									**66781**
		Итого с зимними	Тенге									**14476844**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									**150946**
		Итого с непредвиденными	Тенге									**14627789**
		В том числе в текущих ценах 2021год К=1,050036	Тенге									**15359705**
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФ	Тенге									**14591719,56**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге									**1751006**
		Итого с НДС	Тенге									**16342725,90**

Сдал (Подрядчик)

«Синдикат Групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 130840015825
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дауренбаев Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

«Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі **БСН 050240007984**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Акек Е. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Ысқақов М.Ә.**
БСН 070340004739