Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
№235 от 24 апреля 2017г.

Декларация о соответствии

«29» 08 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Асыл-Тау» РК, Алматинская область, Илийский район, поселок Боралдай, улица Бостанов 1,
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Мамырбаева Е.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Раздел ЭС» «Внешнее электроснабжение» объекта «Строительство завода по глубокой переработки сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район (уч. Кад. №03-046-267-1822) (корректировка)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:
ТОО "Нұрбек Жоба Құрылыс" ГСЛ №21027857 от 31.09.2021 года.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Зандарова О.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК Градцентр»,Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» от 13.12.2019 года
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

		принятых) 2	или очереди	принятых)	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
В проекта применяются одноцепные и двухцепные промежуточные, угловые промежуточные, анкерные, концевые, угловые анкерные опоры, ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами типа СИП-3.
Типы опор: промежуточные 2П10-20МИ-1разработаны одностоечной конструкции, угловые промежуточные 2УП10-20МИ-1 и анкерные (концевые) 2УА10-20МИ-1 выполнены подкосной конструкции. Опоры ВЛЗ 6-20 кВ разработаны на базе железобетонных стоек СВ105-5 и СВ 110-5. К подвеске на ВЛЗ приняты самонесущие изолированные провода типа СИП-3. Для обеспечения нормативного уровня
надежности электроснабжения проектом предусматривается; ВЛЗ-10кВ с подключением к существующим резервным ячейкам №11, №12, типа КСО2-10М, от разных секций РУ-10кВ РП-10кВ блочного исполнения с. Ынтымак, с.Коян Кус до 2-х трансформаторной подстанции 2КТПБ-
-2000/10/0,4, устанавливаемой у объекта.

Ввиду густо населенной местности, насыщенной инженерными коммуникациями применяются кабельные вставки с переходом ВЛЗ в КЛ. Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленые котлованы диаметром 350 мм глубиной 2,5 м.

Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 м от поверхности земли по серии А5-92. Радиус изгиба кабеля равен 10 радиусам. При пересечении с инженерными коммуникациями кабели прокладываются в полиэтиленовых трубах низкого давления. При прохождении трассы под проезжим частями прокладываются в ПНД трубе на глубине 1,2м. До засыпки траншеи выполнены контрольное испытание изоляции кабеля. Обратная засыпка кабеля, проложенного в траншее, производится песком без камней до низа перекрывающих кирпичей. Остальной объем траншеи засыпается местным грунтом. Проектируемые ВЛЗ сооружаются для передачи и распределения электроэнергии 10кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют, в связи с этим проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не предусматривается.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «08» января 2020 года;
окончание работ «08» апреля 2020 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____3_____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «АЖК» _____ Чуандыков Ж.М. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) не предусмотрен проектом;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения (не предусмотрен проектом)
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Раздел ЭС» «Внешнее электроснабжение» объекта «Строительство завода по глубокой переработки сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский район (уч. Кад. №03-046-267-1822) (корректировка)»
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Асыл-Тау», Директор Мамырбаев Е.Н.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)