Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра,26, тел.: +8 (7282) 329563 — 150340016795

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл Тау",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, г. Алматы, проспект Достык 114, кв. 49, тел.: +7 (727) 264-09-85 — 030440007859

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 114 от 09.12.2019 г.доп согл №1 от 29.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
115	24.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Внешнее электроснабжение"объекта:"Строительство завода по глубокой переработке сои",расположенного по адресу:Алматинская область, Илийский р-н (уч.кад.№03-046-267-1822)			Работа	1	89 275 913,23	89 275 913,23
				Итого	1	x	89 275 913,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор / подпись / Мамырбаев Е.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): зам. рук. / подпись / А. Бакиров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 24.12.2020

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик:ТОО "Асыл-Тау"

Наименование строительства и его адрес: Раздел ЭС "Внешнее электроснабжение" для объекта: "Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-он (уч.кад. №03-046-267-1822) (корректировка)

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма	
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
Договор №114	09.12.2019				
доп.согл. №1	29.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел ЭС "Внешнее электроснабжение" для объекта: "Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-он (уч.кад. №03-046-267-1822) (корректировка)	242 767 771,23	79 710 636,81							9 565 276,42	89 275 913,23
Всего к оплате:	**242 767 771,23**	**79 710 636,81**							**9 565 276,42**	**89 275 913,23**

Заказчик: _____ **Бакиров А.А.**
Зам.руководителя ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

Подрядчик: _____ **Мамырбаев Е.Н.**
Генеральный директор ТОО "Асыл-Тау"

Авторский надзор: _____ **Досымов Е.А**
Главный инженер ТОО "ORTEX Engineering"

Технадзор: _____ **Койжанов Д.Ш..**
Эксперт ТОО "УКС"

Форма 2в пр.3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Асыл-Тау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Раздел ЭС "Внешнее электроснабжение" для объекта: "Строительство завода по глубокой переработке сои, расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский р-он (уч.кад. №03-046-267-1822) (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **Завод глубокой переработки сои**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№114 от 09.12.2019г., доп.№1 от 29.07.2020г.**

Акт выполненных работ №4

за декабрь 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.смета 4-1 Электрооборудование. КТПН-1									
1	9	5108-0301-1210 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-2-10 отходящая линия с вакууумным выключателем ВВ-АЕ 630А, с микропроцессором РС83-А2.0	шт.	4	2187500		8750000		8750000		8750000
			Отпускная цена			2187500		8750000				
			Сметная стоимость оборудования					*8750000*				
2	10	5108-0301-1209 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-2-10 с вакууумным выключателем ВВ-АЕ 1250А, с микропроцессором РС83-А2.0	шт.	1	2205357,14		2205357		2205357		2205357
			Отпускная цена			2205357		2205357				
			Сметная стоимость оборудования					*2205357*				
3	11	5108-0301-1204 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-2-10 секционный разъединитель с разъединителем РВЗ-10-2шт, с микропроцессором РС83-С1	шт.	1	1607142,86		1607143		1607143		1607143
			Отпускная цена			1607143		1607143				
			Сметная стоимость оборудования					*1607143*				
4	12	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26998,74 17901	7278,4 2675,2	26999 17901	7278 2675	1819	14815 3345	45159
5	13	5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ШСН-10кВ		1	535714,29		535714				535714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						535714		
			Отпускная цена			535714		535714				
			Сметная стоимость оборудования					***535714***				
6	14	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования		5	138921,17	98470,22	694606	492351	9475	251918	1022246
				шт.		38556	31421,36	192780	157107		75722	
7	15	5108-0401-1104 РСНБ РК 2015	Панель ЩО 70 отходящая линия со стационарным авт. выкл. ANDELI 2500А,с рубильником HD 2500А. с прибором учета Меркурий 230PQRSIDN		2	1875000		3750000				3750000
				шт.						3750000		
			Отпускная цена			1875000		3750000				
			Сметная стоимость оборудования					***3750000***				
8	16	5108-0401-1103 РСНБ РК 2015	Панель ЩО 70 отходящая линия со стационарным авт. выкл. ANDELI 400А,с рубильником РПС 400А. с прибором учета Меркурий 230PQ RSIDN		2	785714,29		1571429				1571429
				шт.						1571429		
			Отпускная цена			785714		1571429				
			Сметная стоимость оборудования					***1571429***				
9	17	5108-0401-1102 РСНБ РК 2015	Панель ЩО 70 секционный выключатель со стационарным авт. выкл. ANDELI 4000А с АВР,с рубильником HD 4000А.		1	2767857,14		2767857				2767857
				шт.						2767857		
			Отпускная цена			2767857		2767857				
			Сметная стоимость оборудования					***2767857***				
10	18	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	26998,74	7278,4	26999	7278	1819	14815	45159
				шкаф		17901	2675,2	17901	2675		3345	
11	19	5108-0401-0602 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительный ЯСН		1	133928,57		133929				133929
				шт.						133929		
			Отпускная цена			133929		133929				
			Сметная стоимость оборудования					***133929***				
12	20	Ц13-080303-0504 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне		12	9457,36	758,44	113488	9101	53843	38686	164348
				шт.		4212	265,55	50544	3187		12174	
13	21	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		12	79440		953280				953280
				шт.						953280		
			Отпускная цена			79440		953280				
			Сметная стоимость оборудования					***953280***				
14	22	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель. Монтаж оборудования		42	2191,34	220,52	92036	9262	24940	44012	146932
				шт.		1377	78,41	57834	3293		10884	
15	23	С123-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3		42	804		33768		33768		36469

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2701	
16	24	Ц13-080101-0607 Изм. и доп. вып. 16	Трансформатор тока напряжением 750 кВ. Монтаж оборудования		6	457330,23	224800,98	2743981	1348806	131089	1328210	4397967
				комплект (3 фазы)		210681	96775,1	1264086	580651		325775	
17	25	комм.предложение ТОО "ЭлектроПромСнаб	Трансформатор тока СТ-12 4000/5		6	70758,93		424554				424554
				компл						424554		
			Отпускная цена			70759		424554				
			Сметная стоимость оборудования					*424554*				
18	26	Ц13-080103-2902	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования		1	2154,04	727,84	2154	728	49	1184	3605
				шт.		1377	267,52	1377	268		267	
19	27	С123-070504-0207	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм ГОСТ 30012.1-2002		1	2372		2372		2372		2562
				шт.							190	
20	28	Ц13-080303-0233	Переключатель на плите с приводом, трехполюсный на ток до 4000 А. Установка на металлическом основании		2	8590,44	462,7	17181	925	615	11502	30977
				шт.		7820	167,2	15640	334		2295	
21	29	С123-070206-0149	Переключатели кулачковые модели ПКП63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК		2	11712		23424		23424		25298
				шт.							1874	
22	30	Е11-100214-0102 Изм. и доп. вып. 16	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков		134	676,87	70,29	90701	9419	19796	58658	161308
				м3 блока		458,85	27,54	61486	3690		11949	
23	31	С	Блочно- модульное здание из сендвич-панелей размерами 6750Х6750 мм с системами освещения, отопления,вентиляции,пожарной сигнализации (съемная крыша)		1	5803571,43		5803571		5803571		6267857
				шт.							464286	
			Итого по разделу: 1. Лок.смета 4-1 Электрооборудование. КТПН-1									35049150
			Раздел: 2. Лок.смета 4-2 Электроснабжение ЛЭП-10кВ. Траншея									
24	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		320	1714,02	0	548486	0	0	394910	1018868
				м3 грунта		1714,02	0	548486	0		75472	
25	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /местный грунт/. Группа грунтов 2		82	894,24	0	73328	0	0	52796	136213
				м3 грунта		894,24	0	73328	0		10090	
26	3	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		238	550,56	0	131033	0	0	94344	243407
				м3 грунта		550,56	0	131033	0		18030	
27	4	С341-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		238	240		57120				61690