Генподрядчик: ТОО "Болат-Д"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №10/06 от 20 июня 2019 года

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области"**	164 245 000							100 000 000
2	В т.ч. НДС	17 597 679	-	-	-	-	-	-	10 714 286
3	**Итого к оплате**	**164 245 000**							**100 000 000**
4	В т.ч. НДС	17 597 679	-	-	-	-	-	-	10 714 286

Генподрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС / Мейірбеков М.М.

Субподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор Махатов Д.Т.

Генподрядчик: ТОО "Болат-Д"

Субподрядчик: ТОО "ДамуСтройСервис"

Договор: №

Наименование строительства: "Строительство внутриквартальной газораспределительной сети в н.п. Болтирик шешен, Кошек батыр, Ушарал, Кайыр, Арал Таласского района Жамбылской области"

АКТ

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газораспределительные сети с. Ушарал									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0430 1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9337,26	163,71	163,71	1528633	1528633	0	399542	2082429
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,43	--	554920		154254	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	139	1148,14	--	159591	--	0	114906	296457
		НР - 72%; СП - 8%			1148,14	--	159591	--		21960	
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	950	1158,30	1158,30	1100385	1100385	0	494929	1722939
		НР - 72%; СП - 8%			--	723,58	--	687401		127625	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17673,4	33,67	33,67	595146	595146	--	147587	802152
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	204982		59419	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2862,1	712,43	--	2039032	--	--	1468103	3787705
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	2039032	--		280571	
6	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	304,54	266,29	244,02	81095	74313	22	24083	113592
		НР - 72%, СП - 5%			22,20	87,64	6760	26688		8414	
7	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	517,718	173,00	--	89565	--		0	96730
		СП - 8%			--	--	--	--		7165	
		Газоснабжение наружные сети среднего давления (подземный)									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	190,2	3553,31	153,51	675840	29198	467188	185594	930349

		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	179454	8015		68915	
9	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	2172	36,73	12,44	79788	27023	61	67935	159541
		НР - 108%; СП - 8%			24,27	4,70	52704	10199		11818	
10	С121-080102-1103 2108-0102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	2172	187,00	--	406164	--	406164	0	438657
		СП - 8%			--	--	--	--		32493	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,78	286283,71	81099,44	509585	144357	89	399372	981674
		НР - 99%; СП - 8%			205134,27	21498,31	365139	38267		72717	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	227	1293,37	7,26	293596	1650	61274	228826	564216
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	230672	465		41794	
13	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2027,07	827,00	--	1676387	--	1676387	0	1810498
		СП - 8%			--	--	--	--		134111	
14	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,841	325074,91	102651,61	273388	86329	84	208048	519951
		НР - 99%; СП - 8%			222323,42	27556,48	186974	23175		38515	
15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	91	1293,36	7,26	117696	661	24563	91731	226181
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	92472	186		16754	
16	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	941,32	1663,00	--	1565415	--	1565415	0	1690648
		СП - 8%			--	--	--	--		125233	
17	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	7	1985,38	1309,00	13898	9163	--	7019	22590
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	4735	2355		1673	
18	С129-010001-0001 СТ129-010001-0001	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 90-63	шт	5	6965,00	--	34825	--	34825	0	37611
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
19	С129-010001-0004 СТ129-010001-0004	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 63	шт	2	2550,00	--	5100	--	5100	0	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (для тройника)	м3 основания	5,04	3553,37	153,51	17909	774	12380	4917	24652
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	4755	212		1826	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	13	1347,31	889,00	17515	11557	--	8839	28462
		НР - 99%; СП - 8%			458,31	228,46	5958	2970		2108	

22	С129-010001-0006 СТ129-010001-0006	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 90 с ЗН	шт	6	8979,00	--	53874	--	53874	0	58184
		СП - 8%			--	--	--	--		4310	
23	С129-010001-0007 СТ129-010001-0007	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 63 с ЗН	шт	6	4138,00	--	24828	--	24828	0	26814
		СП - 8%			--	--	--	--		1986	
24	С129-010001-0008 СТ129-010001-0008	Переход ПЭ100 SDR 11 d 90x63	шт	1	2977,00	--	2977	--	2977	0	3215
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
25	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,023	423565,22	145217,39	9742	3340	0	7235	18335
		НР - 99%; СП - 8%			278347,83	39391,30	6402	906		1358	
26	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23	3888,00	--	89424	--	89424	0	96578
		СП - 8%			--	--	--	--		7154	
27	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,074	324972,97	102648,65	24048	7596	0	18306	45742
		НР - 99%; СП - 8%			222324,32	27554,05	16452	2039		3388	
28	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74	2418,00	--	178932	--	178932	0	193247
		СП - 8%			--	--	--	--		14315	
29	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п 9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,718	26540,47	18514,35	72137	50322	--	19850	99346
		НР - 72%; СП - 8%			8026,12	3946,28	21815	10726		7359	
30	С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Лента "Осторожно газ"	м	2718	82,00	--	222876	--	222876	0	240706
		СП - 8%			--	--	--	--		17830	
31	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2718	285,23	152,79	775253	415281	--	345015	1209889
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	43,86	359972	119215		89621	
32	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой ВВг 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,718	140194,00	--	381047	--	381047	0	411531
		СП - 8%			--	--	--	--		30484	
33	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Столбики указательные	м3	1,872	73562,00	--	137708	--	137708	0	148725
		СП - 8%			--	--	--	--		11017	

34	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	10	827,00	--	8270	--	8270	0	8932
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
35	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	9	1663,00	--	14967	--	14967	0	16164
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
36	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	153	2515,22	2032,22	384828	310930	706	157658	585885
		НР - 99%; СП - 8%			478,38	562,46	73193	86057		43399	
37	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,06	2418,00	--	377353	--	377353	0	407541
		СП - 8%			--	--	--	--		30188	
38	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	68	2759,79	2206,88	187666	150068	381	77875	286784
		НР - 99%; СП - 8%			547,31	609,48	37217	41445		21243	
39	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,36	3888,00	--	269672	--	269672	0	291246
		СП - 8%			--	--	--	--		21574	
40	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	2,939	546113,30	456297,38	1605027	1341058	24088	431684	2199648
		НР - 91%; СП - 8%			81619,94	79788,02	239881	234497		162937	
41	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)(после сварки переходов и после укладки)	км трубопровода	0,636	546111,64	456295,60	347327	290204	5213	93416	476002
		НР - 91%; СП - 8%			81619,50	79787,74	51910	50745		35259	
42	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	79	768,06	24,00	60677	1896	3876	33492	101703
		НР - 61%; СП - 8%			695,00	--	54905	--		7534	
43	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	169	614,32	20,00	103820	3380	6476	57318	174029
		НР - 61%; СП - 8%			556,00	--	93964	--		12891	
		Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
44	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	518	3553,31	153,51	1840615	79518	1272364	505456	2533756
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	488733	21829		187686	
45	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	15500	36,73	12,44	569374	192828	435	484804	1138512
		НР - 108%; СП - 8%			24,27	4,70	376111	72782		84334	

46	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,9	286283,23	81099,29	257655	72989	45	201930	496351
		НР - 99%; СП - 8%			205134,00	21498,65	184621	19349		36767	
47	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1006	1293,37	7,27	1301131	7312	271546	1014089	2500438
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	1022273	2059		185218	
48	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,3	325074,07	102650,16	422596	133445	130	321597	803728
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	289021	35824		59535	
49	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	111	1293,37	7,26	143564	806	29962	111893	275894
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	112796	227		20437	
50	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	325074,04	102650,16	487611	153975	150	371073	927379
		НР - 99%; СП - 8%			222324,00	27556,92	333486	41335		68695	
51	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	297	1293,37	7,27	384132	2159	80169	299388	738202
		НР - 99%; СП - 8%			1016,18	2,05	301804	608		54682	
52	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,4	423719,76	145250,88	593208	203351	140	440484	1116387
		НР - 99%; СП - 8%			278369,00	39440,36	389717	55217		82695	
53	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	136	1436,08	7,79	195307	1059	47370	145718	368306
		НР - 99%; СП - 8%			1079,99	2,29	146878	311		27282	
54	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	178	1985,37	1309,00	353396	233002	–	178487	574434
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	120395	59895		42551	
55	С129-010001-0004 СТ129-010001-0004	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 63	шт	70	2550,00	--	178500	--	178500	0	192780
		СП - 8%			--	--	--	--		14280	
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	128,1	3553,31	153,51	455179	19665	314652	124997	626590
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	120862	5398		46414	
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	126	1347,29	888,98	169758	112012	–	85664	275856
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	57746	28783		20434	
58	С129-010001-0026 СТ129-010001-0026	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 160 с ЗН	шт	9	33704,00	--	303336	--	303336	0	327603
		СП - 8%			--	--	--	--		24267	
59	С129-010001-0036 СТ129-010001-0036	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 110 с ЗН	шт	11	10889,00	--	119779	--	119779	0	129361
		СП - 8%			--	--	--	--		9582	

60	С129-010001-0006 СТ129-010001-0006	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 90 с ЗН	шт	12	8979,00	--	107748	--	107748	0	116368
		СП - 8%			--	--	--	--		8620	
61	С129-010001-0007 СТ129-010001-0007	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 63 с ЗН	шт	60	4138,00	--	248280	--	248280	0	268142
		СП - 8%			--	--	--	--		19862	
62	С129-010001-0027 СТ129-010001-0027	Переход ПЭ100 SDR 11 d 160-110	шт	2	9200,00	--	18400	--	18400	0	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
63	С129-010001-0028 СТ129-010001-0028	Переход ПЭ100 SDR 11 d 160-90	шт	3	9200,00	--	27600	--	27600	0	29808
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
64	С129-010001-0037 СТ129-010001-0037	Переход ПЭ100 SDR 11 d 110-90	шт	3	3973,00	--	11919	--	11919	0	12873
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
65	С129-010001-0029 СТ129-010001-0029	Переход ПЭ100 SDR 11 d 110-63	шт	10	3973,00	--	39730	--	39730	0	42908
		СП - 8%			--	--	--	--		3178	
66	С129-010001-0008 СТ129-010001-0008	Переход ПЭ100 SDR 11 d 90x63	шт	16	2977,00	--	47632	--	47632	0	51443
		СП - 8%			--	--	--	--		3811	
67	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,046	546347,83	211978,26	25132	9751	36	17854	46425
		НР - 99%; СП - 8%			333586,96	58456,52	15345	2689		3439	
68	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	46	10102,00	--	464692	--	464692	0	501867
		СП - 8%			--	--	--	--		37175	
69	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,1	423620,00	145250,00	42362	14525	0	31462	79730
		НР - 99%; СП - 8%			278370,00	39430,00	27837	3944		5906	
70	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100	5125,00	--	512500	--	512500	0	553500
		СП - 8%			--	--	--	--		41000	
71	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,042	423738,10	145285,71	17797	6102	4	13214	33492
		НР - 99%; СП - 8%			278357,14	39428,57	11691	1656		2481	
72	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,458	324973,80	102650,66	148838	47014	0	113301	283110
		НР - 99%; СП - 8%			222323,14	27556,77	101824	12621		20971	
73	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	52	827,00	--	43004	--	43004	0	46444
		СП - 8%			--	--	--	--		3440	
74	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	30	1663,00	--	49890	--	49890	0	53881
		СП - 8%			--	--	--	--		3991	

75	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас) *СП - 8%*	м	37	2462,00 --	-- --	91094 --	-- --	91094	0 7288	98382
76	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас) *СП - 8%*	м	21	5240,00 --	-- --	110040 --	-- --	110040	0 8803	118843
77	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	90	2759,79 547,31	2206,88 609,48	248381 49258	198619 54853	504	103070 28116	379567
78	С123-010501-1519 2301-0501-1519 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	91,8	10102,00 --	-- --	927364 --	-- --	927364	0 74189	1001553
79	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	197	2759,79 547,31	2206,88 609,48	543678 107821	434755 120068	1102	225609 61543	830831
80	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	200,94	5125,00 --	-- --	1029818 --	-- --	1029818	0 82385	1112203
81	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	617	2515,22 478,38	2032,22 562,46	1551888 295162	1253881 347039	2846	635779 175013	2362680
82	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	558,96	2418,00 --	-- --	1351565 --	-- --	1351565	0 108125	1459691
83	С123-010501-1515 2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	70,38	3888,00 --	-- --	273637 --	-- --	273637	0 21891	295528
84	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Столбики указательные *СП - 8%*	м3	13,26	73562,00 --	-- --	975432 --	-- --	975432	0 78035	1053467
85	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	18,364	26540,68 8026,19	18514,48 3946,36	487393 147393	340000 72471	--	134117 49721	671231
86	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	18364	285,23 132,44	152,79 43,86	5237947 2432128	2805819 805467	--	2331068 605521	8174536

87	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	5,485	140194,00 --	-- --	769002 --	-- --	769002	-- 61520	830522
88	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	13,454	546114,02 81619,96	456297,68 79788,09	7347418 1098115	6139029 1073469	110274	1976141 745885	10069444
89	Е11-250210-0202 1125-0210-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	3,702	646845,49 94445,98	543572,39 94859,27	2394622 349639	2012305 351169	32678	637735 242589	3274946
90	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,112	744371,21 106106,06	628912,41 109673,77	1572112 224096	1328263 231631	19753	414712 158946	2145770
91	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)(после сварки переходов и после укладки) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	2,012	546113,82 81619,78	456297,71 79787,77	1098781 164219	918071 160533	16491	295524 111544	1505849
92	Е11-250210-0202 1125-0210-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)(после сварки переходов и после укладки) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,816	646845,59 94446,08	543572,30 94859,07	527826 77068	443555 77405	7203	140570 53472	721868
93	Е11-250210-0203 1125-0210-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)(после сварки переходов и после укладки) *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,272	744375,00 106106,62	628915,44 109676,47	202470 28861	171065 29832	2544	53411 20470	276351
94	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	178	1524,66 1390,00	50,00 --	271389 247420	8900 --	15069	150926 33785	456101
95	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	312	1065,82 973,00	37,00 --	332537 303576	11544 --	17418	185181 41417	559135
96	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	253	768,07 695,00	24,00 --	194321 175835	6072 --	12414	107259 24126	325706
97	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	882	614,32 556,00	20,00 --	541832 490392	17640 --	33800	299139 67278	908249
98	С129-010001-0018 СТ129-010001-0018	Патрубок-накладка (седелка ду 100-32) *СП - 8%*	шт	95	9050,00 --	-- --	859750 --	-- --	859750	0 68780	928530
99	С129-010001-0019 СТ129-010001-0019	Патрубок-накладка (седелка ду 160-32) *СП - 8%*	шт	21	10653,00 --	-- --	223713 --	-- --	223713	0 17897	241610

100	С129-010001-0043 СТ129-010001-0043	Патрубок-накладка (седелка ду 140-32)	шт	12	10653,00	--	127836	--	127836	0	138063
		СП - 8%			--	--	--	--		10227	
101	С129-010001-0020 СТ129-010001-0020	Патрубок-накладка (седелка ду 225-32)	шт	11	13851,00	--	152361	--	152361	0	164550
		СП - 8%			--	--	--	--		12189	
102	С129-010001-0012 СТ129-010001-0012	Муфта ПЭ100 SDR 11 d32	шт	139	1153,00	--	160267	--	160267	0	173088
		СП - 8%			--	--	--	--		12821	
103	С129-010001-0012 СТ129-010001-0012	Переход ПЭ-сталь ду П32/СТ32х3	шт	139	6262,00	--	870418	--	870418	0	940051
		СП - 8%			--	--	--	--		69633	
104	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,6955	1426615,00	--	992211	--	992211	0	1071588
		СП - 8%			--	--	--	--		79377	
105	С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	107	10041,00	--	1074387	--	1074387	0	1160338
		СП - 8%			--	--	--	--		85951	
106	С129-010001-0038 СТ129-010001-0038	Переход ПЭ-сталь ду 63/57х4	шт	107	11846,00	--	1267522	--	1267522	0	1368924
		СП - 8%			--	--	--	--		101402	
		РАЗДЕЛ 2. Газораспределительные сети Кайыр									
107	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1997,1	33,67	33,67	67252	67252	--	16677	90643
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	23163		6714	
108	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	332,8	712,42	--	237095	--	--	170708	440428
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	237095	--		32624	
109	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	195,6	266,29	244,02	52086	47730	14	15468	72958
		НР - 72%; СП - 8%			22,20	87,64	4342	17141		5404	
110	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	332,52	173,00	--	57526	--		0	62128
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
111	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	25	1985,36	1309,00	49634	32725	--	25068	80678
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	16909	8412		5976	
112	С129-010001-0001 СТ129-010001-0001	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 90-63	шт	11	6965,00	--	76615	--	76615	0	82744
		СП - 8%			--	--	--	--		6129	
113	С129-010001-0003 СТ129-010001-0003	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 90	шт	1	6013,00	--	6013	--	6013	0	6494
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
114	С129-010001-0004 СТ129-010001-0004	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 63	шт	13	2550,00	--	33150	--	33150	0	35802
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18	3553,31	153,51	63960	2763	44214	17564	88046

		НР - 99%; СП - 85%			943,50	42,14	16983	759		6522	
116	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	17	1347,28	888,98	22904	15113	--	11556	37217
		НР - 99%; СП - 85%			458,30	228,44	7791	3883		2757	
117	С129-010001-0006 СТ129-010001-0006	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 90 с ЭН	шт	7	8979,00	--	62853	--	62853	0	67881
		СП - 85%			--	--	--	--		5028	
118	С129-010001-0007 СТ129-010001-0007	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 63 с ЭН	шт	8	4138,00	--	33104	--	33104	0	35752
		СП - 85%			--	--	--	--		2648	
119	С129-010001-0008 СТ129-010001-0008	Переход ПЭ100 SDR 11 d 90x63	шт	2	2977,00	--	5954	--	5954	0	6430
		СП - 85%			--	--	--	--		476	
120	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,024	423625,00	145250,00	10167	3486	0	7552	19137
		НР - 99%; СП - 85%			278375,00	39458,33	6681	947		1418	
121	С123-010501-1516 2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	5125,00	--	123000	--	123000	0	132840
		СП - 85%			--	--	--	--		9840	
122	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,101	324970,30	102643,56	32822	10367	0	24986	62433
		НР - 99%; СП - 85%			222326,73	27554,46	22455	2783		4625	
123	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	2418,00	--	244218	--	244218	0	263755
		СП - 85%			--	--	--	--		19537	
124	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,3775	26540,48	18514,41	63100	44018	--	17364	86901
		НР - 72%; СП - 85%			8026,08	3946,58	19082	9383		6437	
125	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2377,5	285,23	152,79	678132	363256	--	301792	1058318
		НР - 72%; СП - 85%			132,44	43,86	314876	104280		78394	
126	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Столбики указательные	м3	1,768	73562,00	--	130058	--	130058	0	140463
		СП - 85%			--	--	--	--		10405	
127	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	6	827,00	--	4962	--	4962	0	5359
		СП - 85%			--	--	--	--		397	
128	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011(аварийный запас)	м	12	1663,00	--	19956	--	19956	0	21552
		СП - 85%			--	--	--	--		1596	

129	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	2,3775	546114,83	456297,79	1298388	1084848	19488	349211	1779407
		НР - 91%; СП - 8%			81620,19	79788,01	194052	189696		131808	
130	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) (после сварки переходов и после укладки)	км трубопровода	0,25	546112,00	456300,00	136528	114075	2048	36720	187108
		НР - 91%; СП - 8%			81620,00	79788,00	20405	19947		13860	
		Закуп материалов для Болтырик шешен									
131	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	363,6	5240,00	--	1905264	--	1905264	0	2057685
		СП - 8%			--	--	--	--		152421	
		РАЗДЕЛ 3. Газораспределительные сети Арал									
132	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1580	33,67	33,67	53206	53206	--	13194	71712
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	18325		5312	
133	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	263,3	712,43	--	187582	--	--	135059	348452
		НР - 72%; СП - 8%			712,43	--	187582	--		25811	
134	Е11-010102-0404 1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	161,2	266,29	244,02	42926	39336	12	12748	60128
		НР - 72%; СП - 8%			22,20	87,64	3578	14127		4454	
135	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	274,04	173,00	--	47409	--		0	51202
		СП - 8%			--	--	--	--		3793	
136	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	25	1985,36	1309,00	49634	32725	--	25068	80678
		НР - 99%; СП - 8%			676,38	336,49	16909	8412		5976	
137	С129-010001-0023 СТ129-010001-0023	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 110-63	шт	5	9745,00	--	48725	--	48725	0	52623
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
138	С129-010001-0001 СТ129-010001-0001	Тройник неравнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 90-63	шт	7	6965,00	--	48755	--	48755	0	52655
		СП - 8%			--	--	--	--		3900	
139	С129-010001-0025 СТ129-010001-0025	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 110	шт	2	8580,00	--	17160	--	17160	0	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
140	С129-010001-0004 СТ129-010001-0004	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR 11 d 63	шт	11	2550,00	--	28050	--	28050	0	30294
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
141	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18	3553,31	153,51	63960	2763	44214	17564	88046
		НР - 99%; СП - 8%			943,50	42,14	16983	759		6522	
142	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	14	1347,28	888,98	18862	12446	--	9518	30650
		НР - 99%; СП - 8%			458,30	228,44	6416	3198		2270	
143	С129-010001-0036 СТ129-010001-0036	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 110 с ЗН	шт	4	10889,00	--	43556	--	43556	0	47040
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	

144	С129-010001-0006 СТ129-010001-0006	Отвод 90, 45, 30 ПЭ100 SDR 11 d 90 с ЗН	шт	3	8979,00	--	26937	--	26937	0	29092
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
145	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,08	423625,00	145250,00	33890	11620	0	25171	64308
		НР - 99%; СП - 8%			278375,00	39437,50	22270	3155		4725	
146	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66	2418,00	--	159588	--	159588	0	172355
		СП - 8%			--	--	--	--		12767	
147	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	1,881	546113,24	456297,71	107239	858296	15416	276284	1407805
		НР - 91%; СП - 8%			81619,88	79788,41	153527	150082		104282	
148	Е11-250210-0201 1125-0210-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) (после сварки переходов и после укладки)	км трубопровода	0,292	546113,01	456297,95	159465	133239	2393	42888	218541
		НР - 91%; СП - 8%			81619,86	79784,24	23833	23833		16188	
149	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,169	1426615,00	--	241098	--	241098	0	260386
		СП - 8%			--	--	--	--		19288	

		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге								93426950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2,90%							96 136 332
		Всего с затратами в зимнее время	Тенге	1,17%							97 261 127
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							1 945 223
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								99 206 349
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,90							89 285 714
		НДС	Тенге	12%							10 714 286
		ИТОГО С НДС	Тенге								100 000 000

Генподрядчик:

ТОО "Болат-Д"

Директор *Мейірбеков М.М.*

Генподрядчик:

ТОО "ДамуСтройСервис"

Директор *Махатов Д.Т.*