Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Газофикация ПУ"Жалагашводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Жалагаш**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			№11084100228 0/220882/00	06.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из них: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газофикация ПУ"Жалагашводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Жалагаш	11 894 400,00	10 620 000,00							1 274 400,00	11 894 400,00
Всего к оплате:	**11 894 400,00**	**10 620 000,00**							**1 274 400,00**	**11 894 400,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Газофикация ПУ"Жалагашводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Жалагаш

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2022г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подземный газопровод.											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	297,148	148,94	141,28	44 257	41 981	-	8 693,00	57 186,00
					7,66	32,97	2 276	9 797	-	4 236,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	9,625	2 206,82	-	21 241	-	-	15 294,00	39 458,00
					2 206,82	-	21 241	-	-	2 923,00	
3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	25,42	6 849,68	228,76	174 119	5 815	133 015	36 497,00	227 465,00
					1 388,22	62,02	35 289	1 577	-	16 849,00	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа**	м3 грунта	29,051	1 150,85	-	33 433	-	-	24 072,00	62 105,00

		Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%			1 150,85	-	33 433	-	-	4 600,00	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	116,251	49,65	49,65	5 772	5 772	-	1 195,00	7 524,00
					-	14,28	-	1 660	-	557,00	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	116,251	217,95	105,74	25 337	12 292	-	13 286,00	41 713,00
					112,21	46,52	13 045	5 408	-	3 090,00	
1.2 Газопровод											
7	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	183	1 041,96	4,50	190 679	824	1 190	185 142,00	405 887,00
					1 030,96	1,39	188 666	254	-	30 066,00	
8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	183	1 297,00	-	237 351	-	237 351	-	256 339,00
					-	-	-	-	-	18 988,00	
9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%	км кабеля	0,183	108 858,28	69 483,28	19 921	12 715	-	6 557,00	28 596,00
					39 375,00	19 362,88	7 206	3 543	-	2 118,00	
10	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	183	34,00	-	6 222	-	6 222	-	6 720,00
					-	-	-	-	-	498,00	
11	1139-0201-0301	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр от 1,6 до 3,2 м. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР=69%	снимок	3	7 044,90	1 636,26	21 135	4 909	220	12 482,00	36 306,00
					5 335,20	694,54	16 006	2 084	-	2 689,00	
1.3 Выход ПЭ газопровода из земли ПЭ/Ст d63/d50											
12	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,05	608 002,74	89 474,30	30 400	4 474	1 335	25 997,00	60 909,00
					491 832,00	33 366,28	24 592	1 668	-	4 512,00	

13	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	50,2	2 123,00	-	106 575	-	106 575	-	115 101,00
					-	-	-	-	-	8 526,00	
1.4 Фасонные части												
14	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	7	1 433,03	141,72	10 031	992	-	8 951,00	20 501,00
					1 291,31	0,35	9 039	2	-	1 519,00	
15	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	2	4 337,00	-	8 674	-	8 674	-	9 368,00
					-	-	-	-	-	694,00	
16	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	849,00	-	1 698	-	1 698	-	1 834,00
					-	-	-	-	-	136,00	
17	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	1 887,00	-	5 661	-	5 661	-	6 114,00
					-	-	-	-	-	453,00	
18	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	2 047,68	117,66	2 048	118	156	1 809,00	4 166,00
					1 774,06	53,16	1 774	53	-	309,00	
19	242-210-0101	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	100 876,00	-	100 876	-	100 876	-	108 946,00
					-	-	-	-	-	8 070,00	
1.5 Монтаж трубопровода												
20	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	2	1 780,85	-	3 562	-	478	2 313,00	6 345,00
					1 542,00	-	3 084	-	-	470,00	
21	290-000-0000	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-32	1 шт	2	70 028,10	-	140 056	-	140 056	-	151 260,00

		контроля загазованности CARG-02 (кпл)			-	-	-	-	-	11 204,50	
22	1118-0101-0210	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка НР=98%	котел	2	261 064,47	53 380,13	522 129	106 760	108 548	343 931,00	935 345,00
					153 410,40	22 064,60	306 821	44 129	-	69 285,00	
23	290-000-0000	Котел газовый напольный модели BB 735 GTDЭ, тепловая мощность отопительный системы 81 кВт (кпл)	1 компл	1	875 350,14	-	875 350	-	875 350	-	945 378,00
					-	-	-	-	-	70 028,01	
24	290-000-0000	Котел газовый напольный КС-Г 30 (кпл)	1 комплект	1	750 000,00	-	750 000	-	750 000	-	810 000,00
					-	-	-	-	-	60 000,00	
25	1119-0201-0105	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка НР=98%	устройство	1	118 090,38	750,65	118 090	751	89 806	27 246,00	156 963,00
					27 534,00	268,36	27 534	268	-	11 627,00	
26	290-000-0000	Насос FAF 40/8 (кпл)	1 шт	1	150 000,00	-	150 000	-	150 000	-	162 000,00
					-	-	-	-	-	12 000,00	
27	290-000-0000	Газовая горкелка MAXI 10 GAS (кпл)	1 шт	1	700 028,11	-	700 028	-	700 028	-	756 030,00
					-	-	-	-	-	56 002,25	
1.6 Монтаж счетчика											
28	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	2	13 423,32	17,81	26 847	36	18 424	8 219,00	37 871,00
					4 193,64	-	8 387	-	-	2 805,00	
29	290-000-0000	Счетчик газа G-10 (кпл)	1 шт	2	140 056,02	-	280 112	-	280 112	-	302 521,00
					-	-	-	-	-	22 408,96	
Итого по разделу 1					5 759 951,00						

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			698 393,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			197 439,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			70 443,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 715 775,09						
		- накладные расходы, тенге			721 684,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			64 951,56						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			426 663,72						
Раздел 2 Установка ГРПШ											
2.1 Без наименования											
30	1119-0301-0101	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%**	установка	1	39 910,60	1 259,82	39 911	1 260	19 756	18 933,00	63 551,00
					18 894,40	425,32	18 894	425	-	4 707,00	
31	290-000-0000	**Газорегуляторный пункт шкафный ГРПШ (кпл)**	1 компл	1	1 313 025,21	-	1 313 025	-	1 313 025	-	1 418 067,00
					-	-	-	-	-	105 042,02	
32	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%**	м3 грунта	0,18	1 047,84	-	189	-	-	136,00	351,00
					1 047,84	-	189	-	-	26,00	
33	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%**	м3	0,206	44 567,63	1 243,33	9 181	256	7 743	1 166,00	11 175,00
					5 736,64	482,08	1 182	99	-	828,00	
34	1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%**	т конструкций	0,05554	138 382,21	7 131,33	7 686	396	631	4 616,00	13 286,00
					119 894,40	562,04	6 659	31	-	984,00	
35	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%**	м2	1,61066	110,07	2,97	177	5	77	67,00	264,00
					59,35	0,36	96	1	-	20,00	
36	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;**	м2	1,61066	185,60	4,34	299	7	180	78,00	407,00
					69,40	0,70	112	1	-	30,00	
37	1109-0701-0103	**Изготовление ограждении НР=69%**	т конструкций	0,14	216 954,65	48 377,64	30 374	6 773	1 026	17 273,00	51 459,00

					161 252,00	17 566,48	22 575	2 459	-	3 812,00	
38	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	0,06	1 801,00	-	108	-	108	-	117,00
					-	-	-	-	-	9,00	
39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (40х40х3)	1 т	0,046	463 375,00	-	21 315	-	21 315	-	23 020,00
					-	-	-	-	-	1 705,00	
40	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (40х20х2)	1 т	0,0171	430 960,00	-	7 369	-	7 369	-	7 959,00
					-	-	-	-	-	590,00	
41	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	16	952,00	-	15 232	-	15 232	-	16 451,00
					-	-	-	-	-	1 219,00	
42	1109-0601-0102	Монтаж ограждении НР=69%	т конструкций	0,14	78 087,64	3 069,25	10 932	430	827	6 738,00	19 084,00
					69 107,80	640,52	9 675	90	-	1 414,00	
43	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,48	1 047,84	-	503	-	-	362,00	934,00
					1 047,84	-	503	-	-	69,00	
44	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	0,27	44 567,63	1 243,33	12 033	336	10 149	1 528,00	14 646,00
					5 736,64	482,08	1 549	130	-	1 085,00	
45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	5,34	110,07	2,97	588	16	255	220,00	873,00
					59,35	0,36	317	2	-	65,00	
46	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2; К1мат=2;	м2	5,34	185,60	4,34	991	23	597	259,00	1 350,00
					69,40	0,70	371	4	-	100,00	
47	290-000-0000	Дымоход стальной (кпл)	1 компл	1	148 809,52	-	148 810	-	148 810	-	160 715,00

					-	-	-	-	-	11 904,76	
48	580-0000-0000	Дизельный генератор 5кВт (кпл)	1 комплект	2	1 060 000,00	-	2 120 000	-	-	-	2 120 000,00
					-	-	-	-	2 120 000	-	
49	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР=91%	км трубопровода	0,183	1 182 605,83	989 300,85	216 417	181 042	2 092	61 581,00	300 238,00
					181 875,00	187 911,40	33 283	34 388	-	22 240,00	
50	1124-0202-0108	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99%	врезка	1	73 739,82	10 314,88	73 740	10 315	27 918	35 152,00	117 603,00
					35 507,40	-	35 507	-	-	8 711,00	

Итого по разделу 2	**4 341 550,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 912,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 859,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 630,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 577 110,46
- оборудование, тенге	2 120 000,00
- накладные расходы, тенге	148 109,00
в т.ч. зарплата, тенге	13 329,81
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 560,78

Итого по смете	**10 101 501,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 305,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	398 298,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 073,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 292 885,55
- оборудование, тенге	2 120 000,00
- накладные расходы, тенге	869 793,00
в т.ч. зарплата, тенге	78 281,37
- сметная прибыль (8 %), тенге	591 224,00

Итого по Акту	10 101 501
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	437 839
Итого	10 539 340
Непредвиденные работы и затраты (2)%	159 630
Итого	10 698 970
Договорная скидка к=0,99261891	10 620 000
НДС 12%	1 274 400
Всего с НДС	**11 894 400**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.

ПУ "Жалағаш водхоз" Зам. начальник
Алмасов. М. К