Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование
строительства и его адрес: Газофикация ПУ"Казалыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Казалы

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№11084100228 0/220881/00	06.12.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газофикация ПУ"Казалыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Казалы	2 150 400,00	1 920 000,00							230 400,00	2 150 400,00
Всего к оплате:	**2 150 400,00**	**1 920 000,00**							**230 400,00**	**2 150 400,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона Кызылординская область Казалинский район

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Газофикация ПУ"Казалыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Казалы

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2022г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Монтаж трубопровода											
1	1116-0301-0306	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	12	3 532,07	56,45	42 385	677	-	7 646	54 033
					630,83	19,32	7 570	232	-	4 002	
2	1116-0301-0303	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	6	1 993,65	31,53	11 962	189	8 785	2 993	16 151
					497,93	10,99	2 988	66	-	1 196	
3	1116-0301-0302	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	26	2 360,32	31,53	61 368	820	47 602	12 967	80 282
					497,93	10,99	12 946	286	-	5 947	
4	1116-0301-0304	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32мм. Прокладка НР=98%**	м трубопровода	26	3 119,24	31,53	81 100	820	67 334	12 967	101 592
					497,93	10,99	12 946	286	-	7 525	
5	1122-0901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР=98%**	задвижка или клапан	3	2 047,68	117,66	6 143	353	468	5 426	12 495

		диаметром 50 мм. Установка НР=99%	колодец		1 774,06	53,16	5 322	159	-	926	
6	242-209-0704	Кран щаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1шт	1	12 617,00	0,00	12 617 0	0 0	12 617 -	1 009	13 626
7	242-209-0703	Кран щаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1шт	1	11 648,00	0,00	11 648 0	0 0	11 648 -	932	12 580
8	242-209-0701	Кран щаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200С, PN40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1шт	1	10 419,00	0,00	10 419 0	0 0	10 419 -	834	11 253
9	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,00395	1 766 234,42 662 298,60	629 502,69 198 969,66	6 977 2 616	2 487 786	1 874 -	3 368 828	11 173
10	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0мм	1шт	10	415,00 -	- -	4 150 -	- -	4 150 -	- 332	4 482
11	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0мм	1шт	5	268,00 -	- -	1 340 -	- -	1 340 -	- 107	1 447
12	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90С, наружным диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0мм	1шт	10	203,00 -	- -	2 030 -	- -	2 030 -	- 162	2 192
13	1125-0128-0101	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования НР=91%	стык	3	30 887,95 3 455,40	27 432,55 8 236,60	92 664 10 366	82 298 24 710	0 -	31 919 9 967	134 550

Итого по разделу 1 **455 856**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 54 754
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 87 644

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			26 525						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			202 404						
		- накладные расходы, тенге			77 286						
		в т.ч. зарплата, тенге			6 956						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			33 767						
Раздел 2. Монтаж оборудования											
14	1119-0201-0105	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка НР=98%**	устройство	1	118 090,38	750,65	118 090	751	89 806	27 246	156 963
					27 534,00	268,36	27 534	268	-	11 627	
15	290-000-0000	**Газовая горелка MAXI-GAS, 735-81кВт (кпл)**	1 шт	1	639 005,60	-	639 006	-	639 006	-	690 126
					-	- -	-	-		51 120	
16	1311-0203-0103	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%**	шт.	1	1 780,85	-	1 781	-	239	1 157	3 173
					1 542,00		1 542			235	
17	290-000-0000	**Система автоматического контроля загазованности, САКЗ2 (кпл)**	1 шт	1	70 028,01	-	70 028	-	70 028	-	75 630
					-	-	-	-	-	5 602,24	
18	1311-0203-0102	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%**	шт.	1	1 700,33	-	1 700	-	239	1 157	3 086
					1 542,00		1 542			229	
19	290-000-0000	**Система автоматического контроля загазованности, САК15 (кпл)**	1 шт	1	10 504,20	-	10 504	-	10 504	-	11 344
					-	-	-	-	-	840	
20	290-000-0000	**Дымоход стальной (кпл)**	1 комп	1	148 809,52	-	148 810	-	148 810	-	160 715
					-	-	-	-	-	11 905	
	Итого по разделу 2				**1 101 037**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			30 618						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			751						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			268						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			958 550						
		- накладные расходы, тенге			29 560						
		в т.ч. зарплата, тенге			2 660						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			81 559						
Раздел 3. Монтаж счетчика											
21	1119-1001-0208	**Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%**	счетчик	1	13 423,32	17,81	13 423	18	9 212	4 110,00	18 936

					4 193,64	-	4 194	-	-	1 403,00	
22	290-000-0000	Счетчик газа G-10 (кпл)	1 шт	1	140 056,02	-	140 056	-	140 056	-	151 260
					-	- -	-	-		11 204	
	Итого по разделу 3				**170 196**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 194						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			18						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			149 268						
		- накладные расходы, тенге			4 110						
		в т.ч. зарплата, тенге			370						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			12 607						
	Раздел 4 Окраска газопровода и опор										
23	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%**	м2	22	110,07	2,97	2 422	65	1 051	907	3 595
					59,35	0,36	1 306	8	-	266	
24	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%**	м2	22	92,79	2,16	2 041	48	1 230	532	2 779
					34,70	0,36	763	8	-	206	
	Итого по разделу =				**6 374**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 069,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			113,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			16,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 281,00						
		- накладные расходы, тенге			1 439,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			130,00						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			472,00						
	Раздел 5. Испытание										
25	1119-1101-0101	**Газопроводы. Испытание пневматическое** НР=98%	м газопровода	58	736,91		42 741	0	1 023	40 884	90 315
					719,28		41 718	0	-	6 690	
	Итого по разделу 5				**90 315**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			41 718,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 023,00						
		- накладные расходы, тенге			40 884,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			3 680,00						

- сметная прибыль (8 %), тенге	6 690,00	
Итого по смете		**1 823 778,00**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	133 353,00	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 526,00	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 809,00	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 313 526,00	
- накладные расходы, тенге	153 279,00	
в т.ч. зарплата, тенге	13 795,00	
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 094,00	

Итого по Акту	1 823 778,00
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	114 256,00
Итого	1 938 034,00
Договорная скидка к=0,991550966	1 920 000,00
НДС 12%	230 400,00
Всего с НДС	**2 150 400,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.