Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование
строительства и его адрес: Газофикация ПУ"Кармакшыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Кармакшы

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код		наименование	код	
			110841002280/220883/00	06.12.2022						
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газофикация ПУ"Кармакшыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Кармакшы	4 793 600,00	4 280 000,00							513 600,00	4 793 600,00
Всего к оплате:	**4 793 600,00**	**4 280 000,00**							**513 600,00**	**4 793 600,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.Р.

SANA-2015 22.3.1 от 14.07.2022 г. Цена региона Кызылординская область Кармакшинский район

Заказчик: Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: Газификация ПУ"Кармакшыводхоз" РГП "Казводхоз" Кызылординского филиала район Кармакшы

АКТ
выполненных работ
за декабрь 2022г.

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подземный газопровод											
1.1 Земляные работы											
1	1101-0101-0326	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%**	м3 грунта	111,69	148,94	141,28	16 635	15 780	-	3 267,00	21 494,00
					7,66	32,97	856	3 682	-	1 592,00	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%**	м3 грунта	3,45	2 206,82	-	7 614	-	-	5 482,00	14 144,00
					2 206,82	-	7 614	-	-	1 048,00	
3	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%**	м3 основания	9,7	5 567,08	228,76	54 001	2 219	38 316	13 927,00	73 362,00
					1 388,22	62,02	13 466	602	-	5 434,00	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	19,05	1 150,85	-	21 924	-	-	15 785,00	40 726,00
					1 150,85	-	21 924	-	-	3 017,00	
5	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении**	м3 грунта	76,23	49,65	49,65	3 785	3 785	-	784,00	4 935,00

		мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%			-	14,28	-	1 089	-	366,00	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	76,23	217,95 112,21	105,74 46,52	16 614 8 554	8 061 3 546	- -	8 712,00 2 026,00	27 352,00
1.2 Газопровод											
7	1116-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 65 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	120	1 041,96 1 030,96	4,50 1,39	125 035 123 715	540 167	780 -	121 404,00 19 715,00	266 154,00
8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	121,2	1 297,00 -	- -	157 196 -	- -	157 196 -	- 12 576,00	169 772,00
9	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	3	1 433,03 1 291,31	141,72 0,35	4 299 3 874	425 1	- -	3 836,00 651,00	8 786,00
10	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	849,00 -	- -	2 547 -	- -	2 547 -	- 204,00	2 751,00
11	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР=61%	км кабеля	0,12	108 858,28 39 375,00	69 483,28 19 362,88	13 063 4 725	8 338 2 324	- -	4 300,00 1 389,00	18 752,00
12	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	1 м	120	34,00 -	- -	4 080 -	- -	4 080 -	- 326,00	4 406,00
13	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,007	608 002,74 491 832,00	89 474,30 33 366,28	4 256 3 443	626 234	187 -	3 640,00 632,00	8 528,00
14	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	7,07	2 123,00 -	- -	15 010 -	- -	15 010 -	- 1 201,00	16 211,00
15	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м	м	6	7 828,69	4 315,24	46 972	25 891	15 575	10 880,00	62 480,00

		диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%			917,70	914,04	5 506	5 484	-	4 628,00
16	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	1 м	6	2 619,00	-	15 714	-	15 714	-	16 971,00
					-	-	-	-	-	1 257,00	
17	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98%	м газопровода	120	736,91	-	88 429	-	2 116	84 588,00	186 858,00
					719,28	-	86 314	-	-	13 841,00	
18	1139-0201-0301	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода до 30 мм, диаметр от 1,6 до 3,2 м. Контроль просвечиванием рентгеновскими лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа НР=69%	снимок	3	7 044,90	1 636,26	21 135	4 909	220	12 482,00	36 306,00
					5 335,20	694,54	16 006	2 084	-	2 689,00	
1.3 Фасонные части											
19	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	1 433,03	141,72	1 433	142	-	1 278,00	2 928,00
					1 291,31	0,35	1 291	-	-	217,00	
20	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	1	1 580,33	231,84	1 580	232	-	1 336,00	3 149,00
					1 348,49	1,24	1 348	1	-	233,00	
21	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 887,00	-	1 887	-	1 887	-	2 038,00
					-	-	-	-	-	151,00	
22	241-208-1704	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1 677,00	-	1 677	-	1 677	-	1 811,00
					-	-	-	-	-	134,00	
23	1122-0901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 857,22	196,10	3 857	196	295	3 420,00	7 859,00
					3 365,74	88,60	3 366	89	-	582,00	
24	242-210-0102	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65	1 шт.	1	110 941,00	-	110 941	-	110 941	-	119 816,00
					-	-	-	-	-	8 875,00	

1.4 Монтаж трубопровода											
25	1311-0203-0103	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75%	шт.	1	1 780,85 1 542,00	- -	1 781 1 542	- -	239 -	1 157,00 235,00	3 173,00
26	290-000-0000	Система автоматического контроля загазованности, САКЗ2 (кпл)	1 шт	1	70 028,01 -	- -	70 028 -	- -	70 028 -	- 5 602,24	75 630,00
1.5 Монтаж оборудования											
27	1119-0201-0105	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 80 м3/ч. Установка НР=98%	устройство	1	118 090,38 27 534,00	750,65 268,36	118 090 27 534	751 268	89 806 -	27 246,00 11 627,00	156 963,00
28	290-000-0000	Газовая горелка MAXI-8 Италия (кпл)	1 шт	1	700 280,11 -	- -	700 280 -	- -	700 280 -	- 56 022,41	756 302,00
1.6 Монтаж счетчика											
29	1119-1001-0208	Счетчики газовые поквартирные. Установка НР=98%	счетчик	1	13 423,32 4 193,64	17,81 -	13 423 4 194	18 -	9 212 -	4 110,00 1 403,00	18 936,00
30	290-000-0000	Счетчик газа G-10 (кпл)	1 шт	1	140 056,02 -	- -	140 056 -	- -	140 056 -	- 11 204,48	151 260,00
	Итого по разделу 1				**2 279 853,00**						
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				335 272,00						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				71 913,00						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 571,00						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 376 162,15						
	- накладные расходы, тенге				327 634,00						
	в т.ч. зарплата, тенге				29 487,06						
	- сметная прибыль (8 %), тенге				168 878,13						
Раздел 2 Установка ГРПШ											
31	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР=98%	установка	1	39 222,66	1 259,82	39 223	1 260	19 068	18 933,00	62 808,00

		Устройство НР=56%			18 894,40	425,32	18 894	425	-	4 652,00	
32	290-000-0000	Газорегуляторный пункт шкафный ГРПШ-1000 (кпп)	1 шт	1	1 313 025,21 -	- -	1 313 025 -	- -	1 313 025 -	- 105 042,02	1 418 067,00
33	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	0,18	1 047,84 1 047,84	- -	189 189	- -	- -	136,00 26,00	351,00
34	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	0,206	46 864,67 5 736,64	1 243,33 482,08	9 654 1 182	256 99	8 216 -	1 166,00 866,00	11 686,00
35	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,05554	138 382,21 119 894,40	7 131,33 562,04	7 686 6 659	396 31	631 -	4 616,00 984,00	13 286,00
36	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,05776	973 588,00 -	- -	56 236 -	- -	56 236 -	- 4 499,00	60 735,00
37	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,61066	110,07 59,35	2,97 0,36	177 96	5 1	77 -	67,00 20,00	264,00
38	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,61066	92,79 34,70	2,16 0,36	149 56	3 1	90 -	39,00 15,00	203,00
	Итого по разделу 2				**1 567 400,00**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			27 076,00						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 920,00						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			557,00						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 397 343,21						
		- накладные расходы, тенге			24 957,00						
		в т.ч. зарплата, тенге			2 246,13						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			116 104,02						
Раздел 3 Ограждение ГРПШ											
39	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным	м оград	11	4 435,31	1 408,41	48 788	15 493	6 039	39 099,00	94 918,00

		высотой до 1,7 м на железобетонных столбам без цоколя. Установка НР=118%			2 477,90	534,40	27 257	5 878	-	7 031,00	
40	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,61	38 299,00	-	23 362	-	23 362	-	25 231,00
					-	-	-	-	-	1 869,00	
41	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,11055	1 018 274,00	-	112 572	-	112 572	-	121 578,00
					-	-	-	-	-	9 006,00	
42	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,37398	0,00	-	0	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
43	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118%	шт.	1	1 143,37	35,49	1 143	35	55	1 250,00	2 584,00
					1 052,93	6,02	1 053	6	-	191,00	
44	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,02392	0,00	-	0	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	
45	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,02198	1 130 232,99	8 098,41	24 843	178	22 873	2 162,00	29 165,00
					81 514,30	1 825,16	1 792	40	-	2 160,00	

Итого по разделу 3 **273 476,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 30 102,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 15 706,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 924,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 164 901,62
- накладные расходы, тенге 42 511,00
- в т.ч. зарплата, тенге 3 825,99
- сметная прибыль (8 %), тенге 20 257,00

Итого по смете **4 120 729,00**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 392 450,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 89 539,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 26 052,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 938 406,98

- накладные расходы, тенге	395 102,00
в т.ч. зарплата, тенге	35 559,18
- сметная прибыль (8 %), тенге	305 238,00

Итого по Акту	4 120 729,00
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(454061,18*(1,3-1)+454061,18*9*8*1,3/1960+454061,18/12)/1000	195741
Итого	4 316 470,00
Договорная скидка к=0,991550966	4 280 000,00
НДС 12%	513599,9998
Всего с НДС	**4 793 600,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Кызылординский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведение "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Ахметов Р.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А

Е. Водтбаев