Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Жамбыл Лидер Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Талас-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей к производственной базе, находящейся по адресу: г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 28А (газоснабжение, электроснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных сетей к производственной базе, находящейся по адресу: г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 28А (газоснабжение, электроснабжение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор подряда №7 от 25 августа 2020 г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь месяц 2020 года на 02-01-01 Строительство инженерных сетей работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Электроснабжения ВЛИ-0,4кВ									
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7184,62 3451,68	3065,26 1505,6	14369 6903	6131 3011	1335	44705 4726	63801
2	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14498,72 6745,44	7085,6 3481,6	28997 13491	14171 6963	1335	92229 9698	130924
3	3	С121-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	53812		322872		322872	25830	348702
4	4	ССтоимость	Кронштейн У3	шт	4	8928,57		35714		35714	2857	38571
5	5	ССтоимость	Крюк бандажный SOT 29	шт	21	2232,14		46875		46875	3750	50625
6	6	ССтоимость	Крюк SOT 28.2	шт	1	1785,71		1786		1786	143	1929
7	7	ССтоимость	Зажим поддерживающий SO 130	шт	11	1964,29		21607		21607	1729	23336
8	8	ССтоимость	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	11	1964,29		21607		21607	1729	23336
9	9	ССтоимость	Зажим натяжной (50-120) SO 234	шт	10	1607,14		16071		16071	1286	17357

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ССтоимость	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	20	1696,43		33929	-	33929		36643
											2714	
11	11	ССтоимость	Зажим заземляющий SM 2.21	шт	11	1875		20625		20625		22275
											1650	
12	12	ССтоимость	Скрепа СОТ 36-2	шт	32	267,86		8571		8571		9257
											686	
13	13	ССтоимость	Бандажная лента СОТ 37	м	39,6	1071,43		42429		42429		45823
											3394	
14	14	ССтоимость	Зажим плашечный SL-37.2	шт	5	1875		9375		9375		10125
											750	
15	15	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605011		3328		3328		3594
											266	
16	16	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	5	347,76	31,33	1739	157	1061	2582	4667
						104,16	10,37	521	52		346	
	16.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045	234691				1056,11		
17	17	ССтоимость	Заземляющий проводник ЗП6	м	5	4464,29		22321		22321		24107
											1786	
18	18	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,302	118584,23	23853,36	35812	7204	16140	69350	113575
						41287,97	9639,53	12469	2911		8413	
	18.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,906	3666				3321,4		
	18.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	5,134	1597				8199		
	18.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1,208	1822				2200,98		
19	19	С123-061201-1321	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,32	1715913		549092		549092		593020
											43927	
20	20	Ц13-080303-0128 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4956,57	94,74	4957	95	446	18049	24846
						4416	31,48	4416	31		1840	
21	21	С123-070205-0121	Рубильник РПС-2-250	шт.	1	29158		29158		29158		31491
											2333	
22	22	С123-070207-0406	Вставка плавкая модели ПН2-250 на номинальный ток до 250А	шт.	1	550		550		550		594
											44	
23	23	Ц13-080303-0302 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании	шт.	1	1624,06	3,38	1624	3	124	6075	8315
						1497	0	1497	0		616	
24	24	С123-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	1	1237		1237		1237		1336
											99	
25	25	Ц13-080101-0603 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	1	65514,46	22613,18	65514	22613	13093	155257	238433
						29808	8450	29808	8450		17662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	ССтоимость	Трансформатор тока напряжением 150/5А, Т-066 У3	шт	1	8928,57		8929		8929		9643
											714	
27	27	Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	1	2120,49	197,9	2120	198	627	5559	8294
						1296	73,81	1296	74		614	
28	28	ССтоимость	Предохранитель отходящих линий на 1х100А+4х60А,ПН2	шт.	1	4464,29		4464		4464		4821
											357	
29	29	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1278,22	79,92	1278	80	27	4880	6651
						1171,02	31,48	1171	31		493	
30	30	ССтоимость	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа DZT-Аспан Energy	шт.	1	35714,29		35714		35714		38571
											2857	
			Итого по разделу: 1. Электроснабжения ВЛИ-0,4кВ									1934662
			Раздел: 2. Газоснабжение									
31	31	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	0,96	3932,42	1425,92	3775	1369	0	11966	17001
						2506,51	565,03	2406	542		1259	
32	32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12	1601,65	124,97	19220	1500	17198	5363	26550
						43,55	29,88	523	359		1967	
	32.1	2102-0501-0306	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,1592	14767				17117,91		
	32.2	2113-0104-0503	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,0001	142952				18,53		
33	33	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	54,75	217,13	217,13	11888	11888	0	18275	32576
						0	82,25	0	4503		2413	
34	34	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9	1613,92	0	14525	0	0	58946	79349
						1613,92	0	14525	0		5878	
35	35	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,15	841,75	0	33796	0	0	137151	184623
						841,75	0	33796	0		13676	
36	36	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,95	34,67	34,67	310	310	0	453	825
						0	12,48	0	112		61	
37	37	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,6	3636,72	157,82	53096	2304	35974	86377	150631
						1014,9	45,36	14818	662		11158	
	37.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,06	2240				35974,4		
38	38	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	305192,19	83264,47	22279	6078	76	99401	131415
						220886	23140,95	16125	1689		9734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	С123-010405-1201	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	73	1161		84753		84753		91533
											6780	
40	40	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	846		4230		4230		4568
											338	
41	41	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	8	1913		15304		15304		16528
											1224	
42	42	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32, PN 16	шт.	1	6236		6236		6236		6735
											499	
43	43	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,012	347138,79	105411,35	4166	1265	28	18016	23956
						239396	29662,04	2873	356		1775	
44	44	С123-010405-1203	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ISO 4437-1-2014	м	12	3459		41508		41508		44829
											3321	
45	45	ССтоимость	Переход "полиэтилен-сталь" диам.63/57	шт	5	892,86		4464		4464		4821
											357	
46	46	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	7360,66	2113,93	51525	14798	12656	164043	232813
	46.2	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	7	3438,7	761,08	24071	5328		17245	
47	47	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	73	812				5684		
						343,28	154,21	25059	11257	3395	56220	87781
48	48	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	142,56	47,21	10407	3447		6502	
						366413		26748		26748		28888
49	49	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	73	191,99	114,23	14015	8338	0	2140	
						77,76	54,95	5676	4011		39315	57596
50	50	ССтоимость	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки газопровода "Осторожна!Газ!	м	73	89,29		6518		6518	4266	7039
											521	
51	51	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	73	539,83	0	39408	0	999	212152	271684
						526,14	0	38408	0		20125	
52	52	Ц13-390201-0403	Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль сварных соединений	стык	8	559,41	0	4475	0	168	14809	20827
						538,4	0	4307	0		1543	
53	53	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,073	931807,49	790524,45	68022	57708	599	101291	182858
						133084	137443,6	9715	10033		13545	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53.1	2304-0101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,002	-					-	
54	54	Е11-190401-0102	**Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка**	регулятор	1	16643,19	609,32	16643	609	6417	54122	76426
						9616,88	181,44	9617	181		5661	
	54.1	2309-0102-0300	Регулятор давления	шт.	1							
55	55	С123-090102-0300	**Регулятор давления газа РДГК-10**	шт.	1	31250		31250		31250		33750
											2500	
56	56	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Пункт контрольный. Устройство**	шт.	1	6265,15	609,4	6265	609	2881	16931	25052
						2775,03	259,2	2775	259		1856	
	56.2	2105-0106-9901	Сталь полосовая ГОСТ 535-2005	т	0,0035							
	56.3	2305-1204-0101	Ковер	шт.	1	404				404		
	56.4	2305-1206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	1	567				567		
57	57	С123-090102-0300	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС**	шт.	1	102678,57		102679		102679		110893
											8214	
58	58	Ц13-080103-3601 Изм. и доп. вып. 17	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2	12,8	7447,62	414,26	95330	5303	56849	141854	256158
						2592	138,88	33178	1778		18975	
59	59	Е11-240101-0102 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб до 70 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,077	996995,35	449739,84	76769	34630	840	282655	388178
						536340	121520,88	41298	9357		28754	
60	60	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	65	1055		68575		68575		74061
											5486	
61	61	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	556		6672		6672		7206
											534	
62	62	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	480		1920		1920		2074
											154	
63	63	С123-020101-0122	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	298		596		596		644
											48	
64	64	С123-040909-0102	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8328		16656		16656		17988
											1332	
65	65	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Свечи газовые условным диаметром до 50 мм. Установка**	свеча	6	9135,76	3483,08	54815	20898	7279	185775	259837
						4439,58	1109,28	26637	6656		19247	
66	66	С123-090103-1101	**Свеча вытяжная диам.15х2мм**	шт.	6	417		2502		2502		2702
											200	
67	67	С123-040601-1204	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	50579		101158		101158		109251
											8093	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	С123-020103-1607	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	7651		30604		30604		33052
											2448	
69	69	С123-020103-3507	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001**	шт.	1	3757		3757		3757		4058
											301	
70	70	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1	2542,4	0	2542	0	0	10317	13889
						2542,4	0	2542	0		1029	
71	71	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,4	841,75	0	337	0	0	1366	1839
						841,75	0	337	0		136	
72	72	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	15881,85	1091,24	9529	655	8139	4495	15146
						1225,8	234,96	735	141		1122	
	72.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	11600				7099,2		
73	73	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм (опора под газопровод)**	м	10	2181		21810		21810		23555
											1745	
74	74	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**	м	13,2	1055		13926		13926		15040
											1114	
75	75	С123-010201-0158	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм (опора под газопровод)**	м	2,4	1424		3418		3418		3691
											273	
76	76	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,077	931807,49	790524,45	71749	60870	631	106842	192878
						133084	137443,6	10247	10583		14287	
	76.1	2304-0101-0300	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0022							
77	77	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	20,78	559,03	1,02	11617	21	2785	39773	55501
						423,98	0,5	8810	10		4111	
	77.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,1119	458				2341,24		
78	78	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	9512,81	1171,62	9513	1172	1261	39506	52940
						7079,96	0	7080	0		3922	
79	79	С123-090101-0503	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели G10, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом**	шт.	1	10440		10440		10440		11275
											835	
			Итого по разделу: 2. Газоснабжение									3492510
			ИТОГО:					2719056	292231	2034341	2306100	5427172
								392478	81530		402013	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		108543				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5535714
			НДС			12 %		664286				
			Итого с НДС									6 200 000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Талас-Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурмашев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жамбыл Лидер Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтқұлбек А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:

ТОО "ЭЛЬЖАН-2006"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт Айтетеев П.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)