Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Кабанбай батыра,83(в квадрате улиц Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Кабанбай батыра,83(в квадрате улиц Фурманова-Панфилова-Кабанбай батыра-Богенбай батыра)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** **(месяц, год)** **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0075	1189922,13	970594,54	8924	7280	64	2926	12798
						210829,5	217826,96	1581	1634		948	
2	2	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,01	231,71	6,27	697	18	264	288	1064
						137,61	0,82	414	2		79	
3	3	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	3,01	187,06	4,5	563	13	307	169	791
						80,43	0,82	242	2		59	
4	4	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	13835,68	1328,71	13836	1329	1280	11115	26947
						11226,94	0	11227	0		1996	
5	5	Е11-240202-0102 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 80 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	16038,19	1960,25	16038	1960	1677	12277	30580
						12400,86	0	12401	0		2265	
6	6	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	31207,06	29224,31	31207	29225	10	7457	41757
						1972,85	6221,78	1973	6222		3093	
7	7	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 76 мм	км трубопровода	0,01	410291,12	66956,78	4103	670	0	3690	8416
						343334,34	29361,78	3433	294		623	
8	8	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Демонтаж трубы, диаметр 80,108 мм	км трубопровода	0,008	451680,8	86719,1	3613	694	0	3194	7352
						364961,7	38316,53	2920	307		545	
9	9	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,12	117		14				15
											1	
10	10	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах на склад АлПФ АО"КазТрансГаз Аймак". Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	3,6	38		137				148
											11	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									129868
			ИТОГО:					79132	41189	3602	41116	129868

								34191	8461		9620	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		1 351				
			Итого с временными									131 220
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		2 716				
			Итого с зимними удорожаниями									133 936
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 679				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									136 615
			Затраты на технический надзор									185 623,29
			Итого без НДС									322 238,47
			НДС			12 %		38 668,62				
			Итого с НДС									360 907,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)