Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления ул.Карасай батыра,68(в квадрате улиц Чайковского-Карасай батыра)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.ул.Карасай батыра,68(в квадрате улиц Чайковского-Карасай батыра) Алмалинском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2021** **(месяц, год)** **надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	**1**	**С1261-301-0259**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм**	**шт.**	**2**	**81**		**162**		**162**		**175**
											13	
2	**2**	**Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,02565**	**1189922,13**	**970594,54**	**30522**	**24895**	**218**	**10005**	**43769**
						210829,5	**217826,96**	**5408**	**5587**		**3242**	
	2.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	0,0693	2622				181,59		
3	**3**	**Е11-130301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**4,74**	**231,71**	**6,27**	**1098**	**30**	**416**	**453**	**1675**
						137,61	**0,82**	**652**	**4**		**124**	
	3.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	439993				375,4		
4	**4**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод)**	**м2**	**4,74**	**187,06**	**4,5**	**887**	**21**	**484**	**266**	**1245**
						80,43	**0,82**	**381**	**4**		**92**	
	4.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0009	508438				433,8		
5	**5**	**Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	**отключение**	**2**	**7941,26**	**1560,26**	**15883**	**3121**	**1363**	**11285**	**29341**
						5699,71	**0**	**11399**	**0**		**2173**	
	5.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,116	316				668,66		
	5.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,168	153				331,7		
	5.3	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0012	234305				281,17		
6	**6**	**С1241-121-0104**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**2**	**162**		**324**		**324**		**350**
											26	
			Итого по разделу: 2. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									**76555**
			ИТОГО:					**48876**	**28067**	**2967**	**22009**	**76555**
								17840	**5595**		**5670**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**796**				
			Итого с временными									**77350**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**1601**				
			Итого с зимними удорожаниями									**78951**

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1579**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**80530,36**
			Затраты на технический надзор									**12 619,86**
			Итого без НДС									**93 150,22**
			НДС			**12 %**		**11 178,03**				
			Итого с НДС									**104 328,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Купцов С.В.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Базарбаев А.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)