Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» сентября 2020 г.

Технический надзор **ТОО «Эльжан-2006», Жамбылская область, г.Тараз, ул. Сыпатай батыра, № 28А**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Айткулбекова М., эксперта технического надзора Айтетеева Паримбек Калыбековича, аттестаты №KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г., БИН 060740008328**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора № 8 от 25.08.2020 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство инженерных сетей к производственной базе, находящейся по адресу: г.Тараз, ул.Сыпатай батыра, 28А (газоснабжение, электроснабжение)»**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ТОО «ЖамбылЛидерСтрой»**
(наименование организации)
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Құрылыс», лицензия 1 кат. № 14013400 от 08.09.2014г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Нурмашева Ержана Талаповича**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 августа 2020 года;**
(месяц, год)
окончание работ **26 сентября 2020 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1,0 месяц;
фактически 1,0 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **6 200 000,00** тенге,
в том числе строительно-монтажных работ: **6 200 000,00** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,00** тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6 200 000,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: **6 200 000,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **0,00** тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Абду-Нур-Жоба», гос. лицензия №14011108 от 28.07.2014 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержденным (ой) **ТОО «ЖамбылЛидерСтрой», договор № 6 от 30.04.2020 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства)

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
эксперт(ы) по техническому надзору **ТОО «Эльжан-2006» Айтегеев П.К.**

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

№KZ59VJE00030854, №KZ32VJE00030855, №KZ05VJE00030856, №KZ52VJE00023317, №KZ13VJE00046426 от 28.09.2017 г.

(при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

Директор **ТОО «Эльжан-2006» Айткулбеков М.**

(фамилия, имя, отчество руководителя) (подпись)

М.П.