Заказчик: ТОО "БатысАльянсстрой"
Подрядчик: ТОО "Жалынды құрылыс"
Объект: Строительство 9-ти этажного 240-квартирного жилого дома в г. Атырау
Договор: №11 от 10.02.2014 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип1а кухня,гостиная,прихожая-2-9эт								
1	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	1420,379	769,78	4,90	1093379	6960	105435	0,38	543
		м2		58,50	1,85	83092	2628	123	0,01	13
2	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	1562,4169	123,31	0,16	192663	250	31229	0,09	140
		м		16,18	0,07	25280	109	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1286043**	**7210**			**683**
			Тенге			**108372**	**2737**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1286043**				
		Материалы -	Тенге			**1170461**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**111109**			
		Накладные расходы -	Тенге			**136664**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20500**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85362**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1508069**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131609**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1508069**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131609**			
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
3	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	6	2070,00	--	12420	--	7873	6,98	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шкаф		1215,00	--	7290	--	108	--	--
4	75-6-44	Вводные панели, типа ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	3	109500,00	--	328500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	75-6-55	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	3	82300,00	--	246900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-24-4	Установка групповых осветительных щитков этажный	54	807,67	51,67	43614	2790	38855	3,71	200
		шт		645,75	20,48	34871	1106	108	0,10	5
7	75-6-60	Групповой осветительный щиток,этажный ЩЭ3405УХЛ4	54	52000,00	--	2808000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	240	518,13	31,00	124352	7440	105245	2,30	552
		шт		393,75	12,29	94500	2949	108	0,06	14
9	С151803-158	Щиток осветительный квартирный ЩУРн-1-1	240	18600,00	--	4464000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств	1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
		шт		4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
11	75-6-73	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3054-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52000,00	--	52000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	7	228,80	13,20	1602	92	1379	1,00	7
		шт		205,00	2,30	1435	16	95	0,01	--
13	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-166	Ящики силовые серии ЯБПВ, тип ЯБПВ-1 на 100А	3	3470,00	--	10410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	3	4720,00	--	14160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151803-28	Ящик протяжной размерами 400х400х200мм	30	1310,00	--	39300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151803-29	Ящик протяжной размерами 600х400х200мм	12	1800,00	--	21600	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С151803-201	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	300	84,00	--	25200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1540	72,13	6,92	111082	10659	83920	0,29	440
		м		46,13	4,33	71040	6664	108	0,02	29
20	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	360	79,85	7,44	28745	2678	22057	0,33	117
		м		52,20	4,53	18792	1631	108	0,02	7
21	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 40 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	245	80,57	8,47	19740	2076	15001	0,32	79
		м		51,75	4,94	12679	1211	108	0,02	5
22	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 70 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	134,75	80,57	8,47	10857	1142	8250	0,32	44
		м		51,75	4,94	6973	666	108	0,02	3
23	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые	2872,485	650,00	--	1867115	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	130	14,60	0,20	1898	26	1470	0,07	9
		м		11,80	0,10	1534	13	95	--	--
25	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	130	313,00	--	40690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	500	61,90	3,30	30950	1650	11115	0,14	70
		м		23,00	0,40	11500	200	95	--	1
27	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,63	46400,00	--	29232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11041-82	Металлоконструкции	0,17	48400,00	--	8228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-64 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	21	207,00	--	4347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	39	950,00	--	37050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс(кронштейн)	0,046272	59200,00	--	2739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	52,8	51,70	2,80	2730	148	1394	0,16	8
		м		27,50	0,30	1452	16	95	--	--
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0325776	45800,00	--	1492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12022-12	Плита стальная толщиной3мм	1,575	8180,00	--	12884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,04266	44300,00	--	1890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-293	Краска огнезащитная	200	155,00	--	31000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С11031-538 Изм. и доп.вып.18	**Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м**	22	357,00	--	7854	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10454711**	**30838**			**1597**
			Тенге			**266926**	**14933**			**68**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**3435400**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**3435400**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5052940**				
	Материалы -		Тенге			**97637**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**281858**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4657540**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301614**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45242**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**321273**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5675827**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1817**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327100**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**44975**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44975**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2699**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**47674**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**12884**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12884**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**773**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**13657**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1908512**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1908512**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114511**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2023023**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11195580**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1817**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327100**			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод								
		Водопровод,Стояки								
38	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	243	75,82	1,57	18424	382	20995	0,41	100
		1счетчик		67,50	--	16403	--	128	--	--
39	С131102-15	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ -15**	243	8320,00	--	2021760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	243	192,46	52,42	46768	12737	47575	0,77	188
		1фильтр		134,42	18,54	32663	4505	128	0,09	23
41	С130810-135	Тройник с пробкой диам 32мм	27	495,00	--	13365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Противопожарный водопровод								
42	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	54	15299,47	23,09	826171	1247	11508	0,90	49
		1кран		157,50	9,00	8505	486	128	0,04	2
43	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1 таб1 поз 256	Огнетушитель	108	2540,00	--	274320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопровод горячей воды								
44	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	243	75,82	1,57	18424	382	20995	0,41	100
		1счетчик		67,50	--	16403	--	128	--	--
45	С131102-15	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМГ-15	243	8320,00	--	2021760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	243	4872,46	52,42	1184008	12737	47575	0,77	188
		1фильтр		134,42	18,54	32663	4505	128	0,09	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6425001	27484			623
			Тенге			106636	9496			47
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			274320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16459				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			290779				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6150681				
	Материалы -		Тенге			1959676				
	Всего заработная плата -		Тенге				116132			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4056885				
	Сдача и испытание -		Тенге			2645				
		Накладные расходы -	Тенге			148649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6677290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				138429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6968069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				138429			
		РАЗДЕЛ 4.Канализация								
		Хозяйственно-бытовая канализация								
47	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	240	1793,32	1,57	430397	377	38707	0,70	168
		шт		126,00	--	30240	--	128	--	--
48	С131101-60	**Сифоны-ревизии для раковин диам.100(под унитаз) с отводом**	243	284,00	--	69012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	243	5930,28	21,53	1441058	5232	110575	1,95	474
		комплект		346,50	9,00	84200	2187	128	0,04	10
50	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	243	1893,32	1,57	460077	382	39191	0,70	170
		шт		126,00	--	30618	--	128	--	--
51	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	243	9126,62	39,24	2217769	9535	125271	2,22	539
		комплект		387,00	15,75	94041	3827	128	0,07	17
52	Е0117-1-2	**Установка купальных стальных ванн**	240	5778,07	93,94	1386737	22546	112666	1,95	468
		комплект		330,75	36,00	79380	8640	128	0,17	41
53	С131101-59	**Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн**	240	2330,00	--	559200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	240	4237,40	13,90	1016976	3336	87091	1,56	374
		комплект		279,00	4,50	66960	1080	128	0,03	7
55	Е0116-14-12	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Гибкий шланг для унитаза**	121,5	59,31	--	7206	--	9199	0,34	41
		м		59,15	--	7187	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7588431**	**41407**			**2235**
			Тенге			**392625**	**15734**			**75**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**7588431**				
		Материалы -	Тенге			**6526187**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**408359**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**628212**				
		Накладные расходы -	Тенге			**522700**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**261**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**78405**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**486668**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**8597799**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				486764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8597799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2571
		Сметная заработная плата -	Тенге				486764			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
56	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные**	9	4487,60	1,60	40388	14	34628	23,00	207
		шт		4275,00	--	38475	--	90	--	--
57	С151802-41	**Панель контрольная ВЕРС ПК-24**	9	3890,00	--	35010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0110-682-2	**Блок резервного источника питания**	9	1159,00	--	10431	--	8967	7,00	63
		шт		1107,00	--	9963	--	90	--	--
59	С151801-34	**Блок резервного источника питания БРП-24-02Л**	9	912,00	--	8208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-591-2	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	9	47,00	0,20	423	2	390	0,29	3
		шт		45,50	0,10	410	1	95	--	--
61	С151801-10	**Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А**	9	343,00	--	3087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-682-1	**Сигнализация вызывная: оповещатель**	36	768,00	--	27648	--	23198	4,00	144
		шт		716,00	--	25776	--	90	--	--
63	С151801-32	**Оповещатель Свирель -2**	33	300,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151801-33	**Оповещатель комбинированный 220В 50Гц Маяк-12К**	3	337,00	--	1011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении**	1371	369,90	1,60	507133	2194	428163	2,00	2742
		шт		347,00	--	475737	--	90	--	--
66	С151801-29	**Извещатель пожарный, автоматический дымовой ИП212-45М**	1371	330,00	--	452430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой в нормальном исполнении**	238	153,50	--	36533	--	30845	1,00	238
		шт		144,50	--	34272	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С151801-28	Извещатель пожарный, тепловой, автоматический ИП103-3А2-1	238	264,00	--	62832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: пожарный ручной	33	457,50	1,60	15098	53	12979	2,00	66
		шт		437,00	--	14421	--	90	--	--
70	С151801-38	Ручной пожарный извещатель	33	1300,00	--	42900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151802-21	Коробка универсальная КС-4	635	59,00	--	37465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0110-898-5	Разные работы: установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 20х2 в пластмассовой оболочке	27	1713,00	631,00	46251	17037	30145	5,00	135
		бокс		866,00	149,00	23382	4023	110	0,86	23
73	С151801-19	Бокс телефонный БКТ-20х2	27	204,00	--	5508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	6	702,30	--	4214	--	3927	4,00	24
		шт		648,00	--	3888	--	101	--	--
75	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10х2	6	463,00	--	2778	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0110-3-8	Ящик протяжной	3	523,60	--	1571	--	1210	3,00	9
		ящик		448,00	--	1344	--	90	--	--
77	С151802-40	Ящик протяжной разм 600х400х200 К-655	3	2170,00	--	6510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж световой "Выход"	33	135,55	--	4473	--	4426	0,78	26
		шт		124,20	--	4099	--	108	--	--
79	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М	33	457,00	--	15081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Ц0110-398-1	**Устройство коммутационное**	3	2189,00	--	6567	--	2660	5,00	15
		шт		878,00	--	2634	--	101	--	--
81	С151802-41	**Устройство коммутационное**	3	3890,00	--	11670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-411-1	**Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм**	130	114,40	7,80	14872	1014	6089	0,29	38
		м		48,80	0,50	6344	65	95	--	--
83	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Металлорукав ф-15мм**	130	81,00	--	10530	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1420522	20314			3709
			Тенге			640744	4089			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1409992				
		Материалы -	Тенге			54544				
		Всего заработная плата -	Тенге				644833			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			694390				
		Накладные расходы -	Тенге			587627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88144			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119857				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2117475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4027
		Сметная заработная плата -	Тенге				732977			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10530				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			632				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11162				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2128637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4027
		Сметная заработная плата -	Тенге				732977			
		РАЗДЕЛ 6.Слаботочные сети								
84	Ц0110-349-3	**Шкаф распределительный**	3	6874,00	--	20622	--	18680	32,00	96
		шт		6165,00	--	18495	--	101	--	--
85	С151802-41	**Стоимость шкаф распределительный ШРПО**	3	3890,00	--	11670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0110-349-4	**Распределительная коробка**	9	702,30	--	6321	--	5890	4,00	36
		шт		648,00	--	5832	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С151802-13	Коробка распределительная ОРК-16	9	526,00	--	4734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа.Коробка кабельная,соединительная или развитвительная	27	702,30	--	18962	--	17671	4,00	108
		шт		648,00	--	17496	--	101	--	--
89	С151802-14	Коробка распределительная KSC11-309A	27	463,00	--	12501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа.Коробка протяжная подвальная	3	702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
		шт		648,00	--	1944	--	101	--	--
91	С151802-43	Коробка протяжная подвальная КПП 02	3	18600,00	--	55800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	960	107,30	--	103008	--	95990	1,00	960
		шт		99,00	--	95040	--	101	--	--
93	С151802-22	Оптическая розетка телефонная	480	222,00	--	106560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151802-23	Розетка телекоммуникационная RG-45	480	179,00	--	85920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0110-399-1	Монтаж оптического слиттера	35	2299,00	--	80465	--	69993	12,00	420
		шт		1980,00	--	69300	--	101	--	--
96	С151801-77прим.	Сплиттер 1-го уровня 1:16	12	8870,00	--	106440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151801-77прим.	Сплиттер 1-го уровня 1:8	2	8870,00	--	17740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151801-84прим.	Сплиттер 1-го уровня 1:4	15	7880,00	--	118200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151801-84прим.	Сплиттер 1-го уровня 1:2	6	7880,00	--	47280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			798330	--			1632
			Тенге			208107	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			798330				
		Материалы -	Тенге			23378				
		Всего заработная плата -	Тенге				208107			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566845				
		Накладные расходы -	Тенге	Страниц - 15		210188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31528			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60511				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1069029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				239635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1069029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1737
		Сметная заработная плата -	Тенге				239635			
		РАЗДЕЛ 7.КиП и Автоматика								
100	Ц0110-184-8	**Шкаф вводный к коммутаторам**	3	1450,00	--	4350	--	5682	8,00	24
		шт		1424,00	--	4272	--	133	--	--
101	С151802-40	**Шкаф распределительная ШРПО**	3	2170,00	--	6510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Ц0110-513-6	**Коробка распределительная**	9	189,40	--	1705	--	1700	1,00	9
		шт		187,00	--	1683	--	101	--	--
103	С151802-21	**Коробка универсальная УК-П**	9	59,00	--	531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151803-56	**Коробки протяжные распределительная**	30	92,00	--	2760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151802-23	**Розетка телефонная оптическая**	240	179,00	--	42960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151801-140	**Розетка телекоммуникационная**	720	38,00	--	27360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0110-184-8	**Шкаф вводный к коммутаторам**	35	1450,00	--	50750	--	66287	8,00	280
		шт		1424,00	--	49840	--	133	--	--
108	С151802-43	**Оптический сплиттер 1:16**	12	18600,00	--	223200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С151802-42	**Оптический сплиттер 1:8**	2	15200,00	--	30400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151802-41	**Оптический сплиттер 1:4**	15	3890,00	--	58350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151802-40	**Оптический сплиттер 1:2**	6	2170,00	--	13020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**461896**	**--**			**313**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			55795	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			461896				
	Материалы -		Тенге			1010				
	Всего заработная плата -		Тенге				55795			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405091				
		Накладные расходы -	Тенге			73669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			567698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				66845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			567698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				66845			
		РАЗДЕЛ 8.ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ								
112	**Ц0103-560-3**	**Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м (9 остановок высота шахты лифта 31,41м)**	**3**	**397320,00**	**115630,00**	**1191960**	**346890**	**702892**	**1427,00**	**4281**
		лифт		**232200,00**	**28130,47**	**696600**	**84391**	**90**	**163,16**	**489**
113	**Ц0103-560-5 К=3**	**Вычитается позиция: За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять илиуменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**3**	**-41634,00**	**-13365,00**	**-124902**	**-40095**	**-69093**	**-138,00**	**-414**
		остан.		**-22209,00**	**-3380,94**	**-66627**	**-10143**	**90**	**-19,61**	**-59**
114	**Ц0103-560-7**	**Вычитается позиция: За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг**	**37,77**	**-2213,80**	**-90,00**	**-83615**	**-3399**	**-71430**	**-13,00**	**-491**
		м		**-2099,00**	**-2,30**	**-79279**	**-87**	**90**	**-0,01**	**-1**
115	**СПрайс лист**	**Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000кг ЛП-1010БШ на 9 остановок**	**3**	**2160946,00**	**--**	**6482838**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**7466281**	**303396**			**3376**
			Тенге			**550694**	**74162**			**430**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**6482838**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**6482838**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**983443**				
	Материалы -		Тенге			**129353**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**624855**			
		Накладные расходы -	Тенге			**562370**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92749				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1638561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4087
		Сметная заработная плата -	Тенге				709211			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			8121399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4087
		Сметная заработная плата -	Тенге				709211			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35901213**	**430648**			**14168**
			Тенге			**2329899**	**121151**			**658**
	Стоимость оборудования -		Тенге			9918238				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			9918238				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8980919				
	Материалы -		Тенге			305921				
	Всего заработная плата -		Тенге				1815449			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6598186				
		Накладные расходы -	Тенге			1735467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							868
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				260320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			642983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11359370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12017
		Сметная заработная плата -	Тенге				2075769			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1331018				
	Материалы -		Тенге			1170461				
	Всего заработная плата -		Тенге				111109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44975				
		Накладные расходы -	Тенге			136664				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1555743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							765
		Сметная заработная плата -	Тенге				131609			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			773				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13657				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15658155				
	Материалы -		Тенге			8485863				
	Всего заработная плата -		Тенге				524492			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6604139				
	Сдача и испытание -		Тенге			2645				
		Накладные расходы -	Тенге			671349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**100702**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**979770**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**17309274**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**625194**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**40239797**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16098**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2832572**			

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	40 239 797
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,2%	40 603 656
Итого с зимним удорожанием, 1,08%	40 935 058
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	41 238 274
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	41 359 560
Пересчет в текущих ценах, К-2,389677	98 836 006,48
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	1 976 720,13
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	100 812 726,61
Налог на добавленную стоимость, 12%	12 097 527,19
Итого с НДС	**112 910 253,80**

Заказчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

_____ Ж. Жубанов

Подрядчик:
ТОО "Жалынды құрылыс"

_____ Т. Абишев