Заказчик: ТОО «Марал Құрылыс»

Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»

Договор: №41 от 28.03.2018 г.

Наименование объекта: Строительство четырех двухквартирных жилых домов по улице №5 в микрорайоне №8 г. Сатпаев. Договор №50 (дом 8) тип 3

Акт №2

приемки выполненных работ за апрель 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге % %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Перекрытие									
1	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	779,04965	2420		1885300				
2	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок *т стальных элементов*	0,11754	89308,57 31950	2434,57 920,25	10497 3755	286 108	5408 140	170 4,49	20 1
3	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	35,26292	20,35 4,16	0,02 –	718 147	1 –	132 90	0,0213 –	1 –
4	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке *м3*	4,37288	8952,2 1368	316,01 119,39	39147 5982	1382 522	6829 105	8,25 0,583	36 3
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,09387	65000		6102				
6	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой *м2 изолируемой поверхности*	1091,47119	207,96	1,19	226982	1299	35654	0,155	169

			27	0,45	29470	491	119	0,0022	2
7 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1091,47118	189,45	4,72	206779	5152	94374	0,403	440
	м2 утепляемого покрытия		------	------	------	------	------	------	------
			70,88	1,78	77363	1943	119	0,0086	9
8 1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	163,72068	4518		739690				
	м3								
9 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1091,47118	159,37	15,94	173948	17398	52746	0,243	265
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			34,65	5,96	37819	6505	119	0,0291	32
10 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	1091,47118	58,09	1,4	68763	1528	2079	0,0009	10
	м2 стяжки		------	------	------	------	------	------	------
			1,1	0,5	1201	546	119	0,0003	3
Раздел 6 Крыша									
11 Е10-12-3	Подшивка потолков плитами OSB	88,04067	117,12	4,48	10311	394	11447	0,671	59
	м2 потолков		------	------	------	------	------	------	------
			106,65	1,69	9390	149	120	0,0082	1
12 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)	0,92443	53400		49365				
	100м2								
13 Е8-6-1	Кладка парапета и аирпичных столбиков из кирпича М75 на растворе М50	79,29492	8106,64	335,84	642815	26630	77264	4,54	360
	м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
			699,75	126	55487	9991	118	0,61	48
14 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок противопожарных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	75,76163	1117,11	34,37	74551	2604	18047	1,21	92
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		------	------	------	------	------	------	------
			189	12,87	14319	975	118	0,0629	5
15 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	19,24068	1636,41	372,83	31486	7174	16653	3,72	72
	м3 кладки		------	------	------	------	------	------	------
			594	139,5	11429	2684	118	0,68	13
16 30-3-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	1108	43		47644				
	шт								
17 Е9-61-13	Монтаж продухов ОП	0,0097	9883,8	2860,42	96	28	61	36,3	-
	т конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			6300	736,43	61	7	90	3,51	-

18 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00933	55620		519				
	т								
19 1-1-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	1,45763	65		95				
	м2								
20 Е9-24-1	Монтаж перемычки ПР-1 по ж/бетонным и каменным опорам т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,38444	14773,97	4022,39	5680	1546	3830	62,15	24
	т конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			9999	1071,86	3844	412	90	3,81	1
21 2-1-120	Мет.конструкции из прокатных профилей	0,36965	101700		37593				
	т								
22 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,61101	20,35	0,02	196	–	36	0,0213	–
	м2		------	------	------	------	------	------	------
			4,16	–	40	–	90	–	–
23 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=2,000;	1,1077966	131,38	0,99	228	2	32	0,0694	–
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			11,59	0,38	26	1	119	0,0018	–
24 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1063,48475	78,58	0,99	83569	1053	15149	0,0694	74
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			11,59	0,38	12326	404	119	0,0018	2
25 Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	1063,48475	59,54	13,86	63320	14740	64391	0,3	319
	м2 утепляемого покрытия		------	------	------	------	------	------	------
			45,68	5,2	48580	5530	119	0,0254	27
26 1-3-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 75	197,17007	5891		1161529				
	м3								
27 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок металлических	3,90747	13864,97	4022,39	54177	15717	35736	56,5	221
	т конструкций		------	------	------	------	------	------	------
			9090	1071,86	35519	4188	90	3,81	15
28 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,90747	114900		448968				
	т								
29 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	195,37334	20,35	0,02	3976	4	732	0,0213	4
	м2		------	------	------	------	------	------	------
			4,16	–	813	–	90	–	–
30 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,52475	22541,72	316,57	11829	166	2272	22,5	12
	м3 древесины в конструкции		------	------	------	------	------	------	------

			3487,5	119,25	1830	63	120	0,58	–
31 Е10-3-4	Дополнительные работы по стенам,устройство фронтонов из OSB	44,31186	120,6	8,67	5344	384	5736	0,68	30
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		------	------	------	------	------	------	------
			104,63	3,26	4636	144	120	0,016	1
32 1-1-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III (нитроцеллюлозное)	0,465	53400		24831				
	100м2								
33 Е10-14-1	Установка стропил	61,36027	21304,82	334,28	1307270	20512	259444	22,1	1356
	м3 древесины в конструкции		------	------	------	------	------	------	------
			3397,5	126	208472	7731	120	0,62	38
34 Е10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	265,02311	767,86	7,54	203501	1998	69174	1,43	379
	м2 развернутой поверхности карнизов		------	------	------	------	------	------	------
			214,65	2,86	56887	758	120	0,0139	4
35 Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	1623,21356	340,17	8,39	552169	13619	91648	0,268	435
	м2 покрытия		------	------	------	------	------	------	------
			43,88	3,17	71227	5146	120	0,0155	25
36 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции толем	80,9741	155,88	0,99	12622	80	1153	0,0694	6
	м2 изолируемой поверхности		------	------	------	------	------	------	------
			11,59	0,38	938	31	119	0,0018	–
37 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1000	112,46	34,25	112460	34250	53577	0,317	317
	м2		------	------	------	------	------	------	------
			51,08	8,45	51080	8450	90	0,0302	30
38 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	1000	896		896000				
	м2								

Всего прямые затраты	**9204857**	**153220**	**4565**
	------	------	------
	720677	**53146**	**247**
В том числе стоимость: материалов, тенге	8134647		

Накладные расходы, тенге	900567
- заработная плата, тенге	135085
- трудоемкость, чел-ч	450
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	606325
Всего	**10711749**

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	107118
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	43275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10862142**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**27774497**
- материалы, тенге	20800292
- сметная заработная плата, тенге	2700090
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5262
Налог (2 %)	555490
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28329987**
НДС (12 %)	3399598
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31729585**
понижающий коэффициент	0,9803248
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31 105 300**

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Искакова М.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.