Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел строительства Енбекшиказахского района,Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Жамбыла, 21а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 1 от 09.09.2021г к Договору № 21-26 от 14.05.2021г.

Номер документа	Дата составления
122	30.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружние сети водопровода. Водозаборные сооружения."			Услуга	1	71 610 032,00	71 610 032,00	7 672 503,43
				Итого	1	x	71 610 032,00	7 672 503,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование строительства и его адрес «Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Доп. соглашение №1 (к договору №21-26 от 14.05.2021 г.)	09.09.2021		004-028-431-032		

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							НДС 12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»	1 338 155 903	71 041 699							8 525 004	79 566 702
С учетом тендерной скидки 10%		63 937 529							7 672 503	71 610 032
С учетом аванса 30%									5 370 752	50 127 023

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ «Отдела строительства
Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко Н.В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Нур-Қорылыс-80»
Әбілжанов А. К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Доп.согл. № 1 (к договору №21-26 от 14.05.2021г.)** от **09.09.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ КЖ, АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Стены									
1	33	Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов**		27,10	21827,2	2444	591517	66232	366866	161211	812947
				м3		5845,71	550,8	158419	14927		60218	
2	34	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,11	249044		26150		26150		28242
				т							2092	
3	35	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перемычек**		0,63	39439,02	4431,21	24847	2792	12358	9357	36940
				м3		15392,5	929,53	9697	586		2736	
4	36	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство сердечников**		3,40	29890,13	4797,55	101626	16312	50449	34824	147367
				м3		10254,75	1000,66	34866	3402		10916	
5	37	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,11	214736		22650		22650		24462
				т							1812	
6	38	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,07	206294		14348		14348		15496

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							1148	
7	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05	216607		11562		11562		12487
				т							925	
			Итого по разделу: 3. Стены									1077939
			ИТОГО:					792700	85336	504383	205392	1077941
								202982	18915		79847	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными		1,3%						14 013	1 091 954
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%						22 603	1 114 558
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%						22 291	1 136 849
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		26%						295 581	321 145
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %,		46%						886 742	995 510
			Итого в текущих ценах									1 316 655
			Итого с НДС		12 %						157 999	1 474 654
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									1 327 189

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В. **Алибаев Р.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нұр-Құрылыс-80»
Әбілжан І. Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание с помещениями охраны и обслуживающего персонала**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Доп.согл. № 1 (к договору №21-26 от 14.05.2021г.) от 09.09.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **03-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МАРКИ КЖ,АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Фундаменты									
1	19	**Е11-230201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00	889300,71 457026	3587,18 1579,56	2490 1280	10 4	1200	1271 301	4062
2	20	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство приямка, бетон класса В7,5**	м3	0,06	35520,54 16661,66	5593,26 2044,52	2131 1000	336 123	796	1021 252	3405
3	21	**Е11-110101-1101**	**Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчанным раствором**	м2 стяжки	8,48	655,76 356,71	29,37 14,64	5561 3025	249 124	2287	2960 682	9203
4	22	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	51,52	879,93 287,47	21,36 2,75	45334 14811	1100 142	29423	13906 4739	63979
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									80648
			Раздел: 3. Стены									
5	23	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	23,91	21827,2 5845,71	2444 550,8	521888 139771	58436 13170	323681	142235 53130	717253
6	24	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09	249044		23348		23348	1868	25216
7	25	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство сердечников**	м3	3,67	29890,13 10254,75	4797,55 1000,66	109757 37655	17617 3674	54485	37610 11789	159156
8	26	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12	214736		25167		25167	2013	27180
9	27	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02	216607		5268		5268	421	5689

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	28	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек		0,42	39439,02	4431,21	16564	1861	8238	6238	24627
				м3		15392,5	929,53	6465	390		1824	
11	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,05	206294		9508		9508		10269
				т							761	
12	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01	216607		2625		2625		2835
				т							210	
			Итого по разделу: 3. Стены									972224
			ИТОГО:					769641	79608	486026	205241	1052874
								204007	17627		77990	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными		1,3%						13 687	1 066 561
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%						22 078	1 088 639
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%						21 773	1 110 412
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		26%						288 707	313 677
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		46%						866 121	972 360
			Итого в текущих ценах									1 286 037
			Итого с НДС		12 %						154 324	1 440 362
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									1 296 326

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В. Алибаев Р.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Пр-т Кулешов-80»
Әбілжан Қ. С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 650м3. (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Доп.согл. № 1 (к договору №21-26 от 14.05.2021г.)** от **09.09.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	34	**Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		**58,00**	**31855,67**	**1851,33**	**1847629**	**107377**	**1190962**	**522799**	**2560062**
				м3		**9470,5**	**434,76**	**549289**	**25216**		**189634**	
2	35	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,21**	**20581,12**	**1379,08**	**4240**	**284**	**59**	**3619**	**8488**
				т		**18914,04**	**393,4**	**3896**	**81**		**629**	
3	36	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**7,16**	**214736**		**1538111**		**1538111**		**1661160**
				т							**123049**	
4	37	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,04**	**861063,96**	**1332,96**	**37198**	**58**	**26312**	**9877**	**50841**
				т		**250668**	**584,22**	**10829**	**25**		**3766**	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									**4280551**
			ИТОГО:					**3427178**	**107718**	**2755444**	**536295**	**4280551**
								564014	**25322**		**317078**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными		**1,3%**						**55 647**	**4 336 198**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**						**89 759**	**4 425 957**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**						**88 519**	**4 514 477**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		**26%**						**1 173 764**	**1 275 283**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		**46%**						**3 521 292**	**3 953 213**
			Итого в текущих ценах									**5 228 496**
			Итого с НДС		**12 %**						**627 420**	**5 855 916**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									**5 270 324**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В. **Алибаев Р.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нұр-Құрылыс-80»
Әбілжан Ғ. Қ.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Доп.согл. № 1 (к договору №21-26 от 14.05.2021г.)** от **09.09.2021**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **02-06 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010102-0327**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		4 378,93	309,79	299,69	1356571	1312325	1398	208527	1690306
				м3 грунта		9,79	56,35	42848	246773		125208	
2	2	**Е11-010102-0328**	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		9 305,23	397,69	382,32	3700584	3557616	4243	581554	4624709
				м3 грунта		14,91	71,89	138725	668989		342571	
3	3	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		135,43	3312,29	0	448586	0	0	322982	833293
				м3 грунта		3312,29	0	448586	0		61725	
4	4	**Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		287,79	4925,62	0	1417546	0	0	1020633	2633233
				м3 грунта		4925,62	0	1417546	0		195054	
5	5	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		28 118,83	213		5989311				6468456
				т							479145	
6	6	**Е11-010102-0602**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**		4 514,36	21,22	17,93	95809	80934	412	33852	140034
				м3		3,2	7,21	14463	32553		10373	
7	7	**Е11-010102-0603**	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**		9 593,02	23,18	19,54	222385	187469	1312	78485	324939
				м3 грунта		3,5	7,86	33604	75402		24070	
8	8	**Е11-010102-0326**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		15 354,84	236,77	229,03	3635592	3516705	4201	558815	4529960
				м3 грунта		7,47	43,08	114687	661445		335553	
9	9	**С341-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		25 489,03	213		5429164				5863497
				т							434333	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010101-0325	Засыпка траншей мягким грунтом экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м 3		1 691,77	122,01	117,6	206421	198960	0	28493	253707
				м3 грунта		4,41	18,98	7461	32112		18793	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом		187,97	814,2	0	153049	0	0	110195	284304
				м3 грунта		814,2	0	153049	0		21060	
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		12 961,85	35,44	35,44	459365	459365	0	123812	629832
				м3 грунта		0	13,27	0	171962		46654	
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11 665,66	163,62	76,47	1908762	892029	0	1035650	3179964
				м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	1016732	421670		235553	
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		12 961,85	82,48	69,74	1069101	903897	37589	248663	1423185
				м3 уплотненного грунта		9,85	16,8	127615	217751		105421	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									32879420
			Раздел: 2. Водопровод-система В1									
15	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		412,25	3258,41	159,57	1343261	65780	833023	459683	1947179
				м3 основания		1078,14	48,2	444458	19868		144236	
16	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3,87	1741986,35	107032,47	6741487	414216	5342999	1095195	8463616
				км трубопровода		254334	31520,59	984273	121985		626935	
17	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		3,87	28290,83	19111,73	109486	73962	0	38152	159449
				км кабеля		9179,1	4513,22	35523	17466		11811	
18	23	С121-130809-1307	Лента сигнальная полиэтиленовая		3 870,00	71		274770		274770		296752
				м							21982	
19	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2,00	1449,11	924,99	2898	1850	0	1555	4810
				шт.		524,12	261,3	1048	523		356	
20	45	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2,00	1932		3864		3864		4173
				шт.							309	
21	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка		250,00	1449,11	924,99	362278	231247	0	194391	601202
				шт.		524,12	261,3	131031	65324		44533	
22	49	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		150,00	1411		211650		211650		228582
				шт.							16932	
23	63	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		150,00	1120,14	71,28	168021	10692	9189	146659	339854
				фланец		987,6	0	148140	0		25174	
24	64	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		150,00	2785		417750		417750		451170
				шт.							33420	
25	67	С123-020103-0210	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		150,00	2785		417750		417750		451170
				шт.							33420	
26	68	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		3,00	179,76	2,64	539	8	426	74	662
				м2		35,25	0,41	106	1		49	
27	69	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		3,00	92,74	1,68	278	5	192	56	361
				м2		26,97	0,28	81	1		27	
28	71	С123-040102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		2,00	160673		321346		321346		347054
				шт.							25708	
29	73	С123-040102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		6,00	84934		509604		509604		550372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							40768	
30	74	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		10,00	2119,61	82,83	21196	828	3274	17332	41610
				задвижка или клапан		1709,4	41,31	17094	413		3082	
31	75	С123-040102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002		67,00	68861		4613687		4613687		4982782
				шт.							369095	
			Итого по разделу: 2. Водопровод-система В1									18870799
			ИТОГО:					41612111	11907888	13008679	6304758	51750217
								5277070	2754238		3833350	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными		**1,3%**						**672 753**	**52 422 970**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**						**1 085 155**	**53 508 125**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2%**						**1 070 163**	**54 578 288**
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		**26%**						**14 190 355**	**15 417 679**
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		**46%**						**42 571 064**	**47 792 831**
			Итого в текущих ценах									**63 210 510**
			Итого с НДС		**12 %**						**7 585 261**	**70 795 771**
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									**63 216 194**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В. **Алибаев Р.Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нур-Құрылыс-80»
Әбілжан Г.