Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ Отдел строительства Енбекшиказахского района,Алматинская обл., Енбекшиказахский р-н, г.Есик, ул.Жамбыла, 21а — 060140010962

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54 — 070340007367

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №21-26 от 14.05.2021

Номер документа	Дата составления
31	16.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружние сети водопровода. Водозаборные сооружения."			шт	1	258 951 368,00	258 951 368,00	27 744 789,43
				Итого	1	x	258 951 368,00	27 744 789,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 16.07.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»

Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Наименование стротельства и его адрес «Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №21-26	14.05.2021 г.		004-028-431-032		

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1							НДС 12%	Всего к оплате
		в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»	0	256 896 198							30 827 544	287 723 742
С учетом тендерной скидки 10%		231 206 578							27 744 789	258 951 368
С учетом аванса 30%									19 421 353	181 265 957

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт
ТОО «Нур-Курылыс-80»
Әбілжан Қ. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек И.А.

Проверил

Приказа Министра инд
инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 201

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопр Водозаборные сооружения»**

(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважин**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-26** от **14.05.2021 г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2021** (месяц, год) **на** **02-01 Бурение скважин**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего ст с НР тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
			Раздел: 3. Бурение одной скважины									
1	1	Е11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/устойство зумфа/**		16	2760,24	0	44164	0	0	31798	
				м3		2760,24	0	44164	0		6077	
2	2	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9**		16	11821,59	8060,28	189145	128964	1450	92323	
				м бурения		3670,67	3117,79	58731	49885		22517	
3	3	Е11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.9 Кзтр=1,9, Кэм=1,9, Кмр=1,9[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,9; к времени эксплуатации машин - 1,9; к расходу материалов (кроме долот) - 1,9**		24	133065,49	86745,29	3193572	2081887	23513	1421613	
				м бурения		45340,48	24346,45	1088171	584315		369215	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
4	4	Е11-040101-0303 Изм. и доп. вып. 3#ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	94	9332,83	6363,38	877286	598157	6727	428209	
						2897,9	2461,41	272402	231373		104440	
5	5	Е11-040101-0310 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	266	105051,7	68483,13	27943753	18216512	205741	12439117	4
						35795,12	19220,88	9521501	5112755		3230630	
6	6	Е11-040101-0305 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (разбурка цементного стакана). Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	20	19211,77	12904,21	384235	258084	2634	182497	
						6175,85	4559,29	123517	91186		45339	
7	7	С124-030101-0188	Долота трехшарошечные МС диам.490мм	шт.	0,11	688671		75754		75754		
											6060	
8	8	С124-030101-0188	Долота трехшарошечные ТКЗ диам.490мм	шт.	3,74	688671		2575630		2575630		2
											206050	
9	9	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные МС диам. 394	шт.	0,83	382625		317579		317579		
											25406	
10	10	С124-030101-0185	Долота трехшарошечные СТ диам. 394	шт.	0,45	382625		172181		172181		
											13775	
11	11	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	56,45	37019		2089723		2089723		2
											167178	
12	12	С121-130703-1405	Вода	м3	330,53	29		9585		9585		
											767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88	т	0,0020617	1211364		2497		2497	200	
14	14	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0152895	53700		821		821	66	
15	15	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,069725	464395		32380		32380	2590	
16	16	С121-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	6,5475	84		550		550	44	
17	17	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,0307715	379162		11667		11667	933	
18	18	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021588	499577		1078		1078	86	
19	19	С121-130803-1001	Ветошь	кг	24,078	90		2167		2167	173	
20	20	С121-130209-0104	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	4,317	281		1213		1213	97	
21	21	С121-130816-2305	Резина прессованная	кг	1,3126	1143		1500		1500	120	
22	22	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	5,2876	652		3448		3448	276	
23	23	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4336	15142		6566		6566	525	
24	24	С123-030103-0604	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	7,379	1673		12345		12345	988	
			Итого по разделу: 3. Бурение одной скважины									5
			Раздел: 4.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-040201-0206 #ТЧ 04 п.3.53 Кзтр=1,5, Кэм=1,5	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 400 до 500 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5**		40,4	6818,18	3934,06	275455	158936	1363	133861	
			м закрепленной скважины			2850,39	1047,73	115156	42328		32745	
26	26	С123-010303-0184	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм**		41,208	34408		1417885		1417885		
				м							113431	
27	27	Е11-040201-0708	**Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Сварка**		2	3833,45	1147,22	7667	2294	941	3813	
				сварка		2215,5	27,54	4431	55		918	
28	28	Е11-040201-0808	**Трубы обсадные наружным диаметром 426 мм. Резка**		2	531,64	117,72	1063	235	119	696	
				резка		354,48	55,08	709	110		141	
29	29	Е11-040201-0206 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**		201	4556,7	2622,71	915897	527164	6781	443995	
			м закрепленной скважины			1900,26	698,48	381952	140395		108791	
30	30	С123-010303-0153	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 8 мм**		205,02	22079		4526637		4526637		
				м							362131	
31	31	Е11-040201-0704	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**		2	2834,3	866,42	5669	1733	644	2845	
				сварка		1645,8	27,54	3292	55		681	
32	32	Е11-040201-0804	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Резка**		2	398,55	88,29	797	177	89	522	
				резка		265,86	41,31	532	83		106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-040201-0206 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	120	4556,7	2622,71	546804	314725	4048	265072	
						1900,26	698,48	228031	83818		64950	
34	34	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	123,6	15659		1935452		1935452		
											154836	
35	35	Е11-040201-0702	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	2	2014,16	601,69	4028	1203	496	2003	
						1164,72	13,77	2329	28		483	
36	36	Е11-040201-0802	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	2	326,08	59,9	652	120	77	434	
						227,88	27,54	456	55		87	
37	37	Е11-040401-0101	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	80	1132,93	713,28	90634	57062	2623	39629	
						386,86	195,91	30949	15673		10421	
38	38	С124-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт	26,6666667	39815		1061733		1061733		
											84939	
39	39	Е11-040301-0103 #ТЧ 04 п.3.79 Кзтр=1,04, Кэм=1,04	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 400 до 450 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,04; к времени эксплуатации машин - 1,04	колонна	2	619574,97	366096,81	1239150	732194	0	630376	
						253478,16	117331,21	506956	234662		149562	
40	40	С121-130101-1502	Портландцемент тампонажный	т	3,15	25287		79654		79654		
											6372	
41	41	С121-130703-1405	Вода	м3	3,15	29		91		91		
											7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	Е11-040401-0301	**Засыпка гравия /щебня/ в межтрубное пространство /без стоимости фильтра/ при вращательном способе бурения скважины**		41,7928571	16287,9	0	680718	0	131384	466934	
				м3		13144,2	0	549334	0		91812	
43	43	Е11-040501-0102	**Деглинизация**		1,7492711	350295,36	260678,16	612762	455997	0	250525	
				сутки		89617,2	78873,27	156765	137971		69063	
44	44	Е11-040501-0102	**Откачка из скважины эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		1,7492711	350295,36	260678,16	612762	455997	0	250525	
				сутки		89617,2	78873,27	156765	137971		69063	
45	45	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Пробная откачка воды**		12,244898	140196,8	75642,8	1716696	926238	0	902823	
				сутки		64554	22187,8	790457	271687		209561	
46	46	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**		2	140196,8	75642,8	280394	151286	0	147461	
				сутки откачки		64554	22187,8	129108	44376		34228	
47	47	Ц13-070403-0418	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ10-120-60, масса 2,4 т. Монтаж оборудования**		2	172996,69	70422,72	345993	140845	44878	129153	
				шт.		80135	25728,36	160270	51457		38012	
48	48	СПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"	**Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 10-120-100, подача 120 м3/ч, напор 100 м, двигатель мощностью 45 кВт**		2	1020000		2040000		2040000		
				шт							163200	
49	49	Прайс-лист "Инвольт"	**Станция СУЗ-200 в комплекте с датчиками сухого хода**		2	383928,57		767857				
				шт						767857		
			Отпускная цена			383929		767857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		9214				
			Сметная стоимость оборудования					*777071*				
50	50	С123-010201-0205	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**		160	3743		598880		598880		
				м							47910	
51	51	С123-010201-0120	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**		150	519		77850		77850		
				м							6228	
52	52	С123-020103-0211	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**		64	4055		259520		259520		
				шт.							20762	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сто с НР и тен
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	С123-020101-1404	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	32	258		8256		8256	660	
54	54	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной подушки вокруг устья скважины	м3	1	24954,34 5084,73	1759,56 402,2	24954 5085	1760 402	18110	4993 2396	
			Итого по разделу: 4.									25
			ИТОГО:					58093963 14331063	25211571 7230640	17774260 767857	18271217 6047048	82
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными		1,3%						1 071 239	83 47
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%						1 727 917	85 20
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%						1 704 043	86 90
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		26%						22 595 616	24 54
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		46%						67 786 849	76 10
			Итого в текущих ценах									100 65
			Итого с НДС		12 %						12 078 179	112 72
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									101 45

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нұр-Құрылыс-80»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационой инфраструктуры под ИЖС в с.Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области. Генеральный план. Наружные сети водопровода. Водозаборные сооружения»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-26 от 14.05.2021 г.**

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 02-06 Наружные сети водоснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0327	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		7297,99	309,79	299,69	2260880	2187139	2330	347534	2817087
				м3 грунта		9,79	56,35	71412	411275		208673	
2	2	Е11-010102-0328	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		15434,63	397,69	382,32	6138178	5901036	7038	964626	7671029
				м3 грунта		14,91	71,89	230104	1109655		568224	
3	3	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		225,25	3312,29	0	746093	0	0	537187	1385942
				м3 грунта		3312,29	0	746093	0		102662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	479,25	4925,62	0	2360602	0	0	1699633	4385053
						4925,62	0	2360602	0		324819	
5	5	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	46864,47	213		9982132				10780703
											798571	
6	6	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4815,16	21,22	17,93	102193	86327	439	36107	149364
						3,2	7,21	15427	34722		11064	
7	7	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15988,36	23,18	19,54	370642	312448	2187	130808	541565
						3,5	7,86	56006	125671		40116	
8	8	Е11-010102-0326	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25591,4	236,77	229,03	6059321	5861174	7002	931358	7549933
						7,47	43,08	191145	1102408		559254	
9	9	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42481,47	213		9048553				9772438
											723884	
10	10	Е11-010101-0325	Засыпка траншеи мягким грунтом экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3 грунта	2155,5	122,01	117,6	263002	253496	0	36303	323249
						4,41	18,98	9506	40915		23944	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3 грунта	249,43	814,2	0	203088	0	0	146223	377257
						814,2	0	203088	0		27945	
12	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16182,26	35,44	35,44	573496	573496	0	154574	786316
						0	13,27	0	214686		58246	
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13554,01	163,62	76,47	2217738	1036424	0	1203293	3694713
						87,16	36,15	1181313	489927		273682	
14	14	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16182,26	82,48	69,74	1334723	1128473	46929	310445	1776781
						9,85	16,8	159321	271852		131613	
			Итого по разделу: 7. Земляные работы									52011428

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 8. Водопровод-система В1									
15	15	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	531,4200001	3258,41 1078,14	159,57 48,2	1731582 572945	84796 25612	1073840	592571 185932	2510085
16	16	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,8716	5074353,5 368368	196846,89 58836,32	4422807 321070	171572 51282	3930165	368628 383315	5174749
17	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2,2	3367053,4 318136	151527,52 45113,16	7407518 699899	333361 99249	6374258	791157 655894	8854568
18	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3	1741986,35 254334	107032,47 31520,59	5225959 763002	321097 94562	4141860	848988 485996	6560943
19	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	6,343	28290,83 9179,1	19111,73 4513,22	179449 58223	121226 28627	0	62532 19358	261339
20	23	С121-130809-1307	**Лента сигнальная полиэтиленовая**	м	6343	71		450353		450353	36028	486381
21	24	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,086	6558894,99 567760	529464,64 174652,84	564065 48827	45534 15020	469704	63209 50182	677456
22	25	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,086	2992737,63 370852	239727,68 44331,58	257375 31893	20617 3813	204866	35349 23418	316142
23	27	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,185	4679394,04 543600	241253,44 84088,16	865688 100566	44632 15556	720490	114961 78452	1059101
24	28	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,185	2282885,33 341504	212408,08 40440,85	422334 63178	39295 7482	319860	69953 39383	531670

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	30	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,5	3153103,1 407700	112429,28 42803,78	1576552 203850	56215 21402	1316487	222999 143964	1943515
26	31	E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,5	1502237,64 273470	38787,56 872,66	751119 136735	19394 436	594990	135800 70953	957872
27	33	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	6558894,99 567760	529464,64 174652,84	203326 17601	16413 5414	169312	22785 18089	244199
28	34	E11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	2992737,63 370852	239727,68 44331,58	92775 11496	7432 1374	73847	12742 8441	113958
29	36	E11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	5644238,04 543600	241253,44 84088,16	169327 16308	7238 2523	145782	18642 15038	203007
30	37	E11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	2282885,33 341504	212408,08 40440,85	68487 10245	6372 1213	51869	11344 6386	86217
31	39	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,06	3153103,1 407700	112429,28 42803,78	189186 24462	6746 2568	157978	26760 17276	233222
32	40	E11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	1502237,64 273470	38787,56 872,66	90134 16408	2327 52	71399	16296 8514	114945
33	42	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1449,11 524,12	924,99 261,3	8695 3145	5550 1568	0	4665 1069	14429
34	43	C123-020302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	10585		10585		10585	847	11432

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	44	С123-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4569		4569		4569	366	4935
36	45	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1932		7728		7728	618	8346
37	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	168,0000073	1449,11 524,12	924,99 261,3	243450 88053	155398 43898	0	130631 29927	404008
38	47	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	4440		177600		177600	14208	191808
39	48	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41	3037		124517		124517	9961	134478
40	49	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	1411		136867		136867	10949	147816
41	50	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4	1049024,39 514704,2	515599,11 154628,69	419610 205882	206240 61851	7488	265056 54773	739439
42	54	С123-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (крест диам.219м; крест диам.159мм; крест диам.108мм)	т	0,07	341039		23873		23873	1910	25783
43	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход (полиэтилен-сталь). Установка	шт.	12	1449,11 524,12	924,99 261,3	17389 6289	11100 3136	0	9331 2138	28858
44	56	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	9418		197778		197778	15822	213600
45	57	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	17203		86015		86015	6881	92896

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	58	С123-020304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200х219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	20789		145523		145523	11642	157165
47	59	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5	2690,03 2353,78	213,73 13,77	13450 11769	1069 69	613	11719 2014	27183
48	60	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5	6620		33100		33100	2648	35748
49	61	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	27	1702,93 1481,4	128,59 13,77	45979 39998	3472 372	2509	39966 6876	92821
50	62	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	27	4658		125766		125766	10061	135827
51	63	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	135	1120,14 987,6	71,28 0	151219 133326	9623 0	8270	131993 22657	305868
52	64	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	135	2785		375975		375975	30078	406053
53	65	С123-020103-0213	Фланцы стальные прижимные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5	6620		33100		33100	2648	35748
54	66	С123-020103-0212	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	27	4658		125766		125766	10061	135827
55	67	С123-020103-0210	Фланцы стальные прижимные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	135	2785		375975		375975	30078	406053
56	68	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,86	179,76 35,25	2,64 0,41	155 30	2 0	122	21 14	190
57	69	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,86	92,74 26,97	1,68 0,28	80 23	1 0	55	16 8	104
58	70	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		5	6527,58	2040,32	32638	10202	2859	22566	59620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			3915,52	643,22	19578	3216		4416	
59	71	С123-040102-2607	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 200, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	5	160673		803365		803365		867634
											64269	
60	72	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		4	3105,89	193,27	12424	773	1877	10057	24280
			задвижка или клапан			2443,38	96,39	9774	386		1798	
61	73	С123-040102-2606	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	4	84934		339736		339736		366915
											27179	
62	74	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		15	2119,61	82,83	31794	1242	4911	25998	62416
			задвижка или клапан			1709,4	41,31	25641	620		4623	
63	75	С123-040102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	15	68861		1032915		1032915		1115548
											82633	
64	86	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,7	77822,24	14998,77	54476	10499	17584	29448	90637
			т фасонных частей			37703,1	4789,73	26392	3353		6714	
65	87	С123-020803-0310	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	3	214822		644466		644466		696023
											51557	
66	88	С123-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	187116		1122696		1122696		1212512
											89816	
67	89	С123-020803-0210	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200Х150 ГОСТ 5525-88	шт.	3	139208		417624		417624		451034
											33410	
68	90	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	3	142205		426615		426615		460744
											34129	
69	102	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,487	13442482,48	554627,44	6546489	270104	5952087	411445	7514568
			км трубопровода			665910	187479,7	324298	91303		556635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	103	Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,487	3684476,43	277815,96	1794340	135296	1449204	232540	2189031
						430882	51436,79	209840	25050		162150	
71	104	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,028	16276989,86	702171,44	455756	19661	414786	27617	522042
						761040	235230,7	21309	6586		38670	
72	105	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,028	4325586,2	307585,31	121116	8612	99169	14787	146775
						476238	57189,88	13335	1601		10872	
73	106	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 355 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,006	16175135,21	839126,44	97051	5035	86444	7168	112556
						928650	278099,12	5572	1669		8338	
74	107	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	5283086,29	755030,11	31699	4530	24706	3654	38181
						410343	204829,72	2462	1229		2828	
75	108	Е11-221401-0303	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	6	1517,41	8,67	9104	52	1633	7362	17784
						1236,55	2,89	7419	17		1317	
76	109	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	28	1454,15	8,11	40716	227	5904	34311	81030
						1235,17	2,62	34585	73		6002	
77	110	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	37	1324,25	7,56	48997	280	5717	42657	98986
						1162,19	2,34	43001	87		7332	
			Итого по разделу: 8. Водопровод-система В1									50214101
			Раздел: 9. Колодцы водопроводные									
78	111	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диам. 1500мм**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	110,0000003	22436,65	9324,37	2468031	1025680	274780	1578447	4370197
						10614,28	3880,19	1167571	426820		323718	
79	112	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	150	22383		3357450		3357450		3626046
											268596	
80	113	С121-040302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	150	23296		3494400		3494400		3773952
											279552	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	114	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	300	15100		4530000		4530000	362400	4892400
82	115	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	150	2917		437550		437550	35004	472554
83	116	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	150	1740		261000		261000	20880	281880
84	117	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих диам. 2000мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,28	22436,65 10614,28	9324,37 3880,19	118465 56043	49233 20487	13189	75765 15538	209769
85	118	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колдцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	30958		495328		495328	39626	534954
86	119	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные дя колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	48327		773232		773232	61859	835091
87	120	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонныеля колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	32	24546		785472		785472	62838	848310
88	121	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	2917		46672		46672	3734	50406
89	122	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	1740		27840		27840	2227	30067
90	123	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	83	24436		2028188		2028188	162255	2190443
91	124	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	166	595		98770		98770	7902	106672
92	125	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9	81,2 26,97	1,68 0,28	154 51	3 1	100	36 15	205
93	126	С121-060304-0401	Лестницы пристае и прислоненные с ограждениями	т	0,7	573646		401552		401552	32124	433676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	127	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,98	717806,61	7051,33	1421257	13962	1281829	151364	1698431
			т стальных элементов			63366,8	1418,31	125466	2808		125810	
95	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		84	91,15	2,36	7657	198	3583	2690	11175
				м2		46,14	0,28	3876	23		828	
96	129	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		84	81,2	1,68	6821	141	4415	1579	9072
				м2		26,97	0,28	2265	23		672	
97	130	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка гильз в колодцах		0,97	74760,96	1332,96	72518	1293	0	65331	148877
				т		73428	584,22	71225	567		11028	
98	131	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		1,1	19634		21597		21597		23325
				м							1728	
99	132	С123-010201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		5,2	14272		74214		74214		80152
				м							5937	
100	133	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		29	12277		356033		356033		384516
				м							28483	
101	134	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0011	5992986,92	830056,94	6592	913	5149	768	7950
				км трубопровода		482448	223215,8	531	246		589	
102	135	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0052	5283086,29	755030,11	27472	3926	21412	3167	33090
				км трубопровода		410343	204829,72	2134	1065		2451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	136	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,029	4325586,2 476238	307585,31 57189,88	125442 13811	8920 1659	102711	15315 11261	152017
104	138	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,65	34078,73 10861,56	2893,83 1459,77	226624 72229	19244 9707	135150	81117 24619	332360
105	139	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,3	81103		24331		24331	1946	26277
106	140	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1740		1740		1740	139	1879
107	141	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,4	879,93 287,47	21,36 2,75	42588 13914	1034 133	27641	13064 4452	60104
108	142	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,01707	573646		9792		9792	783	10576
109	143	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов , при сейсмике	т	0,0524	717806,61 63366,8	7051,33 1418,31	37613 3320	369 74	33923	4006 3330	44948
110	144	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,49503	91,15 46,14	2,36 0,28	45 23	1 0	21	16 5	6
111	145	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,49503	81,2 26,97	1,68 0,28	40 13	1 0	26	9 4	5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	146	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство, бетон класса В7,5		0,55	15347,98	1111,55	8441	611	7114	777	9956
				м3		1302,75	249,65	717	137		737	
			Итого по разделу: 9. Колодцы водопроводные									25691442
			ИТОГО:					105072377	20628776	54327281	13369266	127916976
								11085634	4887130		9475328	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными		1,3%						1 662 921	129 579 897
			Итого с зимними удорожаниями		2,07%						2 682 304	132 262 201
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		2%						2 645 244	134 907 445
			Итого в текущих ценах на 2020 год - 22 %, К=1,08649		26%						35 075 936	38 109 653
			Итого в текущих ценах на 2021 год - 78 %, К=1,12266		46%						105 227 807	118 135 050
			Итого в текущих ценах									156 244 703
			Итого с НДС		12 %						18 749 364	174 994 067
			Итого с учетом тендерной скидки к=1,11111111071171									157 494 660

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдела строительства Енбекшиказахского района»
Смагулов А. М.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита»
Ведутенко И. В.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Нур-Курылыс-80»
Әбілжан Г. К.