Форма 3

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц года

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: **№320 от 23.10.2018 г.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/							
			в том числе				в том числе		
		С начала года по отчетный месяц	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь	за отчетный месяц всего	СМР	прочие затраты	оборуд., мебель и инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района	69 440 000	9 469 456			9 469 456	9 469 456		
2	**Всего к оплате**	**69 440 000**	**9 469 456**			**9 469 456**	**9 469 456**		

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел образования Сайрамского района"

К.Шалиева

Технадзор:
Директор ТОО "Raiymbek&company"

Б.Анарбеков

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С. Аширметов

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сайрамского района"
Инженер: ТОО "Raiymbek&company"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Наименование стройки : Капитальный ремонт зданий ОСШ им.Бокейхана Сайрамского района
Договор: №320 от 23.10.2018 г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**									
		НР - 81%; СП - 8%	м2	2,78	2716,52	650,86	7552	1809	2717	2788	11167
					1088,64	149,33	3026	415		827	
		ВИТРАЖИ									
2	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ В1,В2**									
		НР - 62,1%; СП - 8%	м2	49,928	7229,60	530,69	360960	26497	202	215065	622107
					6694,86	241,54	334261	12060		46082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				368512	28306	2919	217853	633274
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				337288	12475	--	46909	
		Материалы	Тенге				7552				
		Всего заработная плата	Тенге				2716				
		Накладные расходы	Тенге					3442			
		Сметная прибыль	Тенге				2788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11167				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3442			3
		Материалы	Тенге				360960				
		Всего заработная плата	Тенге				202				
		Накладные расходы	Тенге					346321			
		Сметная прибыль	Тенге				215065				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46082				
							622107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							604130
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					346321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				633274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299
		Сметная заработная плата	Тенге					349762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								633274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				337288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28306			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12475			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2919		
		- Накладные расходы	Тенге							217853	
		- Сметная прибыль	Тенге							46909	
		БЛОК 2									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.382 - 116,47 м2									
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/**	м3 подстилающего слоя	3,377504	20508,98	10,20	69269	34	56952	10391	86033
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	12283	--		6373	
2	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	42,2188	715,28	32,66	30198	1379	14663	12510	46125
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	14156	631		3417	
3	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/**	м2 покрытия	42,2188	4591,51	146,99	193848	6206	144110	39085	251567
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	43532	2668		18635	
4	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	44,32974	1744,29	14,76	77324	654	64757	10257	94587
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	11913	211		7006	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
5	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	11,29	2716,52	650,86	30669	7348	11030	11321	45350
		НР - 81%; СП - 8%			1088,64	149,33	12291	1686		3359	
6	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,34	2184,77	501,19	7297	1674	2269	3041	11165
		НР - 81%; СП - 8%			1004,05	120,05	3354	401		827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				408606	17296	293781	86605	534827
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97527	5597	--	39617	
		Материалы	Тенге				408606				
							293783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3						
	Всего заработная плата										604130
		Накладные расходы	Тенге					103124			
		Сметная прибыль	Тенге				86605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				534828				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					103124			106
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				534828				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					103124			106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97527				534827
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5597			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						293781		
		- Накладные расходы	Тенге							86605	
		- Сметная прибыль	Тенге							39617	
		ГАЛЕРЕЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка потолка от известковой покраски**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	88,98	140,26	--	12481	--	--	8986	23184
					140,26	--	12481	--		1717	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с поверхности ВНУТРЕННИХ СТЕН**									
		НР - 84%; СП - 8%	м2	93,26	179,82	--	16770	--	--	14087	33326
					179,82	--	16770	--		2469	
		ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА									
3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия мозаично бетонных полов на гравии. Разборка /толщ.140мм/**									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	12,4572	13565,26	5595,76	168985	69708	--	110022	301327
		СП - 8%			7969,50	2544,76	99278	31701		22321	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**			--	--	--	--		202	
		СП - 8%	т	35,5125798	120,00	--	4262	--		--	4602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			--	--	--	--		341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215532	69708	--	140665	384691
	Всего заработная плата		Тенге				139042	31701	--	28497	
	Транспортные расходы		Тенге				215532				
		Накладные расходы	Тенге					170742			
		Сметная прибыль	Тенге				6783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28496				
		Сметная заработная плата	Тенге				384692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					170742			175
							384692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					170742			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 в.6 (1ЭТАЖ)									
		ДЕТ.1 - 4,92 м3									
7	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН	м3 изоляции	4,92	15006,31	1882,46	73831	9262	46234	17975	99151
		НР - 84,6%; СП - 8%			3726,55	591,98	18335	2913		7344	
		ПО ТИПУ УЗЛА ДЕТ.382 - 88,98 м2									
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5 толщ.80мм/	м3 подстилающего слоя	7,1184	20508,98	10,20	145991	73	120031	21900	181323
		НР - 84,6%; СП - 8%			3636,58	--	25887	--		13431	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,98	715,28	32,66	63646	2906	30905	26366	97213
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	29835	1331		7201	
10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ/	м2 покрытия	88,98	4591,51	146,99	408552	13079	303726	82375	530201
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	91747	5623		39274	
11	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	93,429	1744,29	14,76	162967	1379	136481	21617	199351
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	25107	445		14767	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями	м2 отделываемой поверхности	88,98	828,76	5,41	73743	481	26675	33646	115980
		НР - 72%; СП - 8%			523,57	1,61	46587	144		8591	
13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,98	815,86	5,49	72595	489	21164	36838	118187
		НР - 72%; СП - 8%			572,52	2,49	50942	221		8755	
		СТЕНЫ									
14	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,26	1433,53	86,95	133691	8109	39075	66665	216384
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	86507	6084		16028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	38,04	678,94	5,18	25827	197	8296	12545	41441
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	17334	89		3070	
16	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	55,22	803,10	3,68	44347	203	13384	22213	71885
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	30760	92		5325	
17	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2	9,84	3073,12	49,85	30239	491	8034	15806	49729
		НР - 72%; СП - 8%			2206,71	24,26	21714	239		3684	
18	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	9,84	678,94	5,18	6681	51	2146	3245	10720
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	4484	23		794	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /Металлдверь/**	м2 окрашиваемой поверхности	18,36	277,36	1,18	5092	22	2731	1691	7326
		НР - 72%; СП - 8%			127,39	0,54	2339	10		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1247202	36741	758882	362882	1738891
							451577	17212	--	128807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247202				
	Материалы		Тенге				758884				
	Всего заработная плата		Тенге					468790			
		Накладные расходы	Тенге				362882				
		Сметная прибыль	Тенге				128807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1738891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					468790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1738891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					468790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2123582
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				590619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						758882		
		- Перевозка грузов	Тенге				6783				
		- Накладные расходы	Тенге							503547	
		- Сметная прибыль	Тенге							157304	

ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	м2	61,048	700,81	0,25	42783	15	4362	27657	76075
		НР - 72%; СП - 8%			629,11	0,11	38406	7		5635	
2	1212-0103-0213 РСНБ РК 2015	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	442,68	792,23	0,25	350705	111	75829	197867	592458
		НР - 72%; СП - 8%			620,69	0,11	274765	50		43886	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**668533**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				313171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80191		
		- Накладные расходы	Тенге							225524	
		- Сметная прибыль	Тенге							49521	
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		БЛОК 2									
		ВРУ1									
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	23466,51	3524,65	23467	3525	15266	4174	29852
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	1120,94	4676	1121		2211	
2	1308-0303-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Переключатель на плите с центральнорехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	5792,79	95,31	11586	191	1171	7401	20505
		НР - 72%; СП - 8%			5112,00	27,34	10224	55		1519	
3	ТОО "Инвольт" стр.6	**Переключатель ПЦ-2 250А /КЭАЗ/**	шт	2	14553,57	--	29107	--		--	29107
					--	--	--	--	29107	--	
4	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	6	2948,73	395,72	17692	2374	1806	10282	30213
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	128,20	13512	769		2238	
5	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	6	3026,00	--	18156	--	18156	--	19608
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	1119,57	80,97	2239	162	43	1504	4042
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	2034	55		299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2307-0501-1014 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, CA4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3x220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	2	20079,00	--	40158	--	40158	--	43371
		СП - 8%			--	--	--	--		3213	
		ВРУ2									
8	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	23466,51	3524,65	23467	3525	15266	4174	29852
		НР - 72%; СП - 8%			4676,00	1120,94	4676	1121		2211	
		ЩС-К									
9	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
10	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3332,25	111,98	6664	224	2008	3230	10686
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	4432	55		792	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1977,38	26,21	11864	157	5059	4787	17983
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1332	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3332,25	111,98	3332	112	1004	1615	5343
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		396	
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	1977,38	26,21	19774	262	8432	7978	29972
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2220	
		2ЩС									
15	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3332,25	111,98	3332	112	1004	1615	5343
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1977,38	26,21	11864	157	5059	4787	17983
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1332	
		1ЩЛ, 2ЩЛ, 3ЩЛ, 4ЩЛ									
18	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	4	3412,53	918,05	13650	3672	626	7521	22865
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	9352	1094		1694	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	1977,38	26,21	71186	944	30354	28719	107898
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	39888	--		7992	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
20	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19	431,89	4,20	8206	80	130	5772	15096
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	7996	21		1118	
21	2307-0220-0515 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	387,00	--	7353	--	7353	--	7941
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
22	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16	422,47	3,24	6760	52	349	4591	12259
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	6359	17		908	
23	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	364,00	--	5824	--	5824	--	6290
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
24	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	88	48,00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
25	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	35	78,00	--	2730	--	2730	--	2948
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				352873	18302	166493	103790	490867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							138971	5182	29107	34202	
	Стоимость оборудования		Тенге				29107				
	Заготов.складские расходы		Тенге				349				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29456				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				323765				
	Материалы		Тенге				88047				
	Всего заработная плата		Тенге					144153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78445				
		Накладные расходы	Тенге				103790				
		Сметная прибыль	Тенге				34204				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				461760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					144153			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					144153			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
		БЛОК 1									
		ЩО-1/1									
26	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
27	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3332,25	111,98	3332	112	1004	1615	5343
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		396	
29	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-294Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	16	1977,38	26,21	31638	419	13491	12764	47954
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	17728	--		3552	
31	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	429,00	--	5148	--	5148	--	5560
		СП - 8%			--	--	--	--		412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ЩАО-1/1									
33	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
34	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	1977,38	26,21	9887	131	4216	3989	14986
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1110	
36	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
37	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	429,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ЩО-1/2									
38	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
39	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
40	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3332,25	111,98	3332	112	1004	1615	5343
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		396	
41	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	1977,38	26,21	23729	315	10118	9573	35966
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		2664	
43	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	429,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
44	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		ЩО-1/3									
45	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
46	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
47	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3332,25	111,98	3332	112	1004	1615	5343
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		396	
48	2307-0204-0764 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	1977,38	26,21	23729	315	10118	9573	35966
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		2664	
50	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	429,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
51	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
52	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	9	2999,87	1088,07	26999	9793	1845	15255	45634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	15361	5827		3380	
53	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	346	2145,41	783,04	742311	270932	70950	406063	1240244
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	400429	163547		91870	
54	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	48	2605,16	850,95	125047	40846	33	79427	220832
		НР - 72%; СП - 8%			1753,50	544,73	84168	26147		16358	
55	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	3	1655,45	602,62	4966	1808	387	2856	8448
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	2771	1196		626	
56	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	13	1179,79	141,12	15337	1835	1040	9259	26564
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	12462	398		1968	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
57	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	94	422,47	3,24	39713	304	2048	26974	72022
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	37361	103		5335	
58	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	94	364,00	--	34216	--	34216	--	36953
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
59	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48	355,19	3,24	17049	155	622	11754	31107
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	16272	52		2304	
60	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	48	306,00	--	14688	--	14688	--	15863
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
61	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	46	355,19	3,24	16339	149	596	11264	29811
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	15594	50		2208	
62	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	46	315,00	--	14490	--	14490	--	15649
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	911,64	17,24	2735	52	298	1723	4814
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	2385	8		357	
64	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р51324.1-2012	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
65	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	198	48,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
66	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	191	78,00	--	14898	--	14898	--	16090
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
		БЛОК 2									
		ЩО-2/1									
67	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
68	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665,00	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	1977,38	26,21	23729	315	10118	9573	35966
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		2664	
70	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
71	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	429,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
72	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ЩАО-2/1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	3412,53	918,05	3413	918	157	1880	5716
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	273,40	2338	273		423	
74	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
75	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2482,14	26,21	7446	79	4043	2393	10627
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		787	
76	2307-0204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2518,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
77	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									
78	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	6	2999,87	1088,07	17999	6528	1231	10170	30423
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	10240	3884		2254	
79	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник OPL/S 436 HF (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	6	28386,61	--	170320	--	170320	--	183945
		СП - 8%			--	--	--	--		13626	
80	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	68	2145,41	783,04	145888	53247	13944	79804	243747
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	78697	32142		18055	
81	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник OPL/S 236 HF (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	36	12925,89	--	465332	--	465332	--	502559
		СП - 8%			--	--	--	--		37227	
82	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник OPL/S 236 HF+Grid 2x36 SPORT (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	22	19721,43	--	433871	--	433871	--	468581
		СП - 8%			--	--	--	--		34710	
83	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	Светильник BAT 236 HF new (в компл. стартер) /Световые технологии/	шт	10	8158,04	--	81580	--	81580	--	88107
		СП - 8%			--	--	--	--		6526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1946,81	858,91	3894	1718	259	2177	6556
					958,58	553,00	1917	1106		486	
85	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник RKL 218 /Световые технологии/**									
		СП - 8%	шт	2	14908,93	--	29818	--	29818	--	32203
					--	--	--	--		2385	
86	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1655,45	602,62	6622	2410	518	3808	11264
					923,51	398,67	3694	1595		834	
87	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник NBT 11 F126 /Световые технологии/**									
		СП - 8%	шт	4	9829,46	--	39318	--	39318	--	42463
					--	--	--	--		3145	
88	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1179,79	141,12	8259	988	561	4986	14304
					958,58	30,62	6710	214		1060	
89	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Светильник MARS 2211-6 /Световые технологии/**									
		СП - 8%	шт	7	11790,18	--	82531	--	82531	--	89134
					--	--	--	--		6602	
90	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**									
		СП - 8%	шт.	160	308,00	--	49280	--	49280	--	53222
					--	--	--	--		3942	
91	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Лампа люминесцентная компактная MASTER PL-T 26W/840/4P цоколь G24g-3 /Philips/**									
		СП - 8%	шт	4	1434,82	--	5739	--	5739	--	6198
					--	--	--	--		459	
92	ТОО "Каз Свет GrOuP" стр.7	**Лампа люминесцентная компактная MASTER PL-L 18W/840 2G11 /Philips/**									
		СП - 8%	шт	4	1071,43	--	4286	--	4286	--	4629
					--	--	--	--		343	
		КАБЕЛИ									
93	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	135	101,79	3,24	13742	437	3004	7523	22966
					76,30	1,09	10301	148		1701	
94	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	340	86,43	1,62	29385	551	6598	16144	49171
					65,40	0,55	22236	186		3642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	145	156,16	2,43	22643	352	4905	12603	38066
		НР - 72%; СП - 8%			119,90	0,82	17386	119		2820	
96	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1377	268610,00	--	36988	--	36988	--	39947
		СП - 8%			--	--	--	--		2959	
97	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4947	169802,00	--	84001	--	84001	--	90721
		СП - 8%			--	--	--	--		6720	
		ТРУБЫ									
98	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка под штукатурку по стенам**	м	475	376,72	15,15	178944	7194	57845	83040	282943
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	113905	1429		20959	
99	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	484,5	29,00	--	14051	--	14051	--	15175
		СП - 8%			--	--	--	--		1124	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
100	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	14	422,47	3,24	5915	45	306	4017	10727
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	5564	15		795	
101	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	14	364,00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
102	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	15	355,19	3,24	5328	49	194	3673	9721
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	5085	16		720	
103	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	15	306,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
104	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	46	355,19	3,24	16339	149	596	11264	29811
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	15594	50		2208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**									
		СП - 8%	шт.	46	315,00	--	14490	--	14490	--	15649
					--	--	--	--		1159	
106	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	911,64	17,24	2735	52	298	1723	4814
					794,92	2,73	2385	8		357	
107	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /ВС20-1-0-ГПБ/**									
		СП - 8%	шт.	3	808,00	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--		194	
108	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**									
		СП - 8%	шт.	28	48,00	--	1344	--	1344	--	1452
					--	--	--	--		108	
109	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**									
		СП - 8%	шт.	38	78,00	--	2964	--	2964	--	3201
					--	--	--	--		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3333432	407010	1958752	869497	4539161
	Стоимость монтажных работ		Тенге				967674	239964	--	336229	
	Материалы		Тенге				3333432				
	Всего заработная плата		Тенге				224133				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1207637			
		Накладные расходы	Тенге				1734616				
		Сметная прибыль	Тенге				869499				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				336235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4539166				
		Сметная заработная плата	Тенге								1083
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1207637			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4539166				
		Сметная заработная плата	Тенге								1083
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1207637			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4892207
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1106645				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					425312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					245146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2125245		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						29107		
		- Накладные расходы	Тенге							973287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								370431	
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	12	1543,86	0,24	18526	3	287	11124	32023
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	18236	--		2372	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	48	1176,84	0,90	56488	43	2397	32969	96614
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	54048	--		7157	
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	48	232,00	--	11136	--	11136	--	12027
		СП - 8%			--	--	--	--		891	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	44	2355,37	2,40	103636	106	4442	60444	177206
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	99088	--		13126	
8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	44	729,00	--	32076	--	32076	--	34642
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	9	1184,01	--	10656	--	522	6182	18185
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	10134	--		1347	
10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	9	825,00	--	7425	--	7425	--	8019
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
11	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	6	259,42	--	1557	--	180	992	2752
		НР - 72%; СП - 8%			229,54	--	1377	--		204	
12	ТОО "Комплексная безопасность" стр.8	**Устройство контроля шлейфа УКШ-1**	шт	6	4491,07	--	26946	--	26946	--	29102
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
13	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	9	3013,19	2,85	27119	26	975	15932	46495
		НР - 61%; СП - 8%			2902,00	--	26118	--		3444	
14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К**	шт.	9	1387,00	--	12483	--	12483	--	13482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**									
		НР - 61%; СП - 8%	м кабеля	660	600,01	66,23	396010	43711	126876	144444	583690
16	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**			341,55	17,23	225423	11370		43236	
		СП - 8%	км	0,66	18675,00	--	12326	--	12326	--	13312
17	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**			--	--	--	--		986	
		НР - 72%; СП - 8%	м	258	86,43	1,62	22298	418	5007	12250	37312
18	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**			65,40	0,55	16873	141		2764	
		СП - 8%	км	0,26316	169802,00	--	44685	--	44685	--	48260
19	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.**			--	--	--	--		3575	
		НР - 72%; СП - 8%	м	258	240,37	9,06	62015	2338	20306	28906	98194
20	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**			152,60	3,01	39371	776		7274	
		СП - 8%	м	263,16	29,00	--	7632	--	7632	--	8242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								1279858
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				492921				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					12287			
		- Накладные расходы	Тенге						330625		
		- Сметная прибыль	Тенге							314864	
										94806	

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ, ЗВОНКОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ, ЗВУКОФИКАЦИЮ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

1	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	**Часы первичные электрические. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	3775,29	--	3775	--	7	2298	6560
2	ТОО "Стендинг" стр.9	**Часовая станция Standing с доставкой**			3768,00	--	3768	--		486	
		СП - 8%	шт	1	88546,43	--	88546	--	88546	--	95630
3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**			--	--	--	--		7084	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	8	2078,62	--	16629	--	69	10102	28869
					2070,00	--	16560	--		2138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТОО "Стендинг" стр.9	**Часы вторичные Standing 114 с гальванической развязкой, с доставкой**									
		СП - 8%	шт	8	41007,14	--	328057	--	328057	--	354302
					--	--	--	--		26245	
5	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	577,77	--	578	--	4	350	1002
					573,50	--	574	--		74	
6	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**									
		СП - 8%	шт.	1	135,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
7	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	243	101,79	3,24	24736	787	5408	13541	41338
					76,30	1,09	18541	266		3062	
8	2306-0401-3002 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,8**									
		СП - 8%	км	0,24786	56632,00	--	14037	--	14037	--	15160
					--	--	--	--		1123	
9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	243	376,72	15,15	91544	3680	29593	42482	144748
					239,80	3,01	58271	731		10722	
10	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**									
		СП - 8%	м	247,86	24,00	--	5949	--	5949	--	6425
					--	--	--	--		476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				573986	4467	471805	68773	694180
	Стоимость монтажных работ		Тенге				97714	997	--	51421	
	Материалы		Тенге				573986				
	Всего заработная плата		Тенге				35081				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98710			
		Накладные расходы	Тенге				436724				
		Сметная прибыль	Тенге				68772				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				51421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				694179				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					98710			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				694179				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
								98710			
		РАЗДЕЛ 2. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
11	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	1061,30	--	4245	--	105	2525	7312
					1035,00	--	4140	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТПК "Электрокомплект стр.10	**Звонок громкого боя МЗМ-1**	шт	4	4607,14	--	18429	--	18429	--	19903
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
13	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Кнопка утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	339	1		48	
14	ТПК "Электрокомплект " стр.10	**Кнопка без фиксации, черный ПКЕ112-1У2, 220В, 6,3А скр.монтаж /TDM/**	шт	1	334,82	--	335	--	335	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
15	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
16	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	83	86,43	1,62	7173	134	1611	3941	12004
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	5428	45		889	
17	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,08466	169802,00	--	14375	--	14375	--	15525
		СП - 8%			--	--	--	--		1150	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	83	376,72	15,15	31268	1257	10108	14510	49441
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	19903	250		3662	
19	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	84,66	24,00	--	2032	--	2032	--	2194
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				78291	1395	47086	21221	107473
							29811	296	--	7961	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				78291				
	Материалы		Тенге				11837				
	Всего заработная плата		Тенге					30107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35249				
		Накладные расходы	Тенге				21221				
		Сметная прибыль	Тенге				7961				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				107473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					30107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					30107			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
20	1310-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-69 каналов**	антенна	1	66196,00	--	66196	--	--	40380	115102
		НР - 61%; СП - 8%			66196,00	--	66196	--		8526	
21	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	1	27031,00	--	27031	--	27031	--	29193
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
22	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм**	шт.	1	12475,00	--	12475	--	12475	--	13473
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
23	1310-0501-0116 РСНБ РК 2015	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	1	3420,95	--	3421	--	--	2087	5948
		НР - 61%; СП - 8%			3420,95	--	3421	--		441	
24	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.11	**Усилитель телевизионного сигнала MA 024**	шт	1	19285,71	--	19286	--	19286	--	20829
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
25	ТОО "Орбита ElECTrOniCs" стр.11	**Ответвитель ТВ кабеля ТАР 1**	шт	3	361,61	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	422,47	3,24	1690	13	87	1148	3065
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	1590	4		227	
27	ТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn" стр.14	**Розетка TV оконечная 10дБ 2400мГц Valena 774430**	шт	4	3408,04	--	13632	--	13632	--	14723
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
28	ТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn" стр.13	**Рамка для розетки 774451**	шт	4	208,93	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТОО "KAzAKHsTAn NETwOrK COnsTruCTiOn" стр.12	**Встраиваемая монтажная коробка Baribox 80109**	шт	4	169,64	--	679	--	679	--	733
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
30	1310-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	123	762,64	84,91	93804	10444	28619	35048	139160
		НР - 61%; СП - 8%			445,05	22,07	54741	2715		10308	
31	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,123	88875,00	--	10932	--	10932	--	11806
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
32	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	10	221,58	17,50	2216	175	297	1283	3779
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	3,83	1744	38		280	
33	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,00616	200508,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				254516	10632	116194	79946	361220
							127692	2757	--	26758	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				253281				
	Материалы		Тенге				29003				
	Всего заработная плата		Тенге					130449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85955				
		Накладные расходы	Тенге				79945				
		Сметная прибыль	Тенге				26658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				359885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					130449			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1235				
		Сметная прибыль	Тенге				99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				361219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					130449			
		РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
34	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	577,77	--	578	--	4	350	1002
		НР - 61%; СП - 8%			573,50	--	574	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
36	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	4420,00	--	17680	--	17680	--	19094
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
37	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	4	422,47	3,24	1690	13	87	1148	3065
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	1590	4		227	
38	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /РТ10-КБ Кварта/**	шт.	4	383,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
39	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	165	363,33	29,79	59949	4915	31719	14993	80936
		НР - 61%; СП - 8%			141,30	7,66	23315	1263		5995	
40	2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4**	км	0,165	17666,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87201	4928	56795	16491	111987
							25478	1268	--	8295	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87201				
	Материалы		Тенге				31810				
	Всего заработная плата		Тенге					26746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24985				
		Накладные расходы	Тенге				16490				
		Сметная прибыль	Тенге				8295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				111987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				111987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					26746			
		РАЗДЕЛ 5. МЕСТНОЕ ВЕЩАНИЕ									
41	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования /МИКШЕР-УСИЛИТЕЛЬ, НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН/**	шт.	1	7963,08	--	7963	--	81	4808	13793
		НР - 61%; СП - 8%			7882,00	--	7882	--		1022	
42	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.16	**Зональный микширующий усилитель мощности 240Вт TI-240MT MP3 и FM тюнер /ITC Audio/**	шт	1	155437,50	--	155438	--	155438	--	167873
		СП - 8%			--	--	--	--		12435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.17	**Настольный микрофон Т-511 /ITC Audio/**	шт	1	19754,46	--	19754	--	19754	--	21335
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
44	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или з вуковая колонка. Монтаж в помещении /АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ/**	шт.	19	2127,29	--	40419	--	1089	23991	69563
		НР - 61%; СП - 8%			2070,00	--	39330	--		5153	
45	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.15	**Настенный громкоговоритель Т-611 /ITC Audio/**	шт	3	8294,64	--	24884	--	24884	--	26875
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
46	ТОО "AVS KAzAKHsTAn" стр.18	**Настенный громкоговоритель Т-612 /ITC Audio/**	шт	16	10464,29	--	167429	--	167429	--	180823
		СП - 8%			--	--	--	--		13394	
47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	23	577,77	--	13289	--	98	8046	23042
		НР - 61%; СП - 8%			573,50	--	13191	--		1707	
48	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Универсальная коробка УК-2П**	шт.	23	106,00	--	2438	--	2438	--	2633
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
49	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	350	600,01	66,23	210005	23180	67282	76599	309533
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	119543	6030		22928	
50	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2**	1000 м	0,35	25336,00	--	8868	--	8868	--	9577
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				650486	23180	447361	113444	825047
							179945	6030	--	61114	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				650486				
	Материалы		Тенге				68551				
	Всего заработная плата		Тенге					185975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378810				
		Накладные расходы	Тенге				113445				
		Сметная прибыль	Тенге				61114				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				825045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					185975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				825045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177
		Сметная заработная плата	Тенге					185975			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
51	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	11	3535,51	5,77	38891	63	--	27956	72194
		НР - 72%; СП - 8%			3529,74	--	38827	--		5348	
52	2308-0501-2147 РСНБ РК 2015	**Видеокамера купольная модели EXD300e, типа EverFocus**	шт.	11	32666,00	--	359326	--	359326	--	388072
		СП - 8%			--	--	--	--		28746	
53	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1342,48	400,48	1342	400	--	842	2359
		НР - 75%; СП - 8%			942,00	180,16	942	180		175	
54	2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus**	шт.	1	73672,00	--	73672	--	73672	--	79566
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
55	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	986,03	25,03	986	25	--	729	1852
		НР - 75%; СП - 8%			961,00	11,26	961	11		137	
56	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ**	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	17295
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
57	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1342,48	400,48	1342	400	--	842	2359
		НР - 75%; СП - 8%			942,00	180,16	942	180		175	
58	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
59	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт	2	6253,28	1,95	12507	4	373	7399	21498
		НР - 61%; СП - 8%			6065,00	--	12130	--		1592	
60	2308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Блок питания Квант-30**	шт.	1	3861,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
61	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания SVC V-650, 400Вт /применительно/**	шт.	1	21824,00	--	21824	--	21824	--	23570
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/ одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	461	73,94	0,81	34086	373	8588	18180	56447
		НР - 72%; СП - 8%			54,50	0,27	25125	126		4181	
63	ТОО "ТД ІnТАnТ" стр.20	**Видеокабель с жилами питания КВК-В-2 2х0,75 /Паритет/**	м	461	164,29	--	75736	--	75736	--	81795
		СП - 8%			--	--	--	--		6059	
64	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	461	376,72	15,15	173670	6982	56140	80593	274604
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	110548	1386		20341	
65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	470,22	29,00	--	13636	--	13636	--	14727
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				898058	8249	700335	136541	1117366
							189474	1884	--	82768	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				898058				
	Материалы		Тенге				65101				
	Всего заработная плата		Тенге					191358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				635234				
		Накладные расходы	Тенге				136540				
		Сметная прибыль	Тенге				82768				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1117366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					191358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1117366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					191358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3217273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				650114				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13231			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1839576		
		- Накладные расходы	Тенге							436416	
		- Сметная прибыль	Тенге							238317	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13 375 668
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге								310 315
		Всего с временными зданиями и сооружениями	Тенге								13 685 983
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге								95 802
		Всего с доп. Затратами	Тенге								13 781 785
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								275 636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге								14 057 421
		Итого с понижающим коэф. К=0,6014525273	Тенге								8 454 871
		НДС, 12%	**Тенге**								1 014 585
		ИТОГО с НДС	**Тенге**								9 469 456

Подрядчик:
Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С.Д. Аширметов

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek&company"

А.Т.Абдувалиев.

Инженер-эксперт ТОО "Raiymbek&company"

Муратов Б.М