Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ДС ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления м-н.Орбита-4(в квадрате улиц Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.м-н.Орбита-4(в квадрате улиц Биржана-Мустафина-Аль-Фараби-Торайгырова) Бостандыкском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) **подземный и надземный газопровод низкого давления**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	12,25	7444,23	2272,4	91192	27837	46926	28286	129036
						1341,13	1141,74	16429	13986		9558	
2	2	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350	2147,47	41,11	751614	14388	324800	452496	1300439
						1178,36	18,72	412426	6552		96329	
3	3	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	15,75	48258		760064		760064		820869
											60805	
4	4	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	105,8	7028,8	2260,11	743647	239120	0	445157	1283908
						4768,69	1075,11	504527	113747		95104	
5	5	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	248,63	117		29090				31417
											2327	
6	6	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7458,9	38		283438				306113
											22675	
7	7	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	141,1	4176,88	1356,85	589358	191451	366969	89764	733452
						219,26	369,79	30937	52177		54330	
8	8	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1411	1263,68	185,69	1783053	262008	1423572	198288	2139848
						69,08	61,04	97473	86127		158507	
9	9	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1411	1596,89	233,97	2253215	330132	1874274	109616	2551857
						34,59	37,34	48809	52687		189026	
10	10	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщины 8 см/	м2 покрытия	1411	1341,93	0,16	1893463	226	1858837	37152	2085064
						24,38	0	34400	0		154449	
11	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1411	1669,79	247,01	2356077	348531	1958736	108229	2661450
						34,59	36,43	48809	51403		197144	
12	12	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20#к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщины 5 см/	м2 покрытия	1411	350,35	0,04	494337	56	485680	9288	543915
						6,1	0	8600	0		40290	
13	13	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1666,6	847,05	0	1411695	0	22282	1361624	2995185
						833,68	0	1389413	0		221866	

14	14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	м2	285,6	1263,68	185,69	360907	53033	288145	40135	433125
						69,08	61,04	19729	17433		32083	
15	15	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,481	1189922,13	970594,54	572353	466856	4088	187627	820778
						210829,5	217826,96	101409	104775		60798	
16	16	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,6582	1626704,74	1337475,96	1070697	880326	5823	347103	1531224
						280381,5	299125,64	184547	196884		113424	
17	17	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,5274	1846875,44	1522481,7	974042	802957	4871	314471	1391594
						315157,5	340081,28	166214	179359		103081	
18	18	Е11-240202-0106 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	39576,87	4911,92	79154	9824	12215	56544	146554
						28557,38	0	57115	0		10856	
19	19	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	га	0,16737	2593,25	2593,25	434	434	0	151	632
						0	1027,52	0	172		47	
20	20	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га	0,16737	549,18	549,18	92	92	0	36	138
						0	246,61	0	41		10	
21	21	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	116	81		9396		9396		10148
											752	
22	22	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,4952	1189922,13	970594,54	2969094	2421828	21204	973321	4257808
						210829,5	217826,96	526062	543522		315393	
23	23	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0191	1626704,74	1337475,96	31070	25545	169	10072	44433
						280381,5	299125,64	5355	5713		3291	
24	24	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	739,55	231,71	6,27	171360	4637	64955	70639	261359
						137,61	0,82	101769	606		19360	
25	25	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	739,55	187,06	4,5	138341	3328	75530	41462	194187
						80,43	0,82	59483	606		14384	
26	26	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	13835,68	1328,71	27671	2657	2560	22229	53892
						11226,94	0	22454	0		3992	
27	27	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	116	7941,26	1560,26	921186	180990	79030	654555	1701800
						5699,71	0	661166	0		126059	
28	28	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	116	162		18792		18792		20295
											1503	
29	29	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	102	31207,06	29224,31	3183120	2980880	1010	760625	4259245
						1972,85	6221,78	201230	634622		315500	
30	30	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	40395,8	37771,04	40396	37771	15	9693	54096
						2609,91	8041,35	2610	8041		4007	
			Итого по разделу: 6. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									32763861
			ИТОГО:					24008348	9284907	9709943	6328563	32763861
								4700966	2068453		2426950	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Временные здания и сооружения			**1,3.0,8 %**		**340744**				
			Итого с временными									**33104603**
			Зимние удорожания			**2,3.0,9 %**		**685265**				
			Итого с зимними удорожаниями									**33789868**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**675797**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 465 663,40**
			Затраты на технический надзор									**5 180 968,98**
			Итого без НДС									**39 646 632,38**
			НДС			**12 %**		**4 757 595,89**				
			Итого с НДС									**44 404 228,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)