Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№174	**07.09.2022**					
			Доп. №17	**05.02.2023**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"	**265 113 225**	**22 707 778**						**2 724 933**	**25 432 711**
	25 432 711 (Двадцать пять миллионов четыресто тридцать две тысячи семьсот одиннадцать тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ Есжанов Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ Доспанов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

"КАЗАКЖОБАКҰРЫЛЫС"

ГИП _____ Умербеков О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б.С.

Форма 4

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "ГрадСтройСервис"**
Объект: **"Реконструкция аллеи рыбаков по ул. М.Макатаева 4Б в г. Аральск Кызылординской области"**
Договор: **№174 от 07.09.2022 г.,** Доп.соглашение **№17 от 05.02.2023г.**

АКТ №5
выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МАЯК (02-01)										
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ Зд-4-6+12=18шт /АС. Лист 5,6/										
1	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0954		1078883,54	1908,98	102925	182	93008	8929	120802
		НР - 91%; СП - 8%				102040,56	812,07	9735	77		8948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА /АС. Лист 7/										
2	1109-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,091		261731,26	27080,78	23818	2464	456	15010	41935
		НР - 69%; СП - 8%				229651,20	9405,50	20898	856		3106	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,091		103836,46	34447,81	9449	3134	1441	4119	14654
		НР - 69%; СП - 8%				53559,79	12047,22	4874	1096		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,08632		458447,00	--	39573	--	39573	--	42739
		СП - 8%				--	--	--	--		3166	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00832		408502,00	--	3399	--	3399	--	3671
		СП - 8%				--	--	--	--		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0212	1078883,54	1908,98	22872	40	20669	1984	26845
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	2163	17		1989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,639	112,47	3,00	297	8	126	113	443
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	163	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,639	94,18	2,16	249	6	148	66	341
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	95	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЮК-1шт /АС. Лист 7/									
9	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,36	4558,68	780,12	1641	281	664	689	2516
		НР - 90%; СП - 8%			1934,15	191,71	696	69		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	261-104-0305 РСНБ РК 2022	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,36	43654,00	--	15715	--	15715	--	16972
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
11	223-502-0901 РСНБ РК 2022	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		ОКНА О-1-6шт /АС. Лист 7/									
12	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	13,1652	3334,20	240,40	43895	3165	18292	21613	70748
		НР - 90%; СП - 8%			1704,33	119,73	22438	1576		5241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	13,1652	28566,00	--	376077	--	376077	--	406163
		СП - 8%			--	--	--	--		30086	
		ДВЕРИ Д-1-1шт /АС. Лист 7/									
14	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	4064,17	65,37	7681	123	1226	4407	13055
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	6332	54		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	223-207-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,89	27378,00	--	51744	--	51744	--	55884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАРКАСЫ КУПОЛА /АС. Лист 10/									
16	1109-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж**	т конструкций	4	75618,64	22804,04	302475	91216	65048	120766	457100
		НР - 69%; СП - 8%			36552,82	7203,04	146211	28812		33859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,104	435218,00	--	45263	--	45263	--	48884
		СП - 8%			--	--	--	--		3621	
18	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б**	т	0,104	511898,00	--	53237	--	53237	--	57496
		СП - 8%			--	--	--	--		4259	
19	214-203-0401 РСНБ РК 2022	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,04	524066,00	--	545029	--	545029	--	588631
		СП - 8%			--	--	--	--		43602	
20	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,624	456814,00	--	285052	--	285052	--	307856
		СП - 8%			--	--	--	--		22804	
21	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	т	0,312	507569,00	--	158362	--	158362	--	171031
		СП - 8%			--	--	--	--		12669	
22	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Трубы стальные/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,208	1012960,00	--	210696	--	210696	--	227552
		СП - 8%			--	--	--	--		16856	
23	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,936	439438,00	--	411314	--	411314	--	444219
		СП - 8%			--	--	--	--		32905	
24	ССЦ РК 8.04-08-2020 Табл.6 п.2	**Доплата на изменение марки стали С245**	т	3,5	7420,00	--	25970	--	25970	--	28048
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	116	112,47	3,00	13047	348	5539	4970	19458
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	7160	43		1441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	116	94,18	2,16	10925	251	6488	2918	14951
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	4186	43		1107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОМ /АС. Лист 11/									
27	1115-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами	м2 поверхности облицовки	400	13672,93	767,90	5469172	307160	76	4239693	10485574
		НР - 80%; СП - 8%			12904,84	344,20	5161936	137680		776709	
28	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,8385	107772,00	8746,28	90367	7334	9215	89055	193776
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	73818	1653		14354	
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,663	389901,00	--	258504	--	258504	--	279184
		СП - 8%			--	--	--	--		20680	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1755	408502,00	--	71692	--	71692	--	77427
		СП - 8%			--	--	--	--		5735	
31	232-301-0202 РСНБ РК 2022	Клей	кг	80	970,00	--	77600	--	77600	--	83808
		СП - 8%			--	--	--	--		6208	
		КРЫЛЬЦО №1 /АС. Лист 12/									
32	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,7	13980,37	1386,49	37747	3744	22576	12144	53883
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	11427	1493		3991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	3,66	18498,57	3182,09	67705	11647	19974	35188	111125
		НР - 91%; СП - 8%			9858,93	706,19	36084	2585		8231	
34	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7149	31904,00	--	118520	--	118520	--	128002
		СП - 8%			--	--	--	--		9482	
35	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0267	456152,00	--	12179	--	12179	--	13153
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
36	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	3,32	3425,87	126,73	11374	420	2281	8276	21223
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	8673	131		1572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	3,32	394,04	3,00	1308	10	453	797	2273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			254,59	0,77	845	3		168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	3,3	21986,10	115,41	72554	381	69635	3183	81796
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	2538	160		6059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,1	112,47	3,00	236	7	99	90	352
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	130	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,1	94,18	2,16	198	5	117	53	271
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	76	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9053862	431926	3101458	4574063	14718162
							5520478	176352	--	1090231	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8710439				
		Материалы	Тенге				269364				
		Всего заработная плата	Тенге					5487697			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2763927				
		Накладные расходы	Тенге				4429761				
		Сметная прибыль	Тенге				1051214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14191414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2899
		Сметная заработная плата	Тенге					5487697			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				343423				
		Материалы	Тенге				68168				
		Всего заработная плата	Тенге					209133			
		Накладные расходы	Тенге				144302				
		Сметная прибыль	Тенге				39017				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				526742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					209133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14718156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3013
		Сметная заработная плата	Тенге					5696830			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция. Общестроительные работы (02-04-01)									
		КРОВЛЯ /АС. Лист 6/									
41	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	11,55	442,58	15,03	5112	174	3149	1667	7321
		НР - 92%; СП - 8%			154,88	1,97	1789	23		542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	11,55	1372,99	74,87	15858	864	6222	8257	26044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	8772	202		1929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	м3	2,61723	49780,00	--	130286	--	130286	--	140709
		СП - 8%			--	--	--	--		10423	
44	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,55	998,62	142,17	11534	1642	6130	3855	16620
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	3762	429		1231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	11,55	339,61	31,63	3923	365	3348	284	4544
		НР - 92%; СП - 8%			18,14	8,61	210	99		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стропил**	м3	0,514	201240,86	1107,70	103438	570	85238	16061	129059
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	17630	216		9560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	0,613	11757,53	84,81	7207	52	6374	723	8565
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	781	22		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	17	3310,54	31,23	56279	531	28422	25236	88036
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	27326	105		6521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	18,802	5136,00	--	96567	--	96567	--	104292
		СП - 8%			--	--	--	--		7725	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	17	409,89	3,94	6968	67	6080	765	8352
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	821	29		619	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКНА /АС. Лист 4/									
51	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	0,5	4640,89	239,94	2320	120	1115	1029	3617
		НР - 90%; СП - 8%			2169,97	116,69	1085	58		268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,5	39837,00	--	19918	--	19918	--	21511
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
		ДВЕРИ /АС. Лист 4/									
53	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4064,17	65,37	7681	123	1226	4407	13055
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3350,38	28,78	6332	54		967	
54	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,89	27378,00	--	51744	--	51744	--	55884
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
		ПОЛЫ /АС. Лист 4/									
55	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,1	553,14	43,09	5034	393	3717	1007	6524
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	924	148		483	
56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,728	42381,41	9,98	30854	7	27076	3545	37151
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5180,51	--	3771	--		2752	
57	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,1	1895,02	125,63	17245	1144	11697	4566	23556
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			483,94	49,84	4404	454		1745	
58	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9,1	-389,81	-9,81	-3547	-89	-3204	-289	-4143
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-27,89	-5,86	-254	-53		-307	
59	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,737	230,57	1,63	2245	16	363	1761	4326
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			191,66	0,74	1866	7		320	
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 4/									
60	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,72	139,41	1,07	5816	45	338	4364	10994
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			130,22	0,52	5433	22		814	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АС. Лист 5/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	46,62	947,33	4,96	44164	231	33136	8720	57114
		НР - 80%; СП - 8%			231,59	2,21	10797	103		4231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,54	6542,96	45,74	23162	162	3038	16074	42375
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	19962	131		3139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫЛЬЦО №2-2ШТ /АС. Лист 7/		**КРЫЛЬЦА**							
63	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,728	13980,37	1386,49	24158	2396	14449	7772	34485
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	7313	955		2554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,22	18498,57	3182,09	22568	3883	6657	11729	37041
		НР - 91%; СП - 8%			9858,93	706,19	12028	862		2744	
65	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,2383	34521,00	--	42747	--	42747	--	46167
		СП - 8%			--	--	--	--		3420	
66	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0104	456152,00	--	4744	--	4744	--	5124
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
67	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	2,8	3425,87	126,73	9592	355	1922	6980	17898
		НР - 94%; СП - 8%			2612,48	39,56	7315	111		1326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	м2 покрытия	2,8	394,04	3,00	1103	8	382	672	1917
		НР - 94%; СП - 8%			254,59	0,77	713	2		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,76	1184,12	27,97	3268	78	2087	1035	4648
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1103	11		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	2,4	21986,10	115,41	52767	277	50644	2315	59489
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	1846	116		4407	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,44	112,47	3,00	162	5	68	62	242
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	89	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,44	94,18	2,16	136	4	80	36	186
		НР - 69%; СП - 8%			36,09	0,37	52	1		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС /АС. Лист 8/									
		ФУНДАМЕНТ Ф-2-2ШТ									
73	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,077	13505,88	2553,08	1040	197	747	166	1302
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	96	82		96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,22	45802,24	854,56	10076	188	8487	1341	12331
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	1401	73		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,01552	394084,00	--	6116	--	6116	--	6605
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
		ФУНДАМЕНТ Ф-3-1ШТ									
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,044	13505,88	2553,08	594	113	426	95	744
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	55	47		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13	45802,24	854,56	5954	111	5015	793	7286
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	828	43		540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00776	394084,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ФУНДАМЕНТ Ф-4-1ШТ									
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,049	13505,88	2553,08	662	125	476	105	829
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	61	52		61	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,15	45802,24	854,56	6870	129	5786	915	8407
		НР - 91%; СП - 8%			6368,54	331,20	955	50		623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,00776	394084,00	--	3058	--	3058	--	3303
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		ОТМОСТКА									
82	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	м3 основания	2,04	13247,13	2553,08	27024	5208	19267	4388	33925
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	2549	2169		2513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,952	35006,28	1737,84	33326	1654	30193	1683	37810
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	1479	371		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				902831	21148	728389	142119	1128548
							153294	6995	--	83596	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				895150				
	Материалы		Тенге				368934				
	Всего заработная плата		Тенге					153903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358238				
		Накладные расходы	Тенге				137712				
		Сметная прибыль	Тенге				82629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1115491				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					153903			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7681				
	Материалы		Тенге				1226				
	Всего заработная плата		Тенге					6386			
		Накладные расходы	Тенге				4407				
		Сметная прибыль	Тенге				967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1128546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					160289			
		РАЗДЕЛ 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ Электроосвещение и электрооборудование (02-04-03)									
		СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
84	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	7477,04	3409,34	7477	3409	165	3788	12166
		НР - 72%; СП - 8%			3902,92	1357,86	3903	1358		901	
85	247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8589,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
86	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	1967,72	--	15742	--	130	11240	29141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	15612	--		2159	
87	247-204-1833 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-80 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"**	шт.	1	8883,00	--	8883	--	8883	--	9594
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
88	247-204-1829 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-80 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"**	шт.	3	8985,00	--	26955	--	26955	--	29111
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
89	247-204-1802 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-80 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	шт.	2	2996,00	--	5992	--	5992	--	6471
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
90	247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	4221,00	--	8442	--	8442	--	9117
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
91	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	34172,30	3441,16	34172	3441	24877	5168	42487
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	1323,05	5854	1323		3147	
92	515-301-0268 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 9601-3474-УХЛ1**	шт.	1	118989,00	--	118989	--		--	118989
					--	--	--	--	118989	--	
93	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1967,72	--	5903	--	49	4215	10928
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	5854	--		809	
94	247-204-4333 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа АП50-3МТ, характеристика "D" 3Р 32А 10 кА**	шт.	1	7591,00	--	7591	--	7591	--	8198
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
95	247-204-4330 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа АП50-2МТ, характеристика "D" 3Р 16А 10 кА**	шт.	1	7437,00	--	7437	--	7437	--	8032
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
96	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**/Кабели/ Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	12	302,35	2,21	3628	27	599	2162	6253
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	3002	1		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**/Кабели/ Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	34	149,21	1,47	5073	50	506	3255	8995
		НР - 72%; СП - 8%			132,86	0,12	4517	4		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	243-105-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,0153	336923,00	--	5155	--	5155	--	5567
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
99	243-105-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,0102	489263,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
100	243-105-2204 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 5х6,0 (ок)-1	км	0,02142	2017126,00	--	43207	--	43207	--	46664
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
101	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	34	459,98	3,77	15639	128	482	10824	28580
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	15029	4		2117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	34,34	111,00	--	3812	--	3812	--	4117
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
103	1308-0301-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Наконечник медный флажковый (фигурный) кабельный сечением до 360 мм2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	52	1737,19	39,42	90334	2050	--	63718	166377
		НР - 72%; СП - 8%			1697,77	4,11	88284	214		12324	
104	243-902-1001 РСНБ РК 2022	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-6	100 шт.	0,52	6935,00	--	3606	--	3606	--	3894
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		СВЕТИЛЬНИКИ									
105	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	789,83	5,52	1580	11	186	999	2786
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	1383	5		206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	247-102-0149 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	10785,00	--	21570	--	21570	--	23296
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
107	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	1107,00	--	2214	--	2214	--	2391
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
108	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	486,04	0,47	486	--	121	263	809
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	365	--		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	412,00	--	412	--	412	--	445
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
110	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	333,21	0,41	333	--	13	231	609
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	320	--		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	247-214-0104 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	402,00	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
112	247-202-0422 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
113	247-202-0201 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	шт.	1	1022,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН									
114	1308-0202-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Шинодержатель. Монтаж оборудования**	шт.	8	6397,70	3005,70	51182	24045	--	27560	85041
		НР - 72%; СП - 8%			3392,00	1392,67	27136	11141		6299	
115	247-215-0301 РСНБ РК 2022	**Шина держатель К188У2**	шт.	8	1818,00	--	14544	--	14544	--	15708
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
116	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	16	1044,95	34,46	16719	552	10928	3903	22272
		НР - 72%; СП - 8%			327,41	11,41	5239	183		1650	
117	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	763,08	75,40	7631	754	4149	2145	10558
		НР - 72%; СП - 8%			272,84	25,09	2728	251		782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				550423	34467	217740	139471	735568
							179226	14484	118989	45670	
	Стоимость оборудования		Тенге				118989				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				118989				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229160				
	Материалы		Тенге				40298				
	Всего заработная плата		Тенге					169080			
		Накладные расходы	Тенге				121737				
		Сметная прибыль	Тенге				28071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				378968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					169080			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				202274				
Материалы			Тенге				1907				
Всего заработная плата			Тенге					24630			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				175535				
		Накладные расходы	Тенге				17734				
		Сметная прибыль	Тенге				17599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				237607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				735564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					193710			
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В (04-01)											
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ											
118	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	34172,30	3441,16	34172	3441	24877	5168	42487
		НР - 72%; СП - 8%			5854,38	1323,05	5854	1323		3147	
119	515-301-0268 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯОУ 96010-3474-УХЛ1**	шт.	1	118989,00	--	118989	--		--	118989
					--	--	--	--	118989	--	
120	1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж**	шт.	1	1604,65	4,75	1605	5	28	959	2769
		НР - 61%; СП - 8%			1571,98	--	1572	--		205	
121	247-202-0108 РСНБ РК 2022	**Коробка протяжная У996 У2, IP55**	шт.	1	5619,00	--	5619	--	5619	--	6069
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ-26ШТ											
122	1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	26	2259,19	267,02	58739	6943	2960	37164	103576
		НР - 72%; СП - 8%			1878,32	106,96	48836	2781		7672	
123	247-207-0603 РСНБ РК 2022	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А**	шт.	26	823,00	--	21398	--	21398	--	23110
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				240522	10389	54882	43291	297000
							56262	4104	118989	13186	
Стоимость оборудования			Тенге				118989				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				118989				
Стоимость монтажных работ			Тенге				94516				
Материалы			Тенге				27865				
Всего заработная плата			Тенге					60366			
		Накладные расходы	Тенге				43291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11024				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				148831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60366			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27017				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27017				
		Сметная прибыль	Тенге				2162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				296999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					60366			
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ(07-01)									
		ПОКРЫТИЕ ТИП-1 - 340м2									
124	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	68	11602,95	1381,08	789000	93913	681202	40296	895640
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	13885	23426		66344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	340	2214,70	224,05	752997	76177	665863	24609	839814
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	34,79	10957	11829		62208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	340	982,56	0,09	334070	31	330191	4156	365284
		НР - 108%; СП - 8%			11,32	--	3848	--		27058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	340	2525,74	235,29	858751	79999	767795	24297	953691
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	10957	11540		70644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	50	3331,70	43,15	166585	2157	109548	60212	244941
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	54880	872		18144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	2,25	99449,00	--	223760	--	223760	--	241661
		СП - 8%			--	--	--	--		17901	
		ПОКРЫТИЕ ТИП-2 - 1690м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	9	-2587,79	-242,94	-23290	-2187	-108	-19235	-45927
		НР - 88%; СП - 8%			-2332,80	-95,88	-20995	-863		-3402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**3101873**	**250090**	**2778251**	**134335**	**3495104**
							73532	**46804**	**--**	**258897**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3101873**				
	Материалы		Тенге				**2554491**				
	Всего заработная плата		Тенге					**120336**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**223760**				
		Накладные расходы	Тенге				**134335**				
		Сметная прибыль	Тенге				**258897**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3495105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120336**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3495105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**120336**			
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЮРТА									
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЮРТЫ									
131	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т	0,01844	-985799,00	--	-18178	--	-18178	--	-19632
		СП - 8%			--	--	--	--		-1454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**-18178**	**--**	**-18178**	**--**	**-19632**
							--	**--**	**--**	**-1454**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-18178**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-18178**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1454**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-19632**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**-19632**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**20354738**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5982792**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**748020**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**248739**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6862552**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**237978**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5033279**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1490126**	
	Итого по акту выполненных работ		**Тенге**			**20 354 738**					
	Оборудование		**Тенге**			**237 978**					
	Временные здания и сооружения (1,04%)		**Тенге**			**209 214**					
	Итого		**Тенге**			**20 563 952**					
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**1 734 695**					
	Итого		**Тенге**			**22 298 647**					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				406 519					
	Итого		Тенге				22 705 166					
	Итого с понижающим коэффициентом К= 0,95		Тенге				21 569 908					
	Добавить неучтенную разницу с АВР №3 за апрель месяц 2023г.		Тенге				1 137 870					
	Итого		Тенге				22 707 778					
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге				2 724 933					
	ИТОГО		Тенге				25 432 711					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор _____ **Жуматаев Б.С.**

Руководитель _____ **Есжанов Ш.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ҚАЗАҚЖОБАҚҰРЫЛЫС"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Акбозат LTD"

ГИП _____ **Умербеков О.**

Эксперт _____ **Доспанов Б.**