Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №10 от 11.07.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 23.06.2023г по 10.07.2023г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	2 716 942 581,45	0,00							291 100 990,87	
В том числе: за период с 23.06.2023г по 10.07.2023г	381 626 760,16	340 738 178,71							40 888 581,45	381 626 760,16
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	740 428 854,23	68 147 635,74							8 177 716,29	76 325 352,03
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 376 513 727,22**	**272 590 542,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 710 865,16**	**305 301 408,13**

Заказчик

И.о директора Мардан А.А.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** **130941004472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** **080940002042**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
72	11.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 23.06.23-10.07.23г			Работа	1	381 626 760,16	381 626 760,16
				Итого	1	х	381 626 760,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Кенжина Ж.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директор / [подпись] / [подпись]
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2023

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ
приемки выполненных работ за период с 23.06.2023г. по 10.07.2023г. от 11.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
3.	***Переустройство инженерных сетей(см.чертежи, спецификации)***				
83.	*Переустройство ВЛ-35*	*шт*	*0,00*		
84.	*Переустройство ВЛ-35 кВ ПК56+65*	*шт.*	*0,00*		
92.	Установка металлической анкерной опоры У35-1+5,в т.ч. Материалы	шт.	2	5332536,58	10 665 073,16
93.	Монтаж одноцепной поддерживающей гирлянды изоляторов,в т.ч. Материалы	компл.	4	30870,41	123 481,64
94.	Монтаж одноцепной натяжной гирлянды изоляторов,в т.ч. Материалы	компл.	12	40848,02	490 176,24
95.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-70/11(3 пр) в пролете пересечения,в т.ч. Материалы	км	0,0775	6980853,06	541 016,11
96.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-70/11 (3 пр)в смежных от пересечения пролетах,в т.ч. Материалы	км	0,2875	1745823,00	501 924,11
97.	Установка гасителей вибрации на проводах АС-70/11,в т.ч. Материалы	шт.	18	3445,21	62 013,78
127.	*Переустройство ВЛ-10*	*шт*	*3,00*		
146.	*Переустройство ВЛ-10 кВ ПК 270+18*	*шт.*	*1,00*		
147.	Установка железобетонной опоры ПУА10-2 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	2,00	761734,55	1 523 469,10
148.	Установка железобетонной опоры П10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	2,00	1425007,19	2 850 014,38
149.	Установка железобетонной опоры УП10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1,00	692170,31	692 170,31
150.	Монтаж :Натяжная одноцепная изолирующая подвеска проводов, в т.ч. Материалы	компл.	12,00	20798,06	249 576,72
151.	Установка железобетонного подкоса	шт.	1,00	96760,85	96 760,85
152.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр) в пролете пересечения (в т.ч.материалы)	км	0,09	1385357,63	124 682,19
153.	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр)в смежных от пересечения пролетах(в т.ч.материалы)	км	0,27	1108419,97	299 273,39
154.	Заземление опор (в т.ч.материалы)	шт.	5,00	6450,18	32 250,90
155.	Демонтаж: Опора железобетонная одностоечнаяс погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	2,00	13205,09	26 410,18
156.	Демонтаж: Провод АС-35 (3 пр.)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	0,33	144096,11	47 119,43
163.	*Переустройство ВЛ-10 кВ на ПК 298 - ПК 312*	*шт.*	*1*		
164.	Разработка грунтах II группы ямобуром до 3,5 м	шт.	25	0,00	0,00
165.	Установка железобетонной опоры П10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	17	135714,97	2 307 154,49
166.	Установка железобетонной опоры УП10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	3	312600,45	937 801,35
167.	Установка железобетонной опоры А10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы, подвеска натяжная изолирующая, в т.ч.материалы)	шт.	4	371487,78	1 485 951,12
168.	Установка железобетонной опоры УА10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы, подвеска натяжная изолирующая, в т.ч.материалы)	шт.	1	584628,43	584 628,43
169.	Установка железобетонной опоры ПС10-1 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	1	131682,54	131 682,54
170.	Установка железобетонной опоры ПП10-5 (рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	2	289248,80	578 497,60
171.	Установка железобетонной опоры ПУА10-2 (рытье котлована, установка опоры, материалы, подвеска натяжная изолирующая, в т.ч.материалы)	шт.	4	887220,73	3 548 882,92
172.	Устройство ответвления на промежуточной опоре	шт.	2	33956,05	67 912,10
173.	Подвеска провода АС-50/8 (в т.ч.материалы)	км	5,319	360203,71	1 915 923,53
174.	Заземление опор (в т.ч.материалы)	шт.	32	6451,06	206 433,92
175.	Демонтаж: Опора деревянная на ж/б приставке одностоечная(22шт) и трехстоечная (4шт)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	26	13744,34	357 352,84
176.	Демонтаж провода АС-35 (3пр)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км	1,791	144096,12	258 076,15
187.	*Переустройство ВЛ-10 кВ ПК 316+00*	*шт.*	*1*		
188.	Установка железобетонной опоры ПП10-2(рытье котлована, установка опоры, материалы)	шт.	2	158596,53	317 193,06

189 .	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр) в пролете пересечения(в т.ч.материалы)	км	0,058	1666984,45	96 685,10
190 .	Монтаж сталеалюминиевого провода АС-50/8 (3пр) в смежных от пересечения пролетах(в т.ч.материалы)	км	0,103	1101338,13	113 437,83
191 .	Заземление опор (в т.ч.материалы)	шт.	2	6449,85	12 899,70
192 .	Разработка грунта под трубу с обратной засыпкой	$м^3$	4,5	6057,30	27 257,85
193 .	Прокладка трубы полиэтиленовой ПЭ-110 (в т.ч.материалы)	м	25	3508,76	87 719,00
194 .	Установка указательных столбиков (в т.ч.материалы)	шт.	2	11394,09	22 788,18
195 .	Демонтаж: Опора железобетонная одностоечная с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	шт.	2	14287,15	28 574,30
196 .	Демонтаж провода АС-35 (3пр)с погрузкой и перевозкой мусора на 5 км	км 3 пр	0,161	144096,75	23 199,58
199 .	***Демонтажные работы***				
213 .	*Демонтаж рекламного щита ПК333+41 слева (Металлическая труба Ø 150 мм-22м, мет.уголок60х60-21м, щит -12м2 , фундамент из мон.бетона 3,58м3-с трансп.на свалку 4км-9,57т)*	шт	1,00	272391,94	272 391,94
214 .	*Демонтаж арки ПК338+78 (Мет.рама-2,94т,фунд.из мон.бет-4,83 с трансп. в сЖарсуат до 8 км для передачи МИО-14,94т)*	шт	1,00	436173,86	436 173,86
216 .	*Демонтаж существующих километровых столбов (металлические) с трансп.на базу 92 км -439,2 кг ПК65+00- ПК340+00*	шт	28,00	494,98	13 859,44
265 .	**Итого по гл.1**				**32 157 889,32**
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК135+00 - ПК148+00**	м3	3679,44	5205,97	19 155 062,07
344 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК124+00 - ПК136+50 (***с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	13125,00	2348,14	30 819 337,50
345 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 **- ПК112+00 - ПК127+50 (***с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	14880,00	5451,69	81 121 147,20
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК73+00 - ПК79+00, ПК86+20 - ПК106+15**	$м^2$	23355,00	7240,96	169 112 620,80
374 .	**Итого по гл.3**				
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				**300 208 167,57**
376 .	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
921 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 189+22,0***	***шт.***			
931 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	100,50	399,25	40 124,63
932 .	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	334,00	508,78	169 932,52
933 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	31,40	22 884,42	718 570,79
934 .	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
935 .	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
936 .	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
937 .	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
938 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
939 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**7 280 431,59**
1325 .	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1362 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента, на ПК 53+00,0, вправо – 40,0 м***	***шт***			
1366 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	12,60	399,25	5 030,55
1377 .	***Устройство ж/б трубы d-2x0,5 без фундамента,на ПК 53+00,0, влево – 45,0 м***	***шт***			

1382 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	11,20	399,25	4 471,60
1533 .	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 35+82,6 вправо – 55,7 м***	***шт***	***1,00***		
1534 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	108,00	351,62	37 974,96
1535 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (9шт) блок №12, с транспортировкой 4 шт. на свалку, расстояние до 12,8 км, с транспортировкой 5 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	3,15	38 072,33	119 927,84
1536 .	Демонтаж сущ. Оголовков (2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 12,8 км	м3	2,02	11 449,36	23 127,71
1537 .	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 12,8 км	м3	3,92	11 449,36	44 881,49
1538 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	108,00	477,36	51 554,88
1539 .	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 45+62,0 вправо – 14,50 м***	***шт***	***1,00***		
1540 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	86,00	351,62	30 239,32
1541 .	Демонтаж сущ. метал. звеньев L-5,0 м(2шт), с транспортировкой на свалку до 12,0 км	т	2,49	33 527,24	83 482,83
1542 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	86,00	477,36	41 052,96
1543 .	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 45+62,0 влево – 15,90 м***	***шт***	***1,00***		
1544 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	65,00	351,62	22 855,30
1545 .	Демонтаж сущ. метал. звеньев L-5,0 м(2шт), с транспортировкой на свалку до 12,0 км	т	2,49	33 527,24	83 482,83
1546 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	65,00	477,36	31 028,40
1547 .	***Демонтаж ж/б трубы d – 1,0, на съезде,на ПК 53+00,0 влево – 52,1 м***	***шт***	***1,00***		
1548 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	90,00	351,62	31 645,80
1549 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (10шт) блок №12, с транспортировкой 5 шт. на свалку, расстояние до 11,0 км, с транспортировкой 5 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	3,50	37 877,37	132 570,80
1550 .	Демонтаж сущ. оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 11,0 км	м3	2,02	11 313,93	22 854,14
1551 .	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 11,0 км	м3	3,92	11 313,93	44 350,61
1552 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	90,00	477,36	42 962,40
1604 .	**Итого по трубам на съездах:**				**853 494,40**
1639 .	**Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба" ПК 222+44,15 (НП ПК04+32,09 - КП ПК04+57,09). 1х24, Г-10+2х0,75, L=25м)**	**шт**			
1646 .	**Крайние опоры (индивидуальной конструкции)**				
1647 .	Устройство ограждения котлована крайних опор: забивка двутавра №20 L=8.75м(16шт,2,58т), забивка двутавра №20 L=7.75м (16шт, 2,28т), плита железобетонная разм.0.75х1.5х0.15 вес-0.43т, объем бетона –0.17м3(165шт, 27,46м3) без стоимости материала(возврат)	шт	0,50	1 387 145,38	693 572,69
1655 .	Бетонирование монолитных **подферменников (18шт)** крайних опор в инвентарной опалубке, Бетон В30 F300 W6, щеб. фр. 5-10 - 100%, Плоские сетки (вязаные):Ø10 AIII – 181.64кг	$м^3$	0,77	133 428,33	102 739,81
1659 .	**Пролетное строение путепровода**				
1660 .	Монтаж и демонтаж траверсы из индивидуального металла г/п 40т, возврат 100%, транспортировка на базу – 96км	т	13,00	783 630,61	10 187 197,93
1661 .	Установка полиуретановых опорных частей ЛП 24.300.65, вес – 12.44кг	шт	18,00	145 186,75	2 613 361,50
1662 .	Строповка и монтаж **балок пролетного строения** L=24м двумя автокранами КАТО г/п 75тн с поверхности грунтовой перемычки: Балка ВТК-24У, вес – 21.8 т, V бетона – 8.7м3, Бетон В35 F300 W6 , габ. размеры - 24х1.25х1.25м (78,3 м3). AI-1.56 кг/м3 AIII – 3.33 кг/м3, К7 – 63.68 кг/м3, 3Д – 1.72кг/м3	шт	9,00	3 233 483,05	29 101 347,45
1748 .	**Итого по путепроводу:**				**42 698 219,38**
1824 .	**Итого по гл.4**				**50 832 145,37**

1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	*шт.*			
1827 .	*Земляные работы ПК35+82,6*				
1828 .	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м во временные валки	$м^3$	155,00	188,74	29 254,70
1829 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 50 м из срезки	$м^3$	769,00	218,78	168 241,82
1830 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в кавальер до 50 м	$м^3$	435,00	218,78	95 169,30
1831 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1,g - 1,99	$м^3$	542,00	558,60	302 761,20
1845 .	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50%	$м^3$	1272,00	283,40	360 484,80
1846 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом грунт 2 группы	$м^2$	3355,00	96,40	323 422,00
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК35+82,6*				
1851 .	Устройство дополнительного слоя основания (40078м2)из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^3$	301,50	5205,97	1 569 599,96
1852 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2 (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	1814,00	2319,74	4 208 008,36
1853 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	1698,00	5371,65	9 121 061,70
1889 .	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00***	*шт.*			
1890 .	Снятие растительного слоя I группы на откосах и целине бульдозером 108 л.с. с перемещением до 50 м во временные валки	$м^3$	218,00	188,74	41 145,32
1892 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 50 м из срезки	$м^3$	968,00	218,78	211 779,04
1895 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 4 км с содержанием землевозных дорог до 1,5 км,Резерв №1, g - 1,99	$м^3$	972,00	864,34	840 138,48
1900 .	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50%	$м^3$	1884,00	283,40	533 925,60
1901 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом грунт 2 группы	$м^2$	3642,00	96,40	351 088,80
1958 .	**Итого по гл.5**				**18 156 081,08**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**401 354 283,34**
	в том числе НДС				*43 002 244,64*
	Минус ранее запроцентованные материалы				-19 727 523,18
	ИТОГО по объекту				**381 626 760,16**
	в том числе НДС 12%				40 888 581,00

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 23.06.2023г. по 10.07.2023г. от 11.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,000	0,00	*0*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,000	0,00	*0*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	5,000	61 140 913,78	*69*	3	31 435 464,08
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	178259,953	21 302 064,43	*127*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	2	708 565,80
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,000	0,00	*0*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	28	13 859,44
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,525	71 600 040,65	*133*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,830	25 630 604,09	*114*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**684 772 591,42**			**32 157 889,32**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	15,300	700 538 080,33	*71*	0,00	0,00
		м3	603133,40		468435,73600			0,00	

32 .	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
33 .	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
34 .	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**700 538 080,33**			**0,00**
35 .	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	9,000	130 204 126,13	*39*	1,30000	19 155 062,07
		м3	63570,09		25 010,541			3679,4415	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	7,850	193 545 439,50	*35*	1,25000	30 819 337,50
		м2	237300,00		82 425,000			13125,00	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	6,950	363 736 756,80	*31*	1,55000	81 121 147,20
		м2	216960,00		66 720,000			14880	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	6,887	444 971 473,92	*28*	2,59500	169 112 620,80
		м2	222210,00		61 452,000			23355	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,000			0	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,850	11 488 106,75	*12*	0,00000	0,00
		м3	0,00		7 950,110			0,00	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,000			0	
43 .	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**1 143 945 903,10**			**300 208 167,57**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,000	189 175 686,58	*57*	0	7 280 431,59
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	17 266 617,85	*43*	0	853 494,40
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	77 068 819,57	*31*	0	42 698 219,38
50 .	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**283 511 124,00**			**50 832 145,37**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	18 156 081,08	*3*	0	18 156 081,08
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	14 990 004,75		0	0,00
55 .	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**33 146 085,82**			**18 156 081,08**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,000	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**2 845 913 784,67**			**401 354 283,34**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*304 919 334,07*			*43 002 244,64*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***-128 971 203,21***			***-19 727 523,18***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**2 716 942 581,45**			**381 626 760,16**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*291 100 990,87*			*40 888 581,45*

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 11.07.2023г.

приемки выполненных работ за период с 23.06.2023г. по 10.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	4	51 032 952,18	3	31 435 464,08	7	82 468 416,26
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	195986,3	25 749 376,43	0,00	0,00	195 986,25	25 749 376,43
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	13	1 066 260,80	2	708 565,80	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	6	2 969,88	28	13 859,44	34	16 829,32
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	282948,43	86 840 545,79	0,00	0,00	282 948,43	86 840 545,79
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	235132,73	33 486 476,74	0,00	0,00	235 132,73	33 486 476,74
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,90	75 897 578,81
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34	420 432 827,32
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703 254,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**942 244 753,28**		**32 157 889,32**		**974 402 642,60**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	21,1	941 594 777,93	0,000	0,00	21,10	941 594 777,93
		м3	1025105		645779,7		0,00		645 779,70	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**961 762 454,33**		**0,00**		**961 762 454,33**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста							
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	13,500	194 992 128,65	1,300	19 155 062,07	14,80000	214 147 190,72	
		м3	96494,07		37455,485		3679,4415		41 134,927		
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	12,400	305 727 828,00	1,250	30 819 337,50	13,65000	336 547 165,50	
		м2	365904,08		130200,00		13125,00		143 325,000		
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	11,200	586 165 708,80	1,550	81 121 147,20	12,75000	667 286 856,00	
		м2	334594,56		107520,00		14880		122 400,000		
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	7,782	503 297 406,72	2,595	169 112 620,80	10,37700	672 410 027,52	
		м2	313721,55		69507,00		23355,00		92 862,00		
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00	
		м2	313721,55		0		0		0,00		
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488 106,75	
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11		
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00	
		м2	208127,2		0		0,00		0,00		
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**1 601 671 178,92**		**300 208 167,57**		**1 901 879 346,49**	
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**										
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	270 657 351,04	0	7 280 431,59	0,00	277 937 782,63	
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	16413123,44	0	853 494,40	0,00	17 266 617,84	
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	35520132,35	0	42 698 219,38	0,00	78 218 351,73	
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**322 590 606,83**		**50 832 145,37**		**373 422 752,20**	
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**										
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	125 610 844,48	0	18 156 081,08	0,00	143 766 925,55	
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	14990004,75	0	0,00	0,00	14 990 004,75	
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**140 600 849,23**		**18 156 081,0750**		**158 756 930,30**	
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**										
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**3 968 869 842,59**		**401 354 283,34**		**4 370 224 125,92**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*425 236 054,56*		*43 002 244,64*		*468 238 299,21*
	Заготовка материалов			*0,00*		*507 263 542,75*		*-19 727 523,18*		*487 536 019,57*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**4 476 133 385,33**		**381 626 760,16**		**4 857 760 145,49**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*479 585 719,86*		*40 888 581,45*		*520 474 301,30*

Заказчик:

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "БестауС" Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.