Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №42 от 15.04.2021

С П Р А В К А №9

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	15.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО	1 657 360 550,01	**139 911 205,36**		-	-	-	-	-	16 789 344,64	156 700 550,00
Удержание аванса -30%	**497 208 165,00**	**41 973 361,61**							**5 036 803,39**	**47 010 165,00**
Итого с учетом удержания аванса	**1 160 152 385,01**	**97 937 843,75**							**11 752 541,25**	**109 690 385,00**

Заказчик:
И.о. руководителя

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454

Руденко Д.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Сыздыков А.Г.
ИИН 880725350981 Аттестат KZ05VJE00072275

ЗАКАЗЧИК: ГКУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кайсын-А"
ДОГОВОР №42 от 18.04.2021г.
Наименование стройки: Строительство кустового источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Чкалово , с.Петровка Тайыншинского района СКО

Акт выполненных работ №9
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Протокол №1									
		ЗАМЕНА (на включение) Локальная смета 6-6-1. Наружные сети водопровода									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными гидромолотами НР = 72 %	м3 грунта	2588,58318	11612,4	4899,4	30059663	12682504	–	16399213	50175586
					6713	2085,9	17377159	5399526	–	3716710	
2	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными гидромолотами НР = 72 %	м3 грунта	4068,327	9571,56	3947,82	38940235	16061022	–	21396982	65164194
					5623,74	1680,99	22879213	6838817	–	4826977	
3	1123-0101-0101	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта НР = 99 %	м3 основания	1967,0488	1540	154,56	3029255	304027	835209	1954749	5382724
					960,84	42,95	1890019	84475	–	398720	
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой									
4	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. (диам. 2м - 330шт.; диам. 1,5м - 284шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	170,78	22122,2	8943,08	3778030	1527300	636241	2182977	6437888
					9453,62	3457,89	1614489	590538	–	476881	
6	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	26817		1877190		1877190		2027365
8	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	27370		1915900		1915900		2069172

10 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	210	25601	5376210	5376210			5806307
11 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	70	3401	238070	238070			257116
						–	19046		

Итого	**137 320 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 760 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 574 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 913 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 878 820
Накладные расходы, тенге	41 933 921
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 171 878

		Всего					**137 320 352**				
		Всего по объекту									137 320 333
		в том числе оборудования									**0**
		Временные здания и сооружения 2%									2 746 407
		Итого									**140 066 739**
		Затраты при производстве в зимнее время 3,63%									5 084 423
		Итого									**145 151 162**
		Непредвиденные работы изатраты 2%									2 903 023
		в текущих ценах с 05.04.19 г.									**148 054 185**
		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050)									**155 456 894**
		С понижающим коэффициентом									**139 911 205**
		НДС (12 %)									16 789 345
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**156 700 550**

Принял
Заказчик:
Руководитель:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 050140002454

Руденко Д.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Калмагамбетова Ж.Б.

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Сыздыков А.Г.
ИИН 880725350981 Аттестат KZ05VJE00072275