Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-84 Доп.согл. №6	30.06.2021 г. 21.02.2023 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20	339 990 567,73	223 185 764,92							26 782 291,79	249 968 056,71

Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт технического надзора
ТОО "Gazstroy Invest Engineering" БИН 210140004445

Эксперт_____ Грот С.В.

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467
Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг" БИН 060540005386

Акт №4 от 12.07.2023г.

приемки выполненных работ

Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20

Основание: Договор о государственных закупках работ №2021-84 от 30.06.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №6 от 21.02.2023 года.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
							Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 3.Стены										
1	50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	630,92		40945,88	3031,90	25833575	1912887	19221394	4855931	33144666
			НР - 93%, СП - 8%				7448,32	827,58	4699294	522137		2455160	
2	53	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /облицовка/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1478		6953,94	278,60	10277923	411771	6877015	2882410	14213160
			НР - 93%, СП - 8%				2022,42	74,58	2989137	110229		1052827	
3	54	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	14,10709		529889,63	2454,03	7475201	34619	6351351	1023923	9179054
			НР - 93%, СП - 8%				77211,60	833,76	1089231	11762		679930	
4	55	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0.77, раствора - 0.9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1133,333333		7447,78	278,60	8440817	315747	5500440	2519513	11837157
			НР - 93%, СП - 8%				2315,85	74,58	2624630	84524		876826	
5	56	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	104,2		40564,06	3031,90	4226775	315924	3174522	764984	5391099
			НР - 93%, СП - 8%				7066,50	827,58	736329	86234		399341	
6	57	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10		35517,17	2783,88	355172	27839	278303	51916	439655
			НР - 93%, СП - 8%				4902,96	679,36	49030	6794		32567	
7	58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	387		651,77	252,45	252235	97698	77717	118782	400698
			НР - 118%, СП - 8%				198,50	61,61	76820	23843		29681	
8	59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	39		2494,63	1366,63	97291	53298	1410	65595	175917
			НР - 118%, СП - 8%				1091,86	333,50	42583	13006		13031	
9	60	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	25,933		111208,00	--	2883957	--	2883957	--	3114674
			СП - 8%				--	--	--	--		230717	
10	61	1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3		3690,85	1948,72	11073	5847	249	7556	20119
			НР - 118%, СП - 8%				1658,86	475,55	4977	1427		1490	

		222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	3,15	150831,00	--	475118	--	475118	--	513127
			СП - 8%			--	--	--	--		38009	
12	63	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2104,67	60,74	37884	1094	10463	31380	74806
			НР - 118%; СП - 8%			1462,60	14,82	26327	267		5541	
13	64	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-	м3	9,988	43361,00	--	433090	--	433090	--	467737
			СП - 8%			--	--	--	--		34647	
14	65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	30,68058	34437,03	10788,92	1056548	331010	144561	473639	1652602
			НР - 69%; СП - 8%			18936,30	3437,25	580977	105457		122415	
15	66	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	30,68058	816313,00	--	25044956	--	25044956	--	27048553
			СП - 8%			--	--	--	--		2003597	
16	67	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	828,37566	98,35	2,70	81471	2237	36374	29751	120119
			НР - 69%; СП - 8%			51,74	0,31	42860	257		8898	
17	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	828,37566	166,48	3,85	137908	3190	84601	34935	186670
			НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	50117	514		13827	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				87120994	3513161	70595521	12860315	107979813
								13012312	966451	--	7998504	
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытие									
18	69	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	518	4585,07	950,39	2375066	492302	1371384	736593	3360592
			НР - 118%; СП - 8%			987,22	217,86	511380	112851		248933	
19	70	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	3381,35	802,36	40576	9629	21174	14197	59155
			НР - 118%; СП - 8%			814,40	188,21	9773	2259		4382	
20	71	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-	м2	3094,686597	9580,00	--	29647098	--	29647098	--	32018866
			СП - 8%			--	--	--	--		2371768	
21	72	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,42708	87047,39	7674,91	37176	3278	3553	36609	79688
			НР - 118%; СП - 8%			71052,80	1590,32	30345	679		5903	
22	73	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,42708	108313,00	--	46258	--	46258	--	49959
			СП - 8%			--	--	--	--		3701	
23	74	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	16,48	43350,77	2798,72	714421	46123	489972	172053	957392
			НР - 91%; СП - 8%			10820,78	651,86	178326	10743		70918	
24	75	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,08932	419679,00	--	876844	--	876844	--	946991
			СП - 8%			--	--	--	--		70147	
25	76	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,075728	392348,00	--	29712	--	29712	--	32089
			СП - 8%			--	--	--	--		2377	
					Монолитное перекрытие							
26	77	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,872	47834,55	1577,10	89546	2953	61920	23130	121690
			НР - 91%; СП - 8%			13180,00	397,78	24673	745		9014	

		261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6439	419679,00	–	270231	–	270231	–	291850
			СП - 8%			–	–	–	–		21619	
28	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05586	392348,00	–	21917	–	21917	–	23670
			СП - 8%			–	–	–	–		1753	
					Лестница пожарная, крышка люка							
29	80	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,31708	83926,71	27889,17	110538	36733	16862	48126	171357
			НР - 69%; СП - 8%			43234,40	9722,08	56943	12805		12693	
30	81	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,31708	887579,00	–	1169013	–	1169013	–	1262534
			СП - 8%			–	–	–	–		93521	
31	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,56116	166,48	3,85	5920	137	3632	1500	8013
			НР - 69%; СП - 8%			60,50	0,62	2151	22		594	
					Фундамент ФМ1 металлической лестницы МЛ-1							
32	83	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,294	7095,07	1850,62	2086	544	1246	510	2804
			НР - 93%; СП - 8%			1008,10	857,92	296	252		208	
33	84	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,5	33415,38	679,55	16708	340	13798	2460	20701
			НР - 91%; СП - 8%			5139,45	267,27	2570	134		1533	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				35453110	592039	34044614	1035178	39407351
								816457	140490	–	2919064	
					РАЗДЕЛ 8.Окна							
34	126	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	104,004	2790,73	200,78	290247	20882	126419	137697	462179
			НР - 90%; СП - 8%			1374,43	96,63	142946	10050		34235	
35	127	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	88,956	28339,00	–	2520924	–	2520924	–	2722598
			СП - 8%			–	–	–	–		201674	
36	128	223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	9	22151,00	–	199359	–	199359	–	215308
			СП - 8%			–	–	–	–		15949	
37	129	223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,032	18999,00	–	76604	–	76604	–	82732
			СП - 8%			–	–	–	–		6128	
38	130	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,7	2476,05	198,21	21542	1725	10277	9334	33346
			НР - 90%; СП - 8%			1096,56	95,46	9540	831		2470	
39	131	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	8,7	27177,00	–	236440	–	236440	–	255355
			СП - 8%			–	–	–	–		18915	

		1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,096	3625,81 1856,29	194,48 94,17	348 178	19 9	151	169 41	558
41	133	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	0,96	17995,00 –	– –	17275 –	– –	17275	– 1382	18657
42	134	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	59,12	1288,80 273,99	5,82 2,83	76194 16198	344 167	59652	14729 7274	98197
43	135	223-501-0114 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм *СП - 8%*	м	3,04	1616,00 –	– –	4913 –	– –	4913	– 393	5306
44	136	223-501-0118 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 450 мм *СП - 8%*	м	56,08	3040,00 –	– –	170483 –	– –	170483	– 13639	184122
45	137	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	13,514	3306,60 1205,85	2,78 –	44685 16296	38 –	28351	14666 4748	64099
46	138	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	м2	4,82	28339,00 –	– –	136594 –	– –	136594	– 10928	147522
47	139	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м2	5,796	16282,00 –	– –	94370 –	– –	94370	– 7550	101920
48	140	223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками *СП - 8%*	м2	2,898	26083,00 –	– –	75589 –	– –	75589	– 6047	81636
49	141	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	м2	50,688	3306,60 1205,85	2,78 –	167605 61122	141 –	106342	55010 17809	240424
50	142	261-103-0132 РСНБ РК 2015	Щит перегородок трехслойный *СП - 8%*	м2	50,688	7680,00 –	– –	389284 –	– –	389284	– 31143	420427
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				4522456 246280	23149 11057	4253027 –	231605 380325	5134386
			РАЗДЕЛ 9.Полы									
51	143	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	17,02	10229,96 3842,64	1881,21 849,20	174114 65402	32018 14453	76694	75064 19934	269112
52	144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,51	28087,10 4340,76	8,16 –	239021 36940	69 –	202012	34723 21900	295644

		1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	85,1	395,69 359,65	36,04 17,46	33673 30606	3067 1486	–	30167 5107	68947
54	146	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 *СП - 8%*	м3	4,38265	38624,00 –	– –	169275 –	– –	169275	– 13542	182817
55	147	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	85,1	1784,93 782,91	88,28 14,15	151898 66626	7512 1204	77760	63760 17253	232911
56	148	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	85,1	1114,71 472,38	44,04 8,07	94862 40200	3748 687	50914	38433 10664	143959
57	149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	85,1	844,25 400,14	33,03 16,42	71846 34052	2811 1397	34983	33322 8413	113582
58	150	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	85,1	452,26 19,80	22,40 10,86	38487 1685	1906 924	34896	2453 3275	44215
59	151	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,167647	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	2929 2662	261 116	6	2528 437	5894
60	152	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,167647	450224,00 –	– –	75479 –	– –	75479	– 6038	81517
61	153	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	85,1	1309,40 405,76	108,19 41,77	111430 34530	9207 3555	67693	35800 11778	159008
62	154	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	85,1	283,06 23,38	9,70 4,91	24088 1990	826 418	21272	2263 2108	28459
63	155	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	110,18	10229,96 3842,64	1881,21 849,20	1127137 423382	207272 93565	496483	485930 129045	1742112
64	156	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	55,09	28087,10 4340,76	8,16 –	1547318 239132	450 –	1307736	224785 141768	1913871
65	157	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	550,9	395,69 359,65	36,04 17,46	217986 198131	19855 9619	–	195285 33062	446333
66	158	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 *СП - 8%*	м3	28,37135	38624,00 –	– –	1095815 –	– –	1095815	– 87665	1183480
67	159	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	550,9	1784,93 782,91	88,28 14,15	983318 431305	48633 7795	503380	412754 111686	1507758
68	160	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	550,9	1114,71 472,38	44,04 8,07	614094 260234	24262 4446	329598	248799 69031	931925

		1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	550,9	844,25	33,03	465097	18196	226464	215714	735276
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	220437	9046		54465	
70	162	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	550,9	452,26	22,40	249150	12340	225902	15877	286229
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	10908	5983		21202	
71	163	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,085273	17469,56	1557,80	18959	1691	33	16368	38153
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	17235	752		2826	
72	164	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,085273	450224,00	–	488616	–	488616	–	527705
			СП - 8%			–	–	–	–		39089	
73	165	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	250	395,69	36,04	98922	9010	–	88621	202546
			НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	89912	4365		15003	
74	166	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	12,875	38624,00	–	497284	–	497284	–	537067
			СП - 8%			–	–	–	–		39783	
75	167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	250	844,25	33,03	211062	8257	102770	97892	333670
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	100035	4105		24716	
76	168	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	250	452,26	22,40	113065	5600	102515	7205	129892
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	4950	2715		9622	
77	169	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4925	17469,56	1557,80	8604	767	16	7428	17314
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	7821	341		1283	
78	170	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4925	450224,00	–	221735	–	221735	–	239474
			СП - 8%			–	–	–	–		17739	
79	172	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	77,6	395,69	36,04	30706	2797	–	27508	62871
			НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	27909	1355		4657	
80	173	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	3,9964	38624,00	–	154357	–	154357	–	166706
			СП - 8%			–	–	–	–		12349	
81	174	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	77,6	1784,93	88,28	138511	6850	70907	58141	212384
			НР - 94%; СП - 8%			782,91	14,15	60754	1098		15732	
82	175	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	77,6	1114,71	44,04	86501	3417	46427	35046	131271
			НР - 94%; СП - 8%			472,38	8,07	36657	626		9724	
83	176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,6	844,25	33,03	65514	2563	31900	30386	103572
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	31051	1274		7672	
84	177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	77,6	452,26	22,40	35095	1739	31820	2236	40318
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	1536	843		2987	
85	178	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,152872	17469,56	1557,80	2671	238	5	2306	5375
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	2428	106		398	

		214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,152872	450224,00 –	– –	68827 –	– –	68827	– 5506	74333
87	181	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	13,18	10229,96 3842,64	1881,21 849,20	134831 50646	24794 11192	59391	58128 15437	208396
88	182	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,59	28087,10 4340,76	8,16 –	185094 28606	54 –	156434	26889 16959	228942
89	183	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	65,9	395,69 359,65	36,04 17,46	26076 23701	2375 1151	–	23360 3955	53391
90	184	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 СП - 8%	м3	3,39385	38624,00 –	– –	131084 –	– –	131084	– 10487	141571
91	185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	65,9	844,25 400,14	33,03 16,42	55636 26369	2177 1082	27090	25804 6515	87955
92	186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	65,9	452,26 19,80	22,40 10,86	29804 1305	1476 716	27023	1899 2536	34240
93	187	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,129823	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	2268 2062	202 90	4	1958 338	4564
94	188	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,129823	450224,00 –	– –	58449 –	– –	58449	– 4676	63125
95	190	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	10,84	10229,96 3842,64	1881,21 849,20	110893 41654	20392 9205	48847	47808 12696	171397
96	191	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	5,42	28087,10 4340,76	8,16 –	152232 23527	44 –	128661	22115 13948	188295
97	192	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	54,2	395,69 359,65	36,04 17,46	21446 19493	1953 946	–	19213 3253	43912
98	193	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 СП - 8%	м3	2,7913	38624,00 –	– –	107811 –	– –	107811	– 8625	116436
99	194	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	54,2	844,25 400,14	33,03 16,42	45758 21688	1790 890	22280	21223 5358	72339
100	195	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	54,2	452,26 19,80	22,40 10,86	24512 1073	1214 589	22225	1562 2086	28160
101	196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,106774	17469,56 15880,40	1557,80 692,64	1865 1696	166 74	3	1610 278	3753
102	197	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,106774	450224,00	–	48072	–	48072	–	51918

			СП - 8%			–	–	–	–		3846	
	199	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	249,2	395,69	36,04	98606	8981	–	88337	201899
			НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	89625	4351		14955	
104	200	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	12,8338	38624,00	–	495693	–	495693	–	535348
			СП - 8%			–	–	–	–		39655	
105	201	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	249,2	844,25	33,03	210387	8231	102441	97578	332603
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	99715	4092		24637	
106	202	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	249,2	452,26	22,40	112703	5582	102187	7182	129476
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	4934	2706		9591	
107	203	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,490924	17469,56	1557,80	8576	765	15	7404	17258
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	7796	340		1278	
108	204	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,490924	450224,00	–	221026	–	221026	–	238708
			СП - 8%			–	–	–	–		17682	
109	206	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,58	10229,96	1881,21	98003	18022	43169	42251	151474
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	36812	8135		11220	
110	207	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	4,79	28087,10	8,16	134537	39	113706	19545	166408
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	–	20792	–		12327	
111	208	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство	м2 изолируемой поверхности	47,9	395,69	36,04	18954	1726	–	16980	38808
			НР - 94%; СП - 8%			359,65	17,46	17227	836		2875	
112	209	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3	м3	2,46685	38624,00	–	95280	–	95280	–	102902
			СП - 8%			–	–	–	–		7622	
113	210	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,9	844,25	33,03	40440	1583	19690	18756	63932
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	19167	787		4736	
114	211	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	47,9	452,26	22,40	21663	1073	19642	1380	24887
			НР - 94%; СП - 8%			19,80	10,86	948	520		1844	
115	212	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,094363	17469,56	1557,80	1648	147	2	1423	3317
			НР - 91%; СП - 8%			15880,40	692,64	1499	65		246	
116	213	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,094363	450224,00	–	42484	–	42484	–	45883
			СП - 8%			–	–	–	–		3399	
117	215	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	59,72	10229,96	1881,21	610933	112346	269105	263385	944263
			НР - 94%; СП - 8%			3842,64	849,20	229482	50714		69945	
118	216	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	29,86	28087,10	8,16	838681	244	708822	121838	1037361
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	–	129615	–		76842	

		1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Пеноплекс К. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	298,6	395,69	36,04	118153	10762	–	105849	241922
						359,65	17,46	107391	5214		17920	
120	218	234-102-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 *СП - 8%*	м3	15,3779	38624,00	–	593956	–	593956	–	641472
						–	–	–	–		47516	
121	219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	298,6	844,25	33,03	252093	9863	122748	116922	398536
						400,14	16,42	119482	4903		29521	
122	220	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	298,6	452,26	22,40	135045	6689	122444	8606	155143
						19,80	10,86	5912	3243		11492	
123	225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	793,2	844,25	33,03	669659	26199	326069	310590	1058669
						400,14	16,42	317391	13024		78420	
124	226	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	793,2	452,26	22,40	358733	17768	325260	22860	412121
						19,80	10,86	15705	8614		30527	
125	227	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,562604	17469,56	1557,80	27298	2434	49	23566	54934
						15880,40	692,64	24815	1082		4069	
126	228	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	1,562604	450224,00	–	703522	–	703522	–	759804
						–	–	–	–		56282	
127	230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	479,6	844,25	33,03	404902	15841	197154	187795	640113
						400,14	16,42	191907	7875		47416	
128	231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	479,6	452,26	22,40	216904	10743	196665	13822	249184
						19,80	10,86	9496	5208		18458	
129	232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,944812	17469,56	1557,80	16505	1471	30	14249	33215
						15880,40	692,64	15004	654		2460	
130	233	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,944812	450224,00	–	425377	–	425377	–	459407
						–	–	–	–		34030	
131	235	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	120	1784,93	88,28	214192	10594	109649	89908	328428
						782,91	14,15	93949	1698		24328	
132	236	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	120	1114,71	44,04	133765	5284	71795	54195	202997
						472,38	8,07	56686	968		15037	
133	237	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	120	844,25	33,03	101310	3963	49330	46988	160162
						400,14	16,42	48017	1970		11864	
134	238	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	120	452,26	22,40	54271	2688	49207	3458	62348
						19,80	10,86	2376	1303		4618	
135	239	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2364	17469,56	1557,80	4130	369	7	3565	8311
						15880,40	692,64	3754	164		616	
136	240	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2364	450224,00	–	106433	–	106433	–	114948

			СП - 8%			–	–	–	–		8515	
	242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	356,4	844,25	33,03	300891	11772	146509	139554	475681
						400,14	16,42	142610	5852		35236	
138	243	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	356,4	452,26	22,40	161185	7984	146144	10272	185173
						19,80	10,86	7057	3871		13717	
139	244	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,702108	17469,56	1557,80	12266	1093	23	10589	24683
						15880,40	692,64	11150	486		1828	
140	245	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,702108	450224,00	–	316106	–	316106	–	341394
						–	–	–	–		25288	
141	247	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1182,7	510,05	13,25	603236	15671	477337	105294	765212
						93,20	3,57	110228	4222		56682	
142	248	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит ПСБ-С. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1182,7	395,69	36,04	467983	42625	–	419248	958209
						359,65	17,46	425358	20650		70978	
143	249	234-102-0103 РСНБ	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола СП - 8%	м3	243,6362	32670,00	–	7959595	–	7959595	–	8596363
						–	–	–	–		636768	
144	250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	356,4	844,25	33,03	300891	11772	146509	139554	475681
						400,14	16,42	142610	5852		35236	
145	251	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	356,4	452,26	22,40	161185	7984	146144	10272	185173
						19,80	10,86	7057	3871		13717	
146	252	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,702108	17469,56	1557,80	12266	1093	23	10589	24683
						15880,40	692,64	11150	486		1828	
147	253	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,702108	450224,00	–	316106	–	316106	–	341394
						–	–	–	–		25288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				29060849	875400	22938401	5276167	37083981
								5247047	371965	–	2746961	
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка									
148	256	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	24,2	3436,50	15,71	83163	380	48587	30916	123205
						1413,07	6,38	34196	154		9126	
149	257	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	3639,1	889,61	5,20	3237380	18923	988344	1789244	5428753
						612,82	1,77	2230113	6441		402130	
150	261	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6156,8	1645,01	91,09	10127998	560823	2751351	5805468	17208144
						1107,04	71,63	6815824	441012		1274677	
151	262	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6248,9	965,31	20,32	6032126	126978	1029631	3934557	10764018
						780,22	6,83	4875517	42680		797335	

		1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%, СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	497,36	1338,52 923,00	85,63 68,79	665726 459063	42589 34213	164074	394621 84828	1145175
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		тенге				20146393 14414713	749693 524500	4981987 –	11954806 2568096	34669295
		2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение										
				ВРУ1								
153	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%, СП - 8%*	шкаф	2	24018,11 9054,24	722,66 309,38	48036 18108	1446 619	28482	13484 4922	66441
154	2	515-301-0301 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838,00 –	– –	693838 –	– –	693838	– –	693838
155	3	515-301-0312 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399,00 –	– –	325399 –	– –	325399	– –	325399
				ЩО-1								
156	4	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	13093 3208	1003 375	8882	2580 1254	16927
157	5	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 –	– –	5018 –	– –	5018	– 401	5419
158	6	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	9	1616,95 1604,00	– –	14553 14436	– –	117	10394 1996	26943
159	7	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 –	– –	2233 –	– –	2233	– 179	2412
160	8	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	8	622,00 –	– –	4976 –	– –	4976	– 398	5374
				ЩО-2								
161	9	1308-0304-0208	Блок управления шкафного исполнения или *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	13093 3208	1003 375	8882	2580 1254	16927
162	10	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ШРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	5018,00 –	– –	5018 –	– –	5018	– 401	5419
163	11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	6	1616,95 1604,00	– –	9702 9624	– –	78	6929 1330	17962
164	12	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 –	– –	2233 –	– –	2233	– 179	2412
165	13	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	5	622,00 –	– –	3110 –	– –	3110	– 249	3359
				ЩО-3								
				ЩАО-1								

		1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	2	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	26186 6416	2006 750	17764	5160 2508	33853
167	15	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	2	5018,00 –	– –	10036 –	– –	10036	– 803	10839
168	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	14	1616,95 1604,00	– –	22637 22456	– –	181	16168 3104	41910
169	17	247-204-2522 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А *СП - 8%*	шт.	2	2233,00 –	– –	4466 –	– –	4466	– 357	4823
170	18	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	12	622,00 –	– –	7464 –	– –	7464	– 597	8061
					ЩС-1							
171	19	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	13093 3208	1003 375	8882	2580 1254	16927
172	20	247-201-0214 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	12725,00 –	– –	12725 –	– –	12725	– 1018	13743
173	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	18	1616,95 1604,00	– –	29105 28872	– –	233	20788 3991	53884
174	22	247-204-2526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А *СП - 8%*	шт.	1	2794,00 –	– –	2794 –	– –	2794	– 224	3018
175	23	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	16	4609,00 –	– –	73744 –	– –	73744	– 5900	79644
176	24	247-204-0226 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	1	6496,00 –	– –	6496 –	– –	6496	– 520	7016
					ЩС-2							
177	25	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	13093 3208	1003 375	8882	2580 1254	16927
178	26	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31 *СП - 8%*	шт.	1	8383,00 –	– –	8383 –	– –	8383	– 671	9054
179	27	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	13	1616,95 1604,00	– –	21020 20852	– –	168	15013 2883	38916
180	28	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А *СП - 8%*	шт.	1	2233,00 –	– –	2233 –	– –	2233	– 179	2412
181	29	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА *СП - 8%*	шт.	12	4609,00 –	– –	55308 –	– –	55308	– 4425	59733
					ЩС-3							
182	30	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	1	13093,19 3208,00	1002,85 375,00	13093 3208	1003 375	8882	2580 1254	16927
183	31	247-201-0213 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054

			СП - 8%			–	–	–	–		671	
	32	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	11	1616,95 1604,00	– –	17786 17644	– –	142	12704 2439	32929
185	33	247-204-2524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А СП - 8%	шт.	1	2233,00 –	– –	2233 –	– –	2233	– 179	2412
186	34	247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА СП - 8%	шт.	10	4609,00 –	– –	46090 –	– –	46090	– 3687	49777
					ЩСв-1							
187	35	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	17446,50 3208,00	1047,95 375,00	17446 3208	1048 375	13190	2580 1602	21628
188	36	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 3Б УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	5706,00 –	– –	5706 –	– –	5706	– 456	6162
189	37	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	8	1616,95 1604,00	– –	12936 12832	– –	104	9239 1774	23949
190	38	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1965,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
191	39	247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН47 СП - 8%	шт.	1	5976,00 –	– –	5976 –	– –	5976	– 478	6454
192	40	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	3	622,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
193	41	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	3	1965,00 –	– –	5895 –	– –	5895	– 472	6367
					ЩСт-1							
194	42	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	17446,50 3208,00	1047,95 375,00	17446 3208	1048 375	13190	2580 1602	21628
195	43	247-201-0135 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41 СП - 8%	шт.	1	1661,00 –	– –	1661 –	– –	1661	– 133	1794
196	44	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	1616,95 1604,00	– –	6468 6416	– –	52	4620 887	11975
197	45	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" СП - 8%	шт.	1	1691,00 –	– –	1691 –	– –	1691	– 135	1826
198	46	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	3	622,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
199	47	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4766,66 3208,00	1460,30 602,18	4767 3208	1460 602	99	2743 601	8111
200	48	515-301-0247 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	152958,00 –	– –	152958 –	– –	152958	– –	152958

		1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	5605,25 3042,00	27,25 –	50447 27378	245 –	22824	19712 5613	75772
202	50	247-209-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	9	1091,00 –	– –	9819 –	– –	9819	– 786	10605
203	51	1308-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20956,77 13896,00	6221,04 2369,18	20957 13896	6221 2369	840	11711 2613	35281
204	52	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Ящик автоматический ввода резерва АВР Я8301-3664 *СП - 8%*	шт	1	69575,00 –	– –	69575 –	– –	69575	– 5566	75141
					Провода и кабельные изделия							
205	53	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%; СП - 8%*	м	585	147,78 126,15	1,35 0,06	86451 73798	790 35	11863	53160 11169	150780
206	54	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	4810	227,49 201,92	2,23 0,07	1094227 971235	10727 337	112265	699532 143501	1937259
207	55	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	2,155	301095,00 –	– –	648860 –	– –	648860	– 51909	700769
208	56	243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,25	400941,00 –	– –	100235 –	– –	100235	– 8019	108254
209	57	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	2,38	468325,00 –	– –	1114614 –	– –	1114614	– 89169	1203783
210	58	243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,13	751664,00 –	– –	97716 –	– –	97716	– 7817	105533
211	59	243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,2	789943,00 –	– –	157989 –	– –	157989	– 12639	170628
212	60	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,08	1240322,00 –	– –	99226 –	– –	99226	– 7938	107164
213	61	243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,05	1814564,00 –	– –	90728 –	– –	90728	– 7258	97986
214	62	243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 *СП - 8%*	км	0,06	2978584,00 –	– –	178715 –	– –	178715	– 14297	193012
215	63	243-201-3903 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 26411-85. марки КВВГнг 4х1,5- *СП - 8%*	км	0,09	289894,00 –	– –	26090 –	– –	26090	– 2087	28177

		1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%, СП - 8%	м	525	237,92 230,32	2,59 0,12	124908 120918	1360 63	2630	87106 16961	228975
217	65	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%, СП - 8%	м	60	262,37 255,03	2,83 0,22	15742 15302	170 13	270	11027 2142	28910
218	66	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм СП - 8%	м	470	72,00 –	– –	33840 –	– –	33840	– 2707	36547
219	67	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм СП - 8%	м	55	90,00 –	– –	4950 –	– –	4950	– 396	5346
220	68	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	60	140,00 –	– –	8400 –	– –	8400	– 672	9072
					Освещение. Источники света							
221	79	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72%, СП - 8%	шт.	3	2054,24 1849,06	87,83 37,50	6163 5547	263 112	353	4075 819	11057
222	80	247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.	3	14534,00 –	– –	43602 –	– –	43602	– 3488	47090
223	89	247-202-0408 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 29 мм СП - 8%	шт.	286	467,00 –	– –	133562 –	– –	133562	– 10685	144247
224	90	252-207-3980 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка У994 СП - 8%	шт.	65	717,00 –	– –	46605 –	– –	46605	– 3728	50333
225	91	252-207-3980 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 СП - 8%	шт.	40	717,00 –	– –	28680 –	– –	28680	– 2294	30974
			ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	тенге				6067418 1411394	31799 7525	3452030 1172195	1021625 473349	7562390
					2-1-5 Слаботочные сети							
					Телефонизация							
226	5	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%, СП - 8%	м	3	254,76 201,92	2,23 0,07	764 606	6 –	152	436 96	1296
227	6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР - 72%, СП - 8%	м	60	86,47 74,86	0,90 0,13	5188 4492	54 8	642	3240 674	9102
228	7	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР - 72%, СП - 8%	м	3	418,62 404,42	2,87 0,24	1256 1213	9 1	34	874 170	2300
229	8	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	3	140,00 –	– –	420 –	– –	420	– 34	454
230	9	243-503-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 СП - 8%	км	0,066	96301,00 –	– –	6356 –	– –	6356	– 508	6864
					Локальная сеть							

		243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км	0,732	102442,00 –	– –	74988 –	– –	74988	– 5999	80987
232	19	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	720	237,92 230,32	2,59 0,12	171302 165830	1864 86	3608	119460 23261	314023
233	20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	6	262,37 255,03	2,83 0,22	1574 1530	17 1	27	1103 214	2891
234	21	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм СП - 8%	м	720	27,00 –	– –	19440 –	– –	19440	– 1555	20995
235	22	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	6	140,00 –	– –	840 –	– –	840	– 67	907
					Телевидение							
236	36	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	9	105,62 93,35	1,23 0,01	951 840	11 –	100	605 124	1680
237	37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	225	254,76 201,92	2,23 0,07	57321 45432	502 16	11387	32722 7203	97247
238	38	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6 СП - 8%	км	0,012	93920,00 –	– –	1127 –	– –	1127	– 90	1217
239	39	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 СП - 8%	км	0,216	206547,00 –	– –	44614 –	– –	44614	– 3569	48183
240	45	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	216	237,92 230,32	2,59 0,12	51391 49749	560 26	1082	35838 6978	94207
241	46	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм СП - 8%	м	216	27,00 –	– –	5832 –	– –	5832	– 467	6299
					Электрочасификация							
242	52	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	54	254,76 201,92	2,23 0,07	13757 10904	121 4	2732	7853 1729	23339
243	53	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	6	105,62 93,35	1,23 0,01	634 560	7 –	67	403 83	1120
244	54	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2x1.2 СП - 8%	км	0,06	128016,00 –	– –	7681 –	– –	7681	– 614	8295
245	55	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	6	262,37 255,03	2,83 0,22	1574 1530	17 1	27	1103 214	2891
246	56	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм СП - 8%	м	6	140,00 –	– –	840 –	– –	840	– 67	907
					Звонковая сигнализация							

		1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%; СП - 8%	м	6	105,62 93,35	1,23 0,01	634 560	7 –	67	403 83	1120
248	61	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР - 72%; СП - 8%	м	42	254,76 201,92	2,23 0,07	10700 8481	94 3	2125	6108 1345	18153
249	62	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)- СП - 8%	км	0,048	289818,00 –	– –	13911 –	– –	13911	– 1113	15024
250	63	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	6	262,37 255,03	2,83 0,22	1574 1530	17 1	27	1103 214	2891
251	64	241-207-0204 РСНБ	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая СП - 8%	м	6	140,00 –	– –	840 –	– –	840	– 67	907
			ИТОГО ПО СЛАБОТОЧНЫМ СЕТЯМ	тенге				495509 293257	3286 147	198966 –	211251 56538	763299

6-2-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Земляные работы НВК

252	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	39,9375	227,42 –	227,42 39,49	9083 –	9082 1577	–	1136 817	11036
253	2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормы эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	100,567175	250,16 –	250,16 43,44	25158 –	25158 4369	–	3145 2264	30568
254	3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	21,7825	279,51 –	279,51 48,53	6088 –	6088 1057	–	761 548	7397
255	4	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	18,5073	57,00 –	– –	1055 –	– –		– 84	1139
256	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.170 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,110325	2652,25 2652,25	– –	8249 8249	– –	–	5940 1135	15324
257	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	5,466	2990,91 1209,72	181,79 54,04	16348 6612	993 295	8743	6839 1855	25042
258	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,18075	1003,10 1003,10	– –	7203 7203	– –	–	5186 991	13380
259	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	136,43425	36,92 –	36,92 14,88	5037 –	5037 2030	–	1462 520	7019

		1101-0201-0303 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	143,615	54,10 –	54,10 23,38	7770 –	7770 3358	–	2418 815	11003
261	10	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	125,46	1430,00 –	1430,00 929,50	179408 –	179408 116615	–	83963 21070	284441
				Водопровод В1								
262	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0135	399682,40 285180,00	111445,68 35347,56	5396 3850	1504 477	42	4284 774	10454
263	12	241-201-0611 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 СП - 8%	м	0,0135	745,00 –	– –	10 –	– –	10	– 1	11
264	13	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	13,5	99,72 97,95	1,35 –	1346 1322	18 –	6	1296 211	2853
265	14	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0135	71415,30 66589,50	– –	964 899	– –	65	890 148	2002
266	15	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	2251,14 1861,84	96,66 46,32	2251 1862	96 46	293	1889 331	4471
267	16	242-101-1002 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 СП - 8%	шт.	1	48512,00 –	– –	48512 –	– –	48512	– 3881	52393
268	17	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	1	950,98 849,16	55,35 –	951 849	55 –	47	841 143	1935
269	18	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм СП - 8%	шт.	2	1811,00 –	– –	3622 –	– –	3622	– 290	3912
270	19	241-214-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм СП - 8%	шт.	1	637,00 –	– –	637 –	– –	637	– 51	688
271	20	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	7011,22 3262,44	3526,49 1209,98	7011 3262	3527 1210	222	4428 915	12354
			Реконструкция существующего колодца (монтаж и демонтаж)									
272	36	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	2093,05 1726,58	225,54 108,08	6279 5180	676 324	423	5449 938	12666
273	37	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	3	30272,00 –	– –	90816 –	– –	90816	– 7265	98081
274	38	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Крышка деревянная НР - 90%; СП - 8%	м2	3,32	3249,05 693,27	24,86 11,21	10787 2302	82 37	8403	2105 1031	13923
			Колодец канализационный из сборных ж/б диаметром 1500 мм									
275	47	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) СП - 8%	комплект	3	30272,00 –	– –	90816 –	– –	90816	– 7265	98081
276	48	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,049	46199,95 7306,60	2277,72 555,84	2264 358	111 27	1795	358 210	2832

277	49	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Крышка деревянная	м2	9,96	3249,05	24,86	32361	248	25208	6315	41770
			НР - 90%, СП - 8%			693,27	11,21	6905	112		3094	
278	50	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0681	887579,00	–	60444	–	60444	–	65280
			СП - 8%			–	–	–	–		4836	
279	51	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	595,00	–	5950	–	5950	–	6426
			СП - 8%			–	–	–	–		476	
			ИТОГО ПО СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ	тенге				635816	239853	346054	138705	836481
								48853	131534	–	61959	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге								233436993

			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				233 436 993				
			в том числе оборудование	Тенге				1 172 195				
			в том числе СМР	Тенге				232 264 798				
			Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге			1,50%	3 483 972				
			Итого с временными	Тенге				235 748 770				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время,	Тенге			2,64%	6 223 768				
			Итого с зимними	Тенге				241 972 537				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			2,00%	4 839 451				
			Итого в базовых ценах 2021г. СМР	Тенге				246 811 988				
			Итого в базовых ценах 2021г. оборудование	Тенге				1 172 195				
			Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование	Тенге				247 984 183				
			Понижающий коэффициент	Тенге			0,9	223 185 764,92				
			НДС (12%)	Тенге			12%	26 782 291,79				
			Стоимость строительства	Тенге				249 968 056,71				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____
БИН 000140001467

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"_____Байгожин Н.Т.
БИН 000140001467

Авторский надзор:
ТОО "Technical institute Almas"_____
БИН 980440009189

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Qazstroy Invest Engineering"_____Прот С.В.
БИН 210140004445

Подрядчик:
Директор
ТОО "SGS Инжиниринг"_____Рашев А.К.
БИН 060540005386