Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

"04" октября 2019 года

Технический надзор ТОО «Береке-КАБ», Генеральный директор Исмаилов Нариман Маликович, 050043, г.Алматы, улица Егизбаева, 13 офис 310
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Сейдахметова Куаныша Икматулаевича, аттестат №KZ86VJE00033084 от 08.12.2017г., KZ78VJE00043607 от 03.01.2019г., KZ36VJE00044654 от 19.02.2019г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договор № 26-09/1 от 26 сентября 2018г,
№ договора и дата

по объекту: Создание рекреационной застройки в Иле-Алатауском ГНПП. I Этап. Строительство малой Иссыкской ГЭС-1, мощностью 4,9 МВт
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ТОО «Гидро-Пауэр», Раисов Ринат Какишулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СК «ГеологСтрой», №17017702 от 12.10.2017 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице руководителя Жумадулаева Скандербека Исаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями
АО «Казремэнерго» №07482 от 27.04.2000 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

АО «Агидель-Ас » №14010975 от 30.07.2014 года
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2018;
месяц, год

окончание работ октябрь 2019;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев;
фактически 11 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 504 357,932 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 772 904, 125 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 769 845, 259 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 409 314,161 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 755 844, 684 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 653 469,477 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСК Градцентр Рабочий проект 24/08-2016

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, заключение (положительное) №18-0169/18 от 18.09.2018 года,

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация Товарищества с ограниченной ответственностью «Береке – КАБ

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Генеральный директор Исмаилов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 04.10.2019 М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору
Сейдахметова Куаныша
Икматулаевича, аттестат
№KZ86VJE00033084 от 08.12.2017г.,
KZ78VJE00043607 от 03.01.2019г.,
KZ36VJE00044654 от 19.02.2019г

Подпись. дата 04.10.2019 М.П

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,