Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

6. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						
		Доп.соглашение							
		2	03.04.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**40 265 381**									
в т.ч.:										
СМР		35 951 233							4 314 148	**40 265 381**
	182 419 425									

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

6. Ведомость договорной цены
по объекту Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)
за ИЮЛЬ месяц 2023года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**ОСР ФОК**	**40 220,223**	**0,000**	**0,000**	**40 220,223**
Р3	КМ	18 680,377			18 680,377
Р4	Сэндвич панель	19 219,604			19 219,604
Р8	Полы	2 320,241			2 320,241
	ИТОГО	**40 220,223**	**0,000**	**0,000**	**40 220,223**
	Временные здания и сооружения - 1,5%	603,303			603,303
	ИТОГО	**40 823,526**	**0,000**		**40 823,526**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	551,118			551,118
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			2 210,213	2 210,213
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**41 374,643**	**0,000**	**2 210,213**	**43 584,857**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**827,493**			**827,493**
	ИТОГО СМЕТНАЯ	**42 202,136**	**0,000**	**2 210,213**	**44 412,350**
	ИТОГО в текщих ценах	**42 202,136**	**0,000**	**2 210,213**	**44 412,350**
0,809487298	С понижающим коэффициентом К= 0,809487298	**34 162,093**	**0,000**	**1 789,140**	**35 951,233**
	НДС 12%			4 314,148	4 314,148
	ВСЕГО с НДС	**34 162,093**	**0,000**	**6 103,288**	**40 265,381**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____ **М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "SCS Инжиниринг"**

Наименование объекта - **Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)**

ДОГОВОР **№ 12 от 09.03.2022г. Доп.соглашение №2 от 03.04.2023г.**

№6. Акт выполненных работ

4 ИЮЛЬ 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2001 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОК. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. КМ										
118	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций		6,5272752	44782,14	14430,38	292305	94191	38417	138460	465227
		НР - 69%; СП - 8%				24466,20	6276,50	159698	40968		34461	
119	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		13,545	61482,65	33376,56	832782	452086	66053	327122	1252698
		НР - 69%; СП - 8%				23229,54	11771,54	314644	159446		92792	
120	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		8,44	33322,94	13132,45	281246	110838	33315	128913	442972
		НР - 69%; СП - 8%				16243,20	5893,12	137093	49738		32813	
121	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		1,58	81412,54	34115,28	128632	53902	16191	58559	202166
		НР - 69%; СП - 8%				37049,80	16663,96	58539	26329		14975	
122	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		16,8553	74596,74	36302,00	1257350	611881	288646	468676	1864108
		НР - 69%; СП - 8%				21169,80	19128,52	356823	322417		138082	
124	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		736,951104	89,76	2,67	66149	1968	31505	22816	96085
		НР - 69%; СП - 8%				44,34	0,53	32676	391		7117	

125	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1950,752921	6270,50	127,85	12232196	249404	10584473	1061431	14357121
		НР - 69%; СП - 8%			716,81	71,76	1398319	139986		1063490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15090660	1574269	11058600	2205976	18680377
							2457792	739274	--	1383731	
		РАЗДЕЛ 4. СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ									
126	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	236,07	2015,24	628,36	475738	148337	212066	136096	660781
		НР - 69%; СП - 8%			488,56	346,96	115334	81907		48947	
127	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2	991,494	9324,00	--	9244690	--	9244690	--	9984265
		СП - 8%			--	--	--	--		739575	
128	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	245,18	11768,98	1181,13	2885519	289589	2507699	140288	3267871
		НР - 69%; СП - 8%			359,86	469,39	88230	115085		242064	
129	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м2 фасонных (доборных) элементов	892,625	2334,56	1203,76	2083887	1074506	501745	780347	3093373
		НР - 69%; СП - 8%			568,70	698,28	507636	623302		229139	
130	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5мм с полимерным покрытием, шириной полки 50мм	м	120	505,00	--	60600	--	60600	--	65448
		СП - 8%			--	--	--	--		4848	
131	2113-0814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1061,5	724,00	--	768526	--	768526	--	830008
		СП - 8%			--	--	--	--		61482	
132	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	494,5	2128,00	--	1052296	--	1052296	--	1136480
		СП - 8%			--	--	--	--		84184	
133	2110-0103-0404 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25мм, толщиной стали 0,5мм СТ РК EN508-1-2012	м2	23,4	2004,00	--	46894	--	46894	--	50645
		СП - 8%			--	--	--	--		3751	

134	2113-0211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	35700	3,00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
135	2113-0208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	2	6975,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16739198	1512433	14515565	1056731	19219604
							711201	820294	--	1423674	
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 743 - 60 м2									
162	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	60	227,83	43,32	13670	2599	6699	5424	20621
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	23,30	4372	1398		1527	
163	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,8	23262,40	7,20	111659	35	93757	16795	138730
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	17867	--		10276	
164	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	60	1129,55	131,65	67773	7899	39015	23646	98733
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	71,62	20859	4297		7314	
165	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	60	-222,20	-12,70	-13332	-762	-11368	-1605	-16131
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-8,42	-1202	-505		-1195	
		ДЕТАЛЬ 400 - 63,07 м2									
167	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	63,07	227,83	43,32	14369	2732	7041	5701	21676
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	23,30	4596	1470		1606	
168	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,0456	23262,40	7,20	117373	36	98556	17654	145829
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	18781	--		10802	
169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,07	759,36	43,00	47893	2712	23559	21993	75477
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	28,14	21622	1775		5591	
		деталь 740 - 18,8 м2									
174	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	18,8	227,83	43,32	4283	815	2098	1700	6461
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	23,30	1370	438		479	

175	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,504	23262,40	7,20	34987	11	29378	5262	43469
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	5598	--		3220	
176	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	18,8	1129,55	131,65	21235	2475	12224	7409	30936
		НР - 94%; СП - 8%			347,64	71,62	6536	1346		2292	
177	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	18,8	-222,20	-12,70	-4177	-239	-3561	-503	-5055
		НР - 94%; СП - 8%			-20,03	-8,42	-377	-158		-374	
		деталь 549 - 48,46 м2									
179	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,46	227,83	43,32	11040	2100	5409	4381	16655
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	23,30	3531	1129		1234	
180	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,8768	23262,40	7,20	90184	28	75726	13564	112048
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	14430	--		8300	
181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,46	759,36	43,00	36798	2084	18101	16899	57993
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	28,14	16613	1364		4296	
		ДЕТАЛЬ 110 - 592,2 м2									
184	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	592,2	227,83	43,32	134918	25657	66109	53534	203529
		НР - 94%; СП - 8%			72,87	23,30	43152	13800		15076	
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	47,376	23262,40	7,20	1102079	341	925394	165763	1369270
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	176344	--		101427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1790752	48523	1388137	357617	2320241
							354092	26354		171871	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40220223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3523085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3135225			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1585923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26962302		
		- Накладные расходы	Тенге							3620325	
		- Сметная прибыль	Тенге							2979276	

в т.ч. Ст-сть оборудования

ПО АКТУ		40220223	0
ИТОГО	Тенге	40 220 223	-
Временные здания и сооружения -1,5%		603 303	
ИТОГО	Тенге	40 823 526	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		551 118	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 210 213	0
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	43 584 857	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		827 493	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	44 412 350	
в том числе в текущих ценах на 2021г.		44 412 350	
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		35 951 233	
НДС 12%		4 314 148	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**40 265 381**	

ЗАКАЗЧИК :

_____С.Аймаханов

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор _____Сандыбаев Н.Б

ТОО "Аймерке"

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта _____М.Дарменкулова

Директор ТОО "Крез-Сервис"