ҚазақстанРеспубликасы
Инвестицияларжәне даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдеге
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Приложение 3
к приказуМинистра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Сәйкестіктуралы декларация
Декларация о соответствии

2023 жылғы «*30*» *маусым* «*30*» *июня* 2023 года

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сантех Комплект Групп», 050016 Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский район, пр-т Суюнбая, 461**

ұйым басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /
наименование организации, юридический адрес

в лице **технического директора Ткаченко Аркадия Евгеньевича** атынан

ұйым басшысыныңтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Проектирование и подключение к газораспределительным сетям нежилого объекта по адресу: г. Алматы, мкр.Нуршашкан, уч.276»**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы /наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО "Сантех Комплект Групп", директор Купцов Сергей Владимирович** объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері /
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

мынаны куәландырады / удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған / Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. қосалқымердігерұйымдар / субподрядными организациями *ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні /*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице /атынанжүзегеасырды;
ұйымныңатауы, лицензия № жәнеалғанкүні /
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) / Проект (проектно-сметная документация) **Проект 01/09-2021-ГСН, заключение № ЕТС-0006/22 от 12 мая 2022 г., Генеральный проектировщик ТОО «KS Invest Holding»**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі /
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Алматинским производственным филиалом «КазТрансГаз Аймак»** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні /
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады) / Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жобабойынша / По проекту		Нақты / Фактически	
		жалпы (бұрынқабылданған-дардыескереотырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оныңішіндеіскеқосуке шенінемесекезегі / в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрынқабылданған-дардыескереотырып) / общая (с учетом ранее принятых)	оныңішіндеіскеқосуке шенінемесекезегі / в том числе пускового комплекса или очереди
Жоғарғы қысымды газ құбырларының жалпы ұзындығы/ Общая протяженность газопроводов высокого давления	м	-	-	-	-
Төменқысымды газ құбырларыныңжалпыұзындығы	м	135,0	135,0	135,5	135,5

/ Общая протяженность газопроводов низкого давления					
Шкафты газ реттеу пункті / Газорегуляторный пункт шкафной	шт	1	1	1	1

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар / Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады / Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **согласно выданным техническим условиям №02-2021-10315 от 16.11.2021 г., АО «КазТрансГаз Аймак», а также заключению экспертизы рабочего проекта было предусмотрено Проектирование и подключение к газораспределительным сетям нежилого объекта по адресу: г. Алматы, мкр.Нуршашкан, уч.276 для обеспечения**

бесперебойной подачи газа на коммунально-бытовые и производственные нужды/ Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардыңбасталуы / начало работ **23 июня 2023 года;**

жұмыстыңаяқталуы / окончание работ **30 июня 2023 года;**

құрылыстыңұзақтығы, ай / при продолжительности строительства, месяц:

норма бойыншанемесеқұрылыстыжобалауұйымыбойынша / по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,0_ ай/месяц**;

нақты, ай / фактически, месяц: **0,25 ай/месяц**;

7. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес / Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Жергіліктіқамтуүлесіжобалау-сметалыққұжаттамада **100%** көзделеді және іс жүзінде **90%** қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражатыесебіненқаржыландырылатынобъектілерде) / Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **90%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша) / Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1 Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар / Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

9. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (~~суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау,~~ газбен жабдықтау, ~~электрмен жабдықтау және байланыс~~) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды. / Наружные инженерные коммуникации (~~холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,~~ газоснабжение, ~~электроснабжение и связь~~) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Алматинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», Директор Сапаров Акилбай Есболович объектісі бойынша

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні / наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Мөрдіңорны (болғанжағдайда)
Место печати (при наличии)

10. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі) / Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

11. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтыңәлеуметтікқорғауоргандарырастайды / Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні / фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Мөрдіңорны (болғанжағдайда)
Место печати (при наличии)

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Проектирование и подключение к газораспределительным сетям нежилого объекта по адресу: г. Алматы, мкр.Нуршашкан, уч.276»**объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауыорындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады / готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер) / Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Сантех Комплект Групп», Технический директор Ткаченко Аркадий Евгеньевич

_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні / фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Мөрдіңорны (болғанжағдайда)
Место печати (при наличии)