Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

29 декабря 2022 года

Авторский надзор ТОО «КАТЭК», директор Нупов К.Ш.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

В лице представителя по Алматинской области Стагнеевой Л.Г., приказ №110 от 09.06.22г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

Действующего на основании договора №35/22 от 14.06.22г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в селе Екпенди Ескельдинского района Алматинской области»»
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» Бәзіл Е.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Алматы Production Construction & Invest», ГСЛ №21016577 от 27.04.2002г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора садырбай К.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

ТОО «Құрылысшы», ГСЛ №009297 от 12.07.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумабек А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», ГСЛ №2105034 от 12.04.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Бейсханов Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Golden City DS», ГСЛ №20005797 от 02.04.2020 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Сейсембай М.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь2022год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2022год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев;

фактически 7 (семь) месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «КАТЭК», шифр проекта №22/20-2020-01-30

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области», приказ №63-н/к от 03.03.2021г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «КАТЭК», Нупов К.Ш. _____ 29.11.22

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по авторскому надзору отсутствует_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53
форма

Декларация о соответствии

г.Талдыкорган "29" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Алматы Production Construction & Invest" г.Алматы, Жибек Жолы 135, 2 блок, 11этаж***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Садырбай Қ. Қ.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

по объекту: ***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Екпинди Ескельдинского района Алматинской области***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО"Құрылысшы" ГСЛ№009297 от12.07.2002г***

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице ***директор Жұмабек А.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007" ГСЛ№2105034 от 12.04.2021г.

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице ***директор Бейсханов Д.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Golden City DS" ГСЛ№20005797 от 02.04.2020г.

наименование организации, № лизенции и дата получения

в лице ***директор Сейсембай М.Б.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО " КАТЭК", ГСЛ №001227, 25.05.2000г Рабочий проект №22/20-2020-01-30-1.1

наименование организации

утвержденным(ой) ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", № 63 н/қ от 03.03.2021года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трассы	км	8,537	-	8,447	-
Длина трассы абонентов ч/с	км	2,468	-	1,509	-
абоненты ч/с	шт	113,0		114,0	
ГРПб	шт	1,0		1,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Проектом предусмотрена подача газа для населения, проживающего в домах малоэтажной застройки(индивидуальных домостроениях) на пищеприготовление и отопление.*

*Объект 1-пускового комплекса: Подводящий газопровод высокого давления 1-категории PN-1,2МПа, обеспечивающий подачу природного газа на ГРП-"Екпенди", принят из труб по ГОСТ 10704-191 СтDH89*4мм.*

*Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа, обеспечивающие подачу газа к административным зданиям, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 DH63*5,8мм. Газопроводы прокладываются подземно вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных водопровод-ных сетей).*

*Внутриквартальные сети газоснбжения низкого давления PN 0,003МПа в том числе: Dh 57*3,0мм, Dh 159*4,5мм принят из стальных труб поГОСТ10704-91, прокладывается на свободной от застройки территории с.Екпенди, в техническом коридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4 кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Так же DH160*14,6мм, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, прокладываются подземно уличных проездов в корридоре инженерных коммикаций (ВЛ-0,4 кВ и наружных водопроводных сетей).*

На объекте предусмотрена установка ГРП-"Екпенди" блочной-комплектный полной заводс-

кой готовности, отдельно стоящий на открытой площадке в ограждение 9,0*7,0м, с номинальной производительностью 300нм3/час марки ПГБ-03БМ/2-А-02 СГ-ЭК-Т с двумя выходами с одной и резервной линиями редуцирования. Выход №1 с регулятором давления газа РДСК-50/400Б с выходным давлением PN 0,3МПа. Выход №2 с последующими установленными регуляторами РДСК-50/400Б и РДНК-50 с выходным давлением PN 0,003МПа. С ультразвуковым счетчиком газа ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП16-50-100, с учетом газа насобственные нужды, с системой контроля загозованности, с пожарно-охранной сигнализацией, с учетом расхода электроэнергии с отоплением от газовых конвекторов.

Объект 2-го пускового комплекса: Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003МПа: Dh57*3,0мм , 76*3,5мм, Dh 108*4,0мм, Dh*4,5мм приняты из стальных труб ГОСТ 10704-91, прокладывается в надземной свободной от застройки территории с.Екпенди в техническом коридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4 кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Также Dh63*5,8мм, Dh 110*10,0мм, приняты из полиэти-леновых трубПЭ100 SDR11, прокладываются подземно вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных водопроводных сетей)

Объекты 3-го пускового комплексап: Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003МПа: Dh57*3,0мм, 76*3,5мм Dh 108*4,0мм принят из стальных труб по ГОСТ10704-91, прокладывается на свободной от застройки территории с.Екпенди, в техническом корридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Так же Dh63*5,8мм, Dh90*8,2мм Dh110*10,0мм, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, прокладываются подземнео вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных вдопроводных сетей).

Проектом предусмотрено внешнее электроснабжение газораспределительного пункта ГРПБ, установка электрохимической защиты газопровода высокого давления, внутриплощадочное электроснабжение, молниезащита и заземление площадки ГРПб

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***09.06.2022 г.***
месяц, год

окончание работ: ***31.12.2022 г.***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5*
фактически, месяц: *7*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 51,65 фактически применено 60 (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственно сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "KBS GAS" заместитель директора Русланов Ю.В.

маименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.

Наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись руководителя, дата МП

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Екпинди Ескельдинского района Алматинской области***

наименование объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтаж-

Подрядчик(генеральный подрядчик): ***ТОО"Алматы Production Construction & Invest" Директор Садырбай К. К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

подпись

Субподрядчик: ***ТОО"Құрылысшы" директор Жұмабек А.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

подпись

Субподрядчик: ***ТОО "САЛА ҚҰРЫЛЫС 2007"директор Бейсханов Д.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

подпись

Субподрядчик: ***ТОО "Golden City DS" директор Сейсембай М.Б*** .

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

подпись

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода **Газопровод высокого давления Д-89х4,0 PN1,2МПа**	м	**807,35**	
	Протяженность подземной прокладки: **Газопровод среднего давления PN 0,3МПа** **ПЭ 100 SDR 11 DN 63х5,8**	**м**	**572,37**	
	Протяженность воздушной прокладки: **Газопровод низкого давления PN 0,003МПа** **Ø-159х4,5** **Ø-108х4** **Ø-76х3,5** **Ø-57х3,0** **Ø-25х2,5**	м	**7578,95**	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	**7578,95**	
	3) безопорная прокладка **ПЭ 100 SDR 11 DN 160х14,6** **ПЭ 100 SDR 11 DN 110х10,0** **ПЭ 100 SDR 11 DN 90х8,0** **ПЭ 100 SDR 11 DN 63х5,8**	м	**2325,73**	
	Количество опор **Ø-133х4** **Ø-108х4** **Ø-89х4** **Ø-76х3,5** **Ø-57х3,5**	шт	**1255**	
	1) в проходных каналах	**м**	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт		

			-	
7	Кран проходной d =	шт	-	
	Шаровой кран PE100 ГАЗ SDR11 PN1.0 МПа Ду 50	**шт**	**2**	Для подземной установки
	Шаровой кран PE100 ГАЗ SDR11 PN1.0 МПа Ду 80	**шт**	**1**	Для подземной установки
	КШ приварной Ду150 PN1,6 МПа УПКШ 16-050	**шт**	**1**	Для надземной установки
	КШ приварной Ду50 PN1,6 МПа УПКШ 16-050	**шт**	**10**	Для надземной установки
	Кран со штуцером Dn 25	**шт**	**228**	Для надземной установки
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	**2**	**3**	**4**
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения марки СИП 4*35 напряжением 1кВ	километр (далее – км)	**0,09**
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	**км**	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	**км**	
5	Площадь опор	м 2	-
6	**Опоры:**		
	1) металлические	**штук (далее – шт)**	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	**шт**	**6**
7	Провода:		-
	1) медные	**км**	**0,09**
	2) алюминиевые	**км**	
	3) сталеалюминиевые	км	

8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением **кабель СИП 4*35 напряжением 1кВ**	**км**	**0,09**
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления **ПГБ -1шт.** **Молниеотвод-1шт.**	**шт**	**2**
14	Устройства грозозащиты **ГРП -1шт**	**шт**	**1**
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	м 2	-

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу " и.о. Руководителя Бәзіл Ернат Дүйсенбекұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КАТЭК", Управляющий директор по газовым проектам Олейников Александр Львович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2022 года

Заказчик ***ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 4000, г.Талдыкорган, Кабанбай Батыра, 26***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от "28" декабря 2022 года, ТОО "Алматы Production Construction & Invest" г.Алматы, проспект Жибек Жолы 135, 2блок, 11этаж директора Садырбай Қ. Қ.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от "29" декабря 2022 года, ТОО «МАСТЕР Металл Пласт», директор Женсикбаев А.С. эксперт Бекбосынов А.Б. Атестат KZ15VJE00038630 от 08.06.2018г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от "29" декабря 2022 года, ТОО "КАТЭК" директор Нупов К.Ш. специалистом Стагнеева Л.Г. в соответствии с приказом от 09.06.2022года № 110***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: ***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей село Екпенди, Ескельдинский район***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***040500 Республика Казахстан, область Жетісу, Ескельдинский район Тулентутский с.о., с. Екпенди***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от:

"27" февраля 2020 года № 59 ***постановление Акимат Ескельдинского района Алматинской области***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___" _____ 20___ года № _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ72REA00279515 от 14.06.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***№22/20-2020-01-30-1.1 Рабочий проект ТОО «КАТЭК" ГСЛ № 001227***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области", № 63 н/қ от 03.03.2021года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***09.06.2022 г.***

месяц, год

окончание работ: ***31.12.2022 г.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5***

фактически, месяц: ***7***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина трассы	км	8,537	-	8,447	-
Длина трассы абонентов ч/с	км	2,468	-	1,509	-
ГРПб	шт	1,0		1,0	
абоненты ч/с	шт	113,0		114,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными *Проектом предусмотрена подача газа для населения, проживающего в домах малоэтажной застройки(индивидуальных домостроениях) на пищеприготовление и отопление.*

Проектом предусмотрено строительство 3-х пусковых комплексов:

*Объект 1-пускового комплекса: Подводящий газопровод высокого давления 1-категории PN-1,2МПа, обеспечивающий подачу природного газа на ГРП-"Екпенди", принят из труб по ГОСТ 10704-191 СтDH89*4мм.*

*Распределительные сети газоснабжения среднего давления PN0,3МПа, обеспечивающие подачу газа к административным зданиям, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 DH63*5,8мм. Газопроводы прокладываются подземно вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных водопровод-ных сетей).*

*Внутриквартальные сети газоснбжения низкого давления PN 0,003МПа в том числе: Dh 57*3,0мм, Dh 159*4,5мм принят из стальных труб поГОСТ10704-91, прокладывается на свободной от застройки территории с.Екпенди, в техническом коридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4 кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Так же DH160*14,6мм, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, прокладываются подземно уличных проездов в корридоре инженерных коммикаций (ВЛ-0,4 кВ и наружных водопроводных сетей).*

*На объекте предусмотрена установка ГРП-"Екпенди" блочной-комплектный полной заводской готовности, отдельно стоящий на открытой площадке в ограждение 9,0*7,0м, с номинальной производительностью 300нм3/час марки ПГБ-03БМ/2-А-02 СГ-ЭК-Т с двумя выходами с одной и резервной линиями редуцирования. Выход №1 с регулятором давления газа РДСК-50/400Б с выходным давлением PN 0,3МПа. Выход №2 с последующими установленными регуляторами РДСК-50/400Б и РДНК-50 с выходным давлением PN 0,003МПа. С ультразвуковым счетчиком газа ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП16-50-100, с учетом газа на собственные нужды, с системой контроля загозованности, с пожарно-охранной сигнализацией, с учетом расхода электроэнергии с отоплением от газовых конвекторов.*

*Объект 2-го пускового комплекса: Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003МПа: Dh57*3,0мм , 76*3,5мм, Dh 108*4,0мм, Dh*4,5мм приняты из стальных труб ГОСТ 10704-91, прокладывается в надземной свободной от застройки территории с.Екпенди*

*в техническом коридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4 кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Также Dh63*5,8мм, Dh 110*10,0мм, приняты из полиэти-леновых трубПЭ100 SDR11, прокладываются подземно вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных водопроводных сетей) Объекты 3-го пускового комплексап: Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления PN 0,003МПа: Dh57*3,0мм, 76*3,5мм Dh 108*4,0мм принят из стальных труб по ГОСТ10704-91, прокладывается на свободной от застройки территории с.Екпенди, в техническом корридоре существующих наружных сетей водоснабжения, ВЛ-0,4кВ, вдоль уличных проездов, домов молоэтажной застройки. Так же Dh63*5,8мм, Dh90*8,2мм Dh110*10,0мм, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11, прокладываются подземнео вдоль уличных проездов в коридоре инженерных коммуникаций (ВЛ-0,4кВ и наружных вдопроводных сетей). Проектом предусмотрено внешнее электроснабжение газораспределительного пункта ГРПБ, установка электрохимической защиты газопровода высокого давления, внутриплощадочное электроснабжение, молниезащита и заземление площадки ГРПб.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, *газоснабжение*, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***245 329,38*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***136591,959*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***48 716,099*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***197 175,662*** в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ: ***129 761,411*** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***46 280,283*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***51,65*** и фактически применено ***62*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания___

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей село Екпенди, Ескельдинский район***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

М.П.

Технический надзор: атестованный эксперт Бекбосынов А.С. Аттестат KZ15VJE00038630 от 08.06.2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация атестата, подпись, дата

М.П.

аккредитованная организация ТОО «МАСТЕР Металл Пласт» имеющая в своем составе аттестованных экспертов директор Женсикбаев А.С.

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Авторский надзор: разработчик проекта ТОО «КАТЭК» специалист Стагнеева Л.Г. в соответствии с приказом от 09.06.2022года №110

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, подпись, дата

М.П.

организация ТОО «КАТЭК» директор Нупов К.Ш.

наименование организации имеющей в своем составе атестованного эксперта (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт по авторскому надзору <u>отсутствует</u>

наименование организации фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

М.П.

Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest » директор Садырбай К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

«ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА»

Жетісу облысы, Ескелді ауданы
040500, Қарабұлак а., С.Оразбеков көшесі 31
Тел./факс 8(72836) 30003, БСН 120140002340
E-mail:Eskeldi-arh@mail.ru

Область Жетісу, Ескельдинский район
040500, с.Карабулак, ул.С.Оразбекова 31
Тел./факс 8(72836) 30003, БИН 120140002340
E-mail:Eskeldi-arh@mail.ru

03.02.2023 № 063

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Жетісу облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ескелді ауданының бөлім басшысы Е.Ибраимовқа

«Ескелді ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сіне түскен Жетісу облысы, Ескелді ауданының, Екпінді ауылында орналасқан жер учаскесінде «газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» объектісі бойынша, тапсырыс беруші: «Жетісу облысының Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-сі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 заңының 75-1 бабының 2 тармағына сүйене отырып, құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларының талаптарына сәйкес келетіндігі және **пайдалануға қабылдау актісі 2023 жылдың ақпан айының 03 күні № 03 есепке алынғаны жайлы хабарлаймыз.**

Бөлім басшысының м.а. **Б.Қабидолда**

А.Нусербаев
+7 (72836) 3-00-03

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Жетісу облысы бойынша филиалы «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаментінің Ескелді аудандық бөлімі

2023 жылғы 02 ақпандағы
№002237822186 өтініш

Жетісу облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы, **«Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ -нің** бекіткен жобасы негізіндегі **«Ескелді ауданы, Екпінді ауылында тартылатын газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»** құрылыс нысанының пайдалануға қабылдау актісін, сәйкестік туралы декларацияны, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы мен орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындыларды қарастырып, келесіні хабарлайды.

Салынған объектілерді пайдалануға тапсыруға және қабылдауға қатысушылар Заңның 79-бабының талаптарын сақтамағаны үшін, Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Салыстыру кезінде: тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында *(әрі қарай Заңның)* белгіленген нормалар мен талаптарды **сақтаған.**

Бас маман **Е. Тәуекелов**

Тел: 24-51-86