Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021-НЭС Электроснабжения объекта "Строительство административного здания и складских помещения по адресу:г. Алматы, мкр. Нуршашкан, уч, 276**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжения объекта "Строительство административного здания и складских помещения по адресу:г. Алматы, мкр. Нуршашкан, уч, 276**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04-11 от 04.11.2022 года**

за **Июль 2023** (месяц, год)

Акт выполненных работ

Наружные сети электроснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 04.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1: Строительство ЛЭП-10кв								
1	1	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	255072,00 147250,00	99659,00 30133,00	255072,00 147250,00	99659,00 30133,00	8163,00	255072,00
2	2	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,02	390237,00 229797,00	156685,00 40960,00	7805,00 4596,00	3134,00 819,00	75,00	7805,00
3	3	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,02	335758,00		6715,00		6715,00	6715,00
4	4	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	58	1240,00 654,00	528,00 147,00	71920,00 37932,00	30624,00 8526,00	3364,00	71920,00
5	5	243-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	км	0,058	6151438,00		356783,00		356783,00	356783,00
6	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	58	738,00 327,00	411,00 133,00	42804,00 18966,00	23838,00 7714,00		42804,00
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,7	3638,00		9823,00		9823,00	9823,00
8	8	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	58	687,00 327,00	360,00 112,00	39846,00 18966,00	20880,00 6496,00		39846,00
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,18	44572,00		8023,00		8023,00	8023,00
10	10	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	58	21,00 19,00	2,00 1,00	1218,00 1102,00	116,00 58,00		1218,00
11	11	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	58	40,00		2320,00		2320,00	2320,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	1798,00 1036,00	713,00 193,00	17980,00 10360,00	7130,00 1930,00	490,00	17980,00
13	13	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм	м	10	2995,00		29950,00		29950,00	29950,00
14	14	6124-0103-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, червячный	шт.	1	25614,00 21815,00	1360,00 391,00	25614,00 21815,00	1360,00 391,00	2439,00	25614,00
15	15	245-405-2502 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 7 BA	шт.	1	272272,00		272272,00		272272,00	272272,00
16	16	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 3P+N 80кА класс В 440В	шт.	1	53360,00		53360,00		53360,00	53360,00
17	17	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка	опора	1	80920,00 42809,00	37442,00 11083,00	80920,00 42809,00	37442,00 11083,00	669,00	80920,00
18	18	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт	1	74966,00		74966,00		74966,00	74966,00
19	19	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1266,00		2532,00		2532,00	2532,00
20	20	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647,00		4941,00		4941,00	4941,00
21	21	261-404-0666 *РСНБ РК 2022*	Накладка предохранительная КС-126 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1468,00		2936,00		2936,00	2936,00
22	22	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21033,00		21033,00		21033,00	21033,00
23	23	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3926,00		3926,00		3926,00	3926,00
24	24	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2534,00		2534,00		2534,00	2534,00
25	25	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3039,00		9117,00		9117,00	9117,00
26	26	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2914,00		8742,00		8742,00	8742,00
27	27	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4434,00		4434,00		4434,00	4434,00
28	28	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16858,00		33716,00		33716,00	33716,00
29	29	252-207-0529 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18400,00		18400,00		18400,00	18400,00
30	30	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14970,00		14970,00		14970,00	14970,00
31	31	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1800,00		5400,00		5400,00	5400,00
32	32	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	1800,00		1800,00		1800,00	1800,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00	4486,00
34	34	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	67,00		1072,00		1072,00	1072,00
35	35	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1738,00		10428,00		10428,00	10428,00
36	36	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	18	817,00		14706,00		14706,00	14706,00
37	37	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	669,00		669,00		669,00	669,00
38	38	252-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	16	3622,00		57952,00		57952,00	57952,00
39	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000446	1528659,00		681,00		681,00	681,00
40	40	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0894	490023,00		43808,00		43808,00	43808,00
41	41	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,10976	485093,00		53244,00		53244,00	53244,00
42	42	1320-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования	шт.	4	16472,00 15328,00	0,00 0,00	65888,00 61312,00	0,00 0,00	4576,00	65888,00
43	43	243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	4	8357,00		33428,00		33428,00	33428,00
44	44	1320-0103-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования	шт.	1	40969,00 40874,00	0,00 0,00	40969,00 40874,00	0,00 0,00	95,00	40969,00
45	45	243-903-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-25/50(Б)	шт.	1	23422,00		23422,00		23422,00	23422,00
46	46	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,5	1046,00 950,00	48,00 12,00	1569,00 1425,00	72,00 18,00	72,00	1569,00
47	47	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0009	343936,00		310,00		310,00	310,00
48	48	1308-0208-0102 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6340,00 5279,00	669,00 193,00	6340,00 5279,00	669,00 193,00	392,00	6340,00
49	49	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01693	490023,00		8296,00		8296,00	8296,00
			Итого по разделу 1: Строительство ЛЭП-10кв					1859140,00	224924,00	1221530,00	1859140,00
			Раздел 2: Строительство КЛ-0,4кВ					412686,00	67361,00	0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	50	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	207	1240,00 654,00	528,00 147,00	256680,00 135378,00	109296,00 30429,00	12006,00	256680,00
51	51	243-140-0994 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х120+1х70 (мс)-1	км	0,115	6237424,00		717304,00		717304,00	717304,00
52	52	243-140-0935 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 4х35 (мк)-1	км	0,092	1806772,00		166223,00		166223,00	166223,00
53	53	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	207	738,00 327,00	411,00 133,00	152766,00 67689,00	85077,00 27531,00		152766,00
54	54	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,26	3638,00		26412,00		26412,00	26412,00
55	55	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	93	21,00 19,00	2,00 1,00	1953,00 1767,00	186,00 93,00		1953,00
56	56	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	93	40,00		3720,00		3720,00	3720,00
57	57	1320-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования	шт.	4	16472,00 15328,00	0,00 0,00	65888,00 61312,00	0,00 0,00	4576,00	65888,00
58	58	243-903-0804 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КиТп-3-35/50-СЛ	шт.	4	8357,00		33428,00		33428,00	33428,00
59	59	1320-0103-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования	шт.	2	40969,00 40874,00	0,00 0,00	81938,00 81748,00	0,00 0,00	190,00	81938,00
60	60	243-903-0701 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-25/50(Б)	шт.	2	23422,00		46844,00		46844,00	46844,00
			Итого по разделу 2: Строительство КЛ-0,4кВ					1553156,00 347894,00	194559,00 58053,00	1010703,00 0,00	1553156,00
			Раздел 3: Электрооборудование								
61	61	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ•А	шт.	1	159967,00 109074,00	49696,00 15183,00	159967,00 109074,00	49696,00 15183,00	1197,00	159967,00
62	62	247-302-0904 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП 58 250/5 1ВА класс точности 0,5	шт.	1	18723,00		18723,00		18723,00	18723,00
63	63	1308-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	98643,00 59991,00	10106,00 3605,00	591858,00 359946,00	60636,00 21630,00	171276,00	591858,00
64	64	252-207-1730 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р 20кА класс D 275В	шт.	6	7327,00		43962,00		43962,00	43962,00
65	65	1308-0303-0128 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	20139,00 18574,00	274,00 64,00	20139,00 18574,00	274,00 64,00	1291,00	20139,00
66	66	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	1107,00 1059,00	1,00 0,00	6642,00 6354,00	6,00 0,00	282,00	6642,00
67	67	6124-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 400 кВ•А	шт.	3	62484,00 40074,00	22010,00 6719,00	187452,00 120222,00	66030,00 20157,00	1200,00	187452,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	68	247-302-0903 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП 23 400/5 2,5ВА класс точности 0,5	шт.	3	17700,00		53100,00		53100,00	53100,00
69	69	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	5174,00 4926,00	207,00 64,00	5174,00 4926,00	207,00 64,00	41,00	5174,00
70	70	247-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	27358,00		27358,00		27358,00	27358,00
			Итого по разделу 3: Электрооборудование					**1114375,00** **619096,00**	**176849,00** **57098,00**	**318430,00** **0,00**	**1114375,00**
			Раздел 4: Освещение								
71	71	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	6517,00 4304,00	1947,00 800,00	19551,00 12912,00	5841,00 2400,00	798,00	19551,00
72	72	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	1107,00 1059,00	1,00 0,00	3321,00 3177,00	3,00 0,00	141,00	3321,00
73	73	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	3	6563,00		19689,00		19689,00	19689,00
74	74	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	2	847,00		1694,00		1694,00	1694,00
75	75	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	1	2089,00 2008,00	10,00 3,00	2089,00 2008,00	10,00 3,00	71,00	2089,00
76	76	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20П2Кабельная продукция шины	шт.	1	352,00		352,00		352,00	352,00
77	77	1308-0103-1901 *РСНБ РК 2022*	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	33	8564,00 6926,00	1270,00 537,00	282612,00 228558,00	41910,00 17721,00	12144,00	282612,00
78	78	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	9	802,00		7218,00		7218,00	7218,00
79	79	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	24	1402,00		33648,00		33648,00	33648,00
80	80	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	1240,00 654,00	528,00 147,00	43400,00 22890,00	18480,00 5145,00	2030,00	43400,00
81	81	243-105-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,005	2860701,00		14304,00		14304,00	14304,00
82	82	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	508038,00		5080,00		5080,00	5080,00
83	83	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	345657,00		6913,00		6913,00	6913,00
84	84	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	5524,00 4751,00	441,00 123,00	55240,00 47510,00	4410,00 1230,00	3320,00	55240,00
85	85	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0894	490023,00		43808,00		43808,00	43808,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.		30	851,00	54,00	25530,00	1620,00	1740,00	25530,00
			Монтаж оборудования	м		739,00	14,00	22170,00	420,00		
87	87	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	485093,00		18337,00		18337,00	18337,00
			Итого по разделу 4: Освещение					**582786,00**	**72274,00**	**171287,00**	**582786,00**
								339225,00	**26919,00**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**5109457,00**	**668606,00**	**2721950,00**	**5109457,00**
								1718901,00	**209431,00**	**0,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	5,30			**270 801**			
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								**5 380 258**
			Сметная прибыль	%	5,00			**269 013**			
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**107 605**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**5 756 876**
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			**2 023**			**6 184 464**
			НДС	%	12,00			**742 136**			
			Итого с НДС								**6 926 600**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Технический директор **Ткаченко А.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор **Купцов С.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)