"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Форма 2в

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей села Асыл Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Наименование объекта - Строительство водопроводных сетей села Асыл Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Договор №13

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за ноябрь 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	1976,894	129,23	124,2	255470	245522	–	60335	341069
					5,03	37,36	9948	73850	–	25264	
2	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	1423,364	166,83	160,33	237459	228215	–	56079	317021
					6,49	48,23	9244	68644	–	23483	

3	1101-0101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	553,5303	222,97	214,29	123421	118615	–	29148	164775
					8,68	64,46	4806	35678	–	12206	
4	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта недобора	61,141	685,92	320,57	41938	19600	40	19796	66673
					364,7	84,98	22298	5196	–	4939	
5	1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	44,022	797,08	323,5	35089	14241	33	17716	57029
					472,83	86,12	20815	3791	–	4224	
6	1101-0105-0803	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта недобора	17,12	1129,44	473,66	19336	8109	19	9608	31260
					654,67	124,77	11208	2136	–	2316	
7	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,085	1221,27	–	14759	–	–	10626	27416
					1221,27	–	14759	–	–	2031	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	18,42	1593,92	–	29360	–	–	21139	54539
					1593,92	–	29360	–	–	4040	
9	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,3808	345732,67	104466,91	131655	39781	1820	100203	250407
					236486,34	29309,35	90054	11161	–	18549	
10	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1.010:	м	101	1775		179275		179275	–	193617
					–		–		–	14342	

	Итого по разделу 2					**1 503 806**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					212 492				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					674 083				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					200 456				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					181 187				
	Накладные расходы, тенге					324 650				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					111 394				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети									
11	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,6507	35958,61	9032,81	886405	222665	420437	328931	1312563
					9870,02	3608,46	243303	88951	–	97227	
12	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	23188		208692		208692	–	225387
					–		–		–	16695	
13	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	36410		145640		145640	–	157291
					–		–		–	11651	
14	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	14962		134658		134658	–	145431
					–		–		–	10773	
15	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	20267		182403		182403	–	196995
					–		–		–	14592	

16	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	20267	182403	182403	–	196995
					–	–	–	14592	
17	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	23376	93504	93504	–	100984
					–	–	–	7480	
18	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, КС20.9б СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	8	29602	236816	236816	–	255761
					–	–	–	18945	
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	9	18556	167004	167004	–	180364
					–	–	–	13360	
20	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	38496	153984	153984	–	166303
					–	–	–	12319	
21	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	4976	64688	64688	–	69863
					–	–	–	5175	
22	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	5426	70538	70538	–	76181
					–	–	–	5643	
23	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83	т	0,0203	544430	11052	11052	–	11936
					–	–	–	884	
		Итого по разделу 3				**3 096 054**			

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					243 303				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					222 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 951				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 071 819				
	Накладные расходы, тенге					328 931				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					229 336				
	Итого по смете					**4 599 860**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					455 795				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					896 748				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					289 407				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 253 006				
	Накладные расходы, тенге					653 581				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					340 730				
	Раздел 6 Опоры наружного освещения (14 шт) и оборудование									
1 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	14	4530,29	3390,21	63424	47463	–	31615	102642
				1140,07	1682,71	15961	23558	–	7603	
2 1111-0101-0209	Основания бетонные. Устройство НР = 94 % К=14,000;	м3 подстилающего слоя	2,254	18773,74	7,54	42316	17	34190	7622	53933
				3597,6	–	8109	–	–	3995	
3 1109-0301-0201	Опоры уличного освещения высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 69 % К=14,000;	т конструкций	0,924	24600,65	11298,7	22731	10440	1941	9111	34389
				11201,3	3089,83	10350	2855	–	2547	
4 2900-0006-0001 (пл)	(Стр.24) Опора СКФ-7-3.0 граненная горячего цинкования	шт	14	50756		710584		710584	–	767431
				–		–		–	56847	
5 1308-0305-0318	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР = 72 %	шт.	14	2908	931,14	40712	13036	2353	24574	70509

				1808,79	629,14	25323	8808	–	5223	
6	2900-0006-0002 (пл)	(Стр.24, аналог кронштейну "Г") Кронштейн КГШ 1.0-15.000, вылет 1 м. угол наклона 15 градусов	шт	14	4360		61040		61040	–	65923
					–		–		–	4883	
7	2307-0106-0411	Светильник светодиодный модели "Prometey" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 (Прим) К=14.000;	шт.	14	28691		401674		401674	–	433808
					–		–		–	32134	
8	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=14,000;	т стальных элементов	0,2338	74067,58	6822,07	17317	1595	1945	16620	36652
					58926,43	1317,37	13777	308	–	2715	
9	2900-0006-0003 (пл)	(Стр.24, аналог ЗДФ-1,8Б) Фундамент ЗФ-1 металлический монтажный	шт	14	7313		102382		102382	–	110573
					–		–		–	8191	
10	1308-0304-0203	(ШУН-1) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12183	1033	12183	1033	8490	2139	15468
					2660	311	2660	311	–	1146	
11	5108-0401-0763 (об)	Пункт распределительный ПР 11М-741-21 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	145282		145282		–	–	145282
					–		–		145282	–	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4764	119	4764	119	2123	1838	7130
					2522	31	2522	31	–	528	

13	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2666	25,5	5332	51	2759	1816	7720
					1261	–	2522	–	–	572	
14	2307-0204-1323	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1505		1505		1505	–	1625
					–		–		–	120	
15	2307-0204-1312	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	922		1844		1844	–	1992
					–		–		–	148	

Итого по разделу 6	**1 855 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 332 830
- оборудование, тенге	145 282
Накладные расходы, тенге	95 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	126 652

Итого по смете	**1 855 077**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	73 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 332 830
- оборудование, тенге	145 282
Накладные расходы, тенге	95 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	126 652

оборудование	145 282

Всего по акту	6 454 937
Временные здания и сооружения 2,6%	164 051
Итого	6 618 988
Зимние удорожания 3,3%	213 632
Итого	6 832 620
Непредвиденные работы и затраты 2%	133 747
Итого	6 966 367
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 0 % (МРП = 2525 тенге)	0
2020 г. - 100 % (МРП = 2651 тенге)	6 966 367
- в текущих и прогнозных ценах	7 210 190
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - 0 % (Иинф = 1,000)	0
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,035)	7 210 190
скидка	360 509
итого со скидкой	6 849 680,45
НДС 12%	821 961,65
ИТОГО ПО АКТУ	7 671 642,10

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г.Караганда, Микрорайон ОРБИТА-1, 9, 1
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор
_____Копжасаров М.Г.

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"
г.Астана, Александра Пушкина, 55/3, офис 305
БИН/ИИН 051140003277
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2696503F0011113395
АО "ForteBank"
Тел.: 87769500711

Директор
_____ Шандоз Ж.С.