Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Электросиловое оборудование

АКТ №3

Акт приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм (электрозадвижкой). Установка на стене**	шт.	2	17446,50	1047,95	34893	2096	26381	5160	43257
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	375,00	6416	750		3204	
2	прайс	**Ящики управления Я 5410-2474УХЛ4**	шт.	2	97734,00	--	195468	--		--	195468
									195468		
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
4	прайс	**Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4**	шт.	1	150780,00	--	150780	--		--	150780
					--	--	--	--	150780	--	
5	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	6172,78	99,21	6173	100	1261	3492	10438
		НР - 72%; СП - 8%			4812,00	37,50	4812	38		773	
6	прайс	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12**	шт.	1	47985,00	--	47985	--	47985	--	51824
		СП - 8%			--	--	--	--		3839	
7	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	29284,36	7120,80	29284	7121	2091	16612	49568
		НР - 72%; СП - 8%			20072,00	3000,00	20072	3000		3672	
8	прайс	**Шкаф управления насосами 45 кВт**	шт.	1	3919215,30	--	3919215	--		--	3919215
					--	--	--	--	3919215	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**									
			шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
10	прайс	**Щит металлический ЩМП-3 IP54 (650x500x220) EKT NEW**									
			шт.	1	446775,00	--	446775	--		--	446775
					--	--	--	--	446775	--	
11	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка**									
			шт.	1	5470,15	2152,08	5470	2152	110	2956	9100
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	897,76	3208	898		674	
12	прайс	**Щит металлический ЩМП-4 IP54 (800x650x250) EKT NEW**									
			шт.	1	203983,50	--	203984	--		--	203984
					--	--	--	--	203984	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5096631**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				40924				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14389			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5890			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						78026		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4916222		
		- Накладные расходы	тенге							33706	
		- Сметная прибыль	тенге							13364	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										**5 096 631**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**2,32%**							**4185**	**5 100 816**
	Итого с зимними удорожаниями		**3,40%**							**6276**	**5 107 093**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**							**3817**	**5 110 910**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**613 309**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**5 724 219**

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик:
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Технологическая часть. Насосная станция

АКТ №5

Акт приемки выполненных работ

за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	комплект	1	100966,32	6714,12	100966	6714	9972	53058	166346
		НР - 61%; СП - 8%			84280,00	2700,00	84280	2700		12322	
2	511-801-0259 РСНБ РК 2015	**Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования Q 100,0 м3/ч, Н 31,2 м вод. ст.**	шт.	1	4672372,00	--	4672372	--		--	4672372
					--	--	--	--	4672372	--	
3	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Насос погружной. Монтаж оборудования**	шт.	2	40803,51	3554,01	81607	7108	19	47025	138922
		НР - 61%; СП - 8%			37240,00	1305,00	74480	2610		10291	
4	511-101-0103 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин**	шт.	2	72988,00	--	145976	--		--	145976
					--	--	--	--	145976	--	
5	1312-1101-0309 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	32367,47	13829,61	64735	27659	312	29805	102103
		НР - 61%; СП - 8%			18381,76	6048,41	36764	12097		7563	
6	519-101-1804 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	2	1379225,00	--	2758450	--		--	2758450
					--	--	--	--	2758450	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1312-1201-0104 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	82448,46	4469,36	247345	13408	35592	122300	399217
		НР - 61%; СП - 8%			66115,00	715,68	198345	2147		29572	
8	242-101-0306 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	3	119168,00	--	357504	--	357504	--	386104
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
9	1312-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	55033,45	2690,47	55033	2690	7007	27914	89583
		НР - 61%; СП - 8%			45336,00	424,98	45336	425		6636	
10	242-101-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	63278,00	--	63278	--	63278	--	68340
		СП - 8%			--	--	--	--		5062	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2914,03	136,45	2914	136	275	2490	5836
		НР - 98%; СП - 8%			2503,41	37,06	2503	37		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	242-301-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	1	8053,00	--	8053	--	8053	--	8697
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
13	1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	7600,25	174,25	7600	174	4412	2990	11437
		НР - 98%; СП - 8%			3013,92	37,06	3014	37		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	244-301-0604 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 80, Qn 30 м3/ч, Tmax 50°С**	шт.	1	448159,00	--	448159	--	448159	--	484012
		СП - 8%			--	--	--	--		35853	
15	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка**	фильтр	1	45341,51	1225,69	45342	1226	35322	9051	58745
		НР - 98%; СП - 8%			8793,89	441,96	8794	442		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	6	2633,52	--	15801	--	13185	2564	19834
		НР - 98%; СП - 8%			435,98	--	2616	--		1469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	12	3378,83	212,81	40546	2553	--	37832	84649
		НР - 99%; СП - 8%			3166,02	18,53	37992	222		6270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	4	2124,14	131,54	8497	526	--	7964	17778
		НР - 99%; СП - 8%			1992,60	18,53	7970	74		1317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	1069,47	51,03	4278	204	--	4033	8976
		НР - 99%; СП - 8%			1018,44	--	4074	--		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	12	6195,00	--	74340	--	74340	--	80287
		СП - 8%			--	--	--	--		5947	
21	241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	4	4392,00	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
22	241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	4	2030,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
23	241-113-0126 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	1	13406,00	--	13406	--	13406	--	14478
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
24	241-114-0139 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм**	шт.	1	2749,00	--	2749	--	2749	--	2969
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
25	241-114-0204 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм**	шт.	1	3445,00	--	3445	--	3445	--	3721
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9756574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				506168				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					62398			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					20791			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1102717		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						7576798		
		- Накладные расходы	тенге							347026	
		- Сметная прибыль	тенге							161464	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										9 756 574
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2,32%							50571	9 807 145
	Итого с зимними удорожаниями		3,40%							75832	9 882 977
	Итого с непредвиденными работами и затратами		2%							46124	9 900 020
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								1 188 002
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										11 088 022

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Резервуар чистой воды №1,2 V=500м3. Конструкции железобетонные

АКТ №6

Акт приемки выполненных работ

за февраль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		===Котлован под резервуары===									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	830,25	301,10	301,10	249988	249988	--	39717	312881
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,44	--	55162		23176	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	92,251	2831,22	--	261183	--	--	188052	485173
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	261183	--		35939	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	274,8	39,74	39,74	10921	10920	--	3530	15607
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,84	--	4902		1156	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	274,686	1203,34	--	330541	--	--	237989	614013
		НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	330541	--		45482	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	549,486	206,54	89,25	113491	49042	--	65647	193469
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	64449	26727		14331	
		===Обваловка===									
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	922,387	257,54	247,49	237552	228282	--	45173	305343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	9270	53471		22618	
7	412-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	16141,7725	46,00	--	742522	--		--	801924
		СП - 8%			--	--	--	--		59402	
8	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	м3 грунта	1052,771	320,76	302,98	337687	318969	--	73268	443831
		НР - 72%; СП - 8%			17,78	78,88	18718	83043		32876	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	922,387	206,54	89,25	190510	82323	--	110197	324764
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	108187	44865		24057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2474395	939524	--	763573	3497005
							792348	268170	--	259037	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2474395				
	Всего заработная плата		тенге					1060518			
	Транспортные расходы		тенге				742522				
		Накладные расходы	тенге				763573				
		Сметная прибыль	тенге				259037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3497005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	тенге					1060518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3497005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								733
		Сметная заработная плата	тенге					1060518			
		РАЗДЕЛ 2.Монолитные конструкции									
		===Днище ПМ-1===									
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	90	7513,93	2012,68	676254	181141	386253	187408	932755
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	108860	92655		69093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство**	м3	45	37710,93	4464,83	1696992	200917	1247263	307234	2164564
		НР - 91%; СП - 8%			5529,16	1973,51	248812	88808		160338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	15,25372	27243,37	1512,55	415563	23072	4393	360517	838167
		НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	388098	8075		62086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		===Стены Стм-1, Стм-1===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	175,702	92988,98	9795,64	16338350	1721113	6790395	7784274	26052433
		НР - 91%; СП - 8%			44546,12	4139,42	7826842	727304		1929810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	11,50324	27243,37	1512,55	313387	17399	3313	271876	632084
		НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	292675	6090		46821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,40224	346394,00	--	1871304	--	1871304	--	2021008
		СП - 8%			--	--	--	--		149704	
16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,101	335138,00	--	2044677	--	2044677	--	2208251
		СП - 8%			--	--	--	--		163574	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	392,18	986,31	20,95	386811	8216	226943	142390	571537
		НР - 92%; СП - 8%			386,69	3,71	151652	1455		42336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		===Колонны Км-1 ===									
18	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	5,4	92988,98	9795,64	502140	52897	208694	239241	800691
		НР - 91%; СП - 8%			44546,12	4139,42	240549	22353		59310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52044	27243,37	1512,55	14179	788	150	12300	28598
		НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	13241	276		2118	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1728	346394,00	--	59857	--	59857	--	64646
		СП - 8%			--	--	--	--		4789	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34764	335138,00	--	116507	--	116507	--	125828
		СП - 8%			--	--	--	--		9321	
		===Плита перекрытия===									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,29	40248,10	5141,88	172664	22059	91429	59107	250313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13794,00	1346,57	59176	5777		18542	
23	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	32	7705,38	1639,44	246572	52462	81848	153017	431556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3508,18	544,18	112262	17414		31967	
24	222-203-0202 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм**									
		СП - 8%	м3	45,543936	105633,00	--	4810943	--	4810943	--	5195818
					--	--	--	--		384875	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	316	986,31	20,95	311674	6620	182860	114731	460517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	122194	1172		34112	
				===Гидроизоляционные работы===							
26	1113-0501-0403 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, первый слой**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	943,244	2261,03	137,71	2132703	129894	124471	1350457	3761813
					1991,36	83,59	1878338	78846		278653	
27	1113-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидно-сланцевом компаунде ЭСД-2М, последующий слой**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	943,244	1742,99	137,71	1644065	129894	--	1099181	2962706
					1605,28	83,59	1514171	78846		219460	
28	261-107-0327 РСНБ РК 2015	**Стекло жидкое калийное**									
		СП - 8%	т	1,1318928	402709,00	--	455823	--	455823	--	492289
					--	--	--	--		36466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				34210465	2546472	18707123	12081733	49995574
							12956870	1129071	--	3703375	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				34210465				
	Материалы		тенге				9348010				
	Всего заработная плата		тенге					14085941			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4548168				
	Местные материалы		тенге				4810943				
		Накладные расходы	тенге				12081733				
		Сметная прибыль	тенге				3703375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				49995573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7453
		Сметная заработная плата	тенге					14085941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				49995573				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					14085941			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								53492578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				13749218				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3485996			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1397241			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						18707121		
		- Перевозка грузов	тенге				742522				
		- Накладные расходы	тенге							12845306	
		- Сметная прибыль	тенге							3962412	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										53 492 578
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2,32%								54 733 606
	Итого с зимними удорожаниями		3,40%								56 594 548
	Итого с непредвиденными работами и затратами		2%								57 726 439,29
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								6 927 172,71
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										64 653 612,00

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жашарулы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Резервуар чистой воды №1,2 V=500м3. Конструкции железобетонные

АКТ №7

Акт приемки выполненных работ

за февраль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены Стм-1, Стм-1", Стм-2, Стм-2" (по 4 штуки на резервуар №1 и №2)									
1	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	138,24	-90708,73	-9633,48	-12539575	-1331732	-5269124	-5906385	-19921636
		НР - 91%; СП - 8%			-42959,48	-3991,71	-5938719	-551814		-1475677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,416896	-26309,98	-1490,50	-116208	-6583	-1272	-100653	-234210
		НР - 91%; СП - 8%			-24531,48	-510,40	-108353	-2254		-17349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,976576	-346394,00	--	-684674	--	-684674	--	-739448
		СП - 8%			--	--	--	--		-54774	
4	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,44032	-335138,00	--	-817844	--	-817844	--	-883272
		СП - 8%			--	--	--	--		-65428	
		Колонны Км-1 (по 3 штуки на резервуар №1 и №2)									
5	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	м3	4,32	-90708,73	-9633,48	-391862	-41616	-164661	-184575	-622551
		НР - 91%; СП - 8%			-42959,48	-3991,71	-185585	-17244		-46115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,416352	-26309,98	-1490,50	-10954	-621	-119	-9488	-22077
		НР - 91% СП - 8%			-24531,48	-510,40	-10214	-213		-1635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13824	-346394,00	--	-47886	--	-47886	--	-51717
		СП - 8%			--	--	--	--		-3831	
8	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,278112	-335138,00	--	-93206	--	-93206	--	-100662
		СП - 8%			--	--	--	--		-7456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								-22575575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				-6242871				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-1380552			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					-571525			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-7078786		
		- Накладные расходы	тенге							-6201101	
		- Сметная прибыль	тенге							-1672265	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**2,32%**								- 22 575 575
	Итого с зимними удорожаниями		**3,40%**								- 23 099 328
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**								- 23 884 706
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								- 24 362 400,00
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										- 2 923 488,00
											- 27 285 888,00

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М._____

Менеджер ППР
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

АКТ №8

Акт приемки выполненных работ

за февраль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		===Котлован под резервуары===									
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	182,16	301,10	301,10	54848	54849	--	8714	68647
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,44	--	12103		5085	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	20,24	2831,22	--	57304	--	--	41259	106448
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	57304	--		7885	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,36	39,74	39,74	2399	2399	--	775	3428
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,84	--	1077		254	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,87	1203,34	--	31130	--	--	22414	57827
		НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	31130	--		4284	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	86,23	206,54	89,25	17810	7696	--	10302	30361
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	10114	4194		2249	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				163491	64944	--	83464	266711
							98548	17374	--	19757	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				163491				
	Всего заработная плата		тенге					115922			
		Накладные расходы	тенге				83464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				19757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				266712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					115922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				266712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					115922			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,15	7513,93	2012,68	31183	8352	17811	8642	43011
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	5020	4272		3186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	7	2117,73	1066,71	14824	7467	--	12557	29572
		НР - 118%; СП - 8%			1051,02	469,25	7357	3285		2191	
8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	44	2808,77	1454,12	123586	63981	--	103594	245354
		НР - 118%; СП - 8%			1354,65	640,61	59605	28187		18174	
9	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	20,74	51057,00	--	1058922	--	1058922	--	1143636
		СП - 8%			--	--	--	--		84714	
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,5	40248,10	5141,88	181116	23139	95904	62001	262566
		НР - 91%; СП - 8%			13794,00	1346,57	62073	6060		19449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,042	1023887,50	1597,50	43003	67	28774	12918	60394
		НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	14162	33		4474	
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,5	25263,96	1145,35	37896	1718	27177	8879	50517
		НР - 91%; СП - 8%			6000,62	503,95	9001	756		3742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1490530	104724	1228588	208591	1835050
							157218	42593	--	135930	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1490530				
	Материалы		тенге				169667				
	Всего заработная плата		тенге					199811			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		тенге				1058922				
		Накладные расходы	тенге				208591				
		Сметная прибыль	тенге				135930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1835051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					199811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1835051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					199811			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2101763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				255766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					169668			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					59967			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1228589		
		- Накладные расходы	тенге							292055	
		- Сметная прибыль	тенге							155687	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										2 101 763
	Итого с временными зданиями и сооружениями		2,32%								2 150 524
	Итого с зимними удорожаниями		3,40%								2 223 642
	Итого с непредвиденными работами и затратами		2%								2 268 114,55
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %								272 173,75
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										2 540 288,29

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М._____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В._____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е._____

Инженер-сметчик
Пак М.В._____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б._____

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Насосная станция 2-го подъема

АКТ №9

Акт приемки выполненных работ

за май месяц 2022 года

на ТХ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2	3378,83	212,81	6758	426	--	6305	14108
		НР - 99%; СП - 8%			3166,02	18,53	6332	37		1045	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	1	2124,14	131,54	2124	132	--	1991	4444
		НР - 99%; СП - 8%			1992,60	18,53	1993	19		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2	1396,44	68,04	2793	136	--	2630	5857
		НР - 99%; СП - 8%			1328,40	--	2657	--		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	6195,00	--	12390	--	12390	--	13381
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
5	241-116-0212 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	1	4392,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
6	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	2590,00	--	5180	--	5180	--	5594
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
7	241-112-0226 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	14	11695,00	--	163730	--	163730	--	176828
		СП - 8%			--	--	--	--		13098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	241-112-0215 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	2	5649,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
9	241-208-1512 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	11425,00	--	11425	--	11425	--	12339
		СП - 8%			--	--	--	--		914	
10	241-117-0206 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 150 мм	шт.	1	5858,00	--	5858	--	5858	--	6327
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
11	242-304-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18195,00	--	36390	--	36390	--	39301
		СП - 8%			--	--	--	--		2911	
12	242-203-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	16343,00	--	32686	--	32686	--	35301
		СП - 8%			--	--	--	--		2615	
13	242-203-0103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	34872,00	--	69744	--	69744	--	75324
		СП - 8%			--	--	--	--		5580	
14	241-116-0208 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
15	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	6438,74	259,24	86923	3500	34667	48848	146632
		НР - 98%; СП - 8%			3611,52	80,66	48756	1089		10862	
16	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	13,5	12790,00	--	172665	--	172665	--	186478
		СП - 8%			--	--	--	--		13813	
17	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2005,85	136,95	6018	410	253	5427	12360
		НР - 98%; СП - 8%			1784,99	60,80	5355	182		916	
18	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	8188,00	--	24564	--	24564	--	26529
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
19	1116-0301-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	1987,04	136,69	795	54	27	724	1640
		НР - 98%; СП - 8%			1784,99	60,80	714	24		121	
20	241-102-0185 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	0,4	5897,00	--	2359	--	2359	--	2548
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,7	1337,01	92,45	936	65	34	849	1927
		НР - 98%; СП - 8%			1195,77	41,27	837	29		143	
22	241-102-0163 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм**	м	0,7	4063,00	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
23	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,4	1053,76	58,83	422	24	13	388	874
		НР - 98%; СП - 8%			961,82	27,11	385	11		65	
24	241-102-0146 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,5 мм**	м	0,4	2312,00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								792725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				67029				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4747			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1391			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						595065		
		- Накладные расходы	тенге							67162	
		- Сметная прибыль	тенге							58721	
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										792 725
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**2,32%**								811 117
	Итого с зимними удорожаниями		**3,40%**								838 695
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**								855 468,49
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								102 656,22
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										958 124,71

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М.

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В.

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е.

Инженер-сметчик
Пак М.В.

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б.

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство водопровода, включая водоразборные сооружения и насосной станции 2-го подъема для увеличения производственной мощности ТОО Макинской птицефабрики

Наименование объекта - Насосная станция 2-го полъема

АКТ №10

Акт приемки выполненных работ

за май месяц 2022 года

на Общестроительные работы АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас здания									
1	1109-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж**	т конструкций	2,89365	69274,85	19861,36	200457	57472	40572	84586	307847
		НР - 69%; СП - 8%			35392,30	6972,48	102413	20176		22803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	222-507-0101 РСНБ РК 2015	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг**	т	3,0102641	639916,00	--	1926316	--	1926316	--	2080421
		СП - 8%			--	--	--	--		154105	
3	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,39352	76772,45	7986,29	30211	3143	1473	18198	52282
		НР - 69%; СП - 8%			65040,30	1980,00	25595	779		3873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	222-519-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,4093789	520752,00	--	213185	--	213185	--	230240
		СП - 8%			--	--	--	--		17055	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2370169	60615	2181546	102784	2670790
							128008	20955	--	197836	
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				2370169				
		Материалы	тенге				42046				
		Всего заработная плата	тенге					148963			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2139501				
		Накладные расходы	тенге				102784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				197836				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2670789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					148963			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2670789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	тенге					148963			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и кровля									
5	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2	99,09	3851,96	1125,08	381691	111485	--	216822	646394
		НР - 69%; СП - 8%			2726,88	444,32	270207	44028		47881	
6	222-502-0105 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм**	м2	99,09	9516,00	--	942940	--	942940	--	1018375
		СП - 8%			--	--	--	--		75435	
7	1109-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2 покрытия	48,64	1356,96	675,76	66003	32869	--	31257	105040
		НР - 69%; СП - 8%			681,20	250,12	33134	12166		7781	
8	222-502-0307 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м2	48,64	10208,00	--	496517	--	496517	--	536238
		СП - 8%			--	--	--	--		39721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1887151	144354	1439457	248079	2306047
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				303341	56194	--	170818	
	Всего заработная плата		тенге				1887151				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					359535			
		Накладные расходы	тенге				1439457				
		Сметная прибыль	тенге				248079				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				170818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2306048				
		Сметная заработная плата	тенге					359535			193
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				2306048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата	тенге					359535			
		РАЗДЕЛ 3.Отделка									
		==Потолок==									
9	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	36,86	2021,25	182,40	74503	6723	--	57074	142104
		НР - 80%; СП - 8%			1838,85	96,66	67780	3563		10526	
10	232-401-0102 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	м2	36,86	1581,00	--	58276	--	58276	--	62938
		СП - 8%			--	--	--	--		4662	
		==Полы==									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	25	849,45	36,07	21236	901	8338	11740	35614
		НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	11997	492		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	25	2481,92	24,40	62048	610	6267	52114	123295
		НР - 94%; СП - 8%			2206,83	10,77	55171	269		9133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	25,5	1797,00	--	45824	--	45824	--	49490
		СП - 8%			--	--	--	--		3666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				261887	8234	118705	120928	413441
							134948	4324	--	30625	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				261887				
	Материалы		тенге				14604				
	Всего заработная плата		тенге					139272			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				104100				
		Накладные расходы	тенге				120928				
		Сметная прибыль	тенге				30625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				413440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					139272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				413440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					139272			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
14	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,84	4015,40	212,25	7388	391	2897	3877	12166
		НР - 90%; СП - 8%			2228,11	112,99	4100	208		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	223-102-0207 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	1,808	24665,00	--	44594	--	44594	--	48162
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
16	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	2,6	1936,83	12,45	5036	32	4142	791	6294
		НР - 90%; СП - 8%			331,60	6,64	862	17		466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	223-501-0102 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм**	м	2,6	954,00	--	2480	--	2480	--	2678
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
18	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,83	3363,48	607,97	16246	2937	5784	7627	25783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1557,97	196,60	7525	950		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,1	33571,00	--	70499	--	70499	--	76139
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
20	223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	2,73	33571,00	--	91649	--	91649	--	98981
		СП - 8%			--	--	--	--		7332	
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	1,47	2231,40	96,51	3280	142	827	2143	5857
		НР - 90%; СП - 8%			1572,18	47,86	2311	70		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ;									
22	223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,47	7622,00	--	11204	--	11204	--	12100
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				252376	3502	234076	14438	288160
							14798	1245	--	21345	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				90228				
	Материалы		тенге				13650				
	Всего заработная плата		тенге					16043			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				58278				
		Накладные расходы	тенге				14438				
		Сметная прибыль	тенге				8373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				113039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16043			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				162148				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				162148				
		Сметная прибыль	тенге				12972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				175120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				288159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					16043			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5678438
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				581095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					216705			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					82718			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3973784		
		- Накладные расходы	тенге							486229	
		- Сметная прибыль	тенге							420624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО в ценах на 1.01.2021 г.										**5 678 438**
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**2,32%**								**5 810 179**
	Итого с зимними удорожаниями		**3,40%**								**6 007 726**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**								**6 127 880,36**
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**								**735 345,64**
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)										**6 863 226,00**

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарұлы М.

Менеджер ПИР
Панкратов К.В.

Начальник ПТО:
Оразов Р.Е.

Инженер-сметчик
Пак М.В.

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б.

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА, ВКЛЮЧАЯ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ 2 ПОДЪЕМА, ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ МАКИНСКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ В БУЛАНДЫНСКОМ РАЙОНЕ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ОТВОДЯЩАЯ СЕТЬ

АКТ №2

Акт приемки выполненных работ

за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	21000	30,39	30,39	638190	638190	--	220147	927004
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,56	--	305760		68667	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	21000	26,30	26,30	552300	552300	--	190512	802237
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,60	--	264600		59425	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21000	17,57	17,57	368970	368970	--	127310	535983
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,42	--	176820		39702	
4	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	21000	8,67	8,67	182070	182070	--	62899	264567
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,16	--	87360		19598	
5	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	42000	1,27	1,27	53340	53340	--	18446	77529
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	25620		5743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1794870	1794870	--	619314	2607320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	860160	--	193135	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1794870				
	Всего заработная плата		тенге					860160			
		Накладные расходы	тенге				619314				
		Сметная прибыль	тенге				193135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2607319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	тенге					860160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2607319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	тенге					860160			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	9881,196	261,04	249,34	2579427	2463777	--	441836	3262965
		НР - 72%; СП - 8%			11,70	50,40	115650	498012		241701	
7	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	9881,196	237,31	226,67	2344907	2239770	--	401682	2966317
		НР - 72%; СП - 8%			10,64	45,82	105136	452756		219727	
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	305,604	4458,05	--	1362397	--	--	980926	2530789
		НР - 72%; СП - 8%			4458,05	--	1362397	--		187466	
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	305,604	5126,76	--	1566757	--	--	1128065	2910408
		НР - 72%; СП - 8%			5126,76	--	1566757	--		215586	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1018,68	1721,83	--	1753994	--	--	1262876	3258219
		НР - 72%; СП - 8%			1721,83	--	1753994	--		241350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	19354,92	46,45	46,45	899036	899036	--	290695	1284910
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,86	--	403744		95179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10506518	5602583	--	4506080	16213608
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4903934	1354512	--	1201009	
	Всего заработная плата		тенге				10506518				
		Накладные расходы	тенге					6258446			
		Сметная прибыль	тенге				4506080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1201009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16213607				
		Сметная заработная плата	тенге								3899
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					6258446			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16213607				
		Сметная заработная плата	тенге								3899
								6258446			
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД									
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4	463708,82	117860,10	185484	47144	1454	152309	364816
		НР - 99%; СП - 8%			342216,00	42402,31	136886	16961		27023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	1,1	559304,52	137211,80	615235	150933	6368	506980	1211992
		НР - 99%; СП - 8%			416304,00	49242,23	457934	54166		89777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	2	604762,16	167198,44	1209524	334397	19025	967703	2351405
		НР - 99%; СП - 8%			428051,00	60687,84	856102	121376		174178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	прайс	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм**	м	404	2744,00	--	1108576	--	1108576	--	1197262
		СП - 8%			--	--	--	--		88686	
16	прайс	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140x8,3 мм**	м	1119,8	4408,00	--	4936078	--	4936078	--	5330964
		СП - 8%			--	--	--	--		394886	
17	прайс	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180x10,7 мм**	м	2020	7257,00	--	14659140	--	14659140	--	15831871
		СП - 8%			--	--	--	--		1172731	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22714037	532474	20730641	1626992	26288310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1450922	192503	--	1947281	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22714037				
	Материалы		тенге				26846				
	Всего заработная плата		тенге					1643425			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20703794				
		Накладные расходы	тенге				1626992				
		Сметная прибыль	тенге				1947281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26288310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
		Сметная заработная плата	тенге					1643425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				26288310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
		Сметная заработная плата	тенге					1643425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								45109236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				6354856				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7929927			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2407175			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20730640		
		- Накладные расходы	тенге							6752386	
		- Сметная прибыль	тенге							3341425	
		Итого СМР в ценах 2021г.									**45 109 236**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**2%**								**46 011 420,72**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05005138	**1,05005138**								**48 314 355,82**
		НДС (12%)	**0,12**								**5 797 722,70**
		ВСЕГО:									**54 112 078,52**

Заказчик: ТОО "Макинская птицефабрика"

Менеджер программы
Жанарулы М. _____

Менеджер ПИИ:
Панкратов К.В. _____

Начальник ПТО:
Оразов Р.Б. _____

Инженер-сметчик
Пак М.В. _____

Подрядчик: ТОО "APM Ingeenering"

Исполнительный директор
Итекеев Р.Б. _____