Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 182

Заказчик: **ТОО "Енбек-AGRO"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО" АСК-7НС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **«Выполнить в полном объеме работы по газоснабжению объектов, расположенных в районе Айтекеби, по адресу: с.Комсомольск, д.Шеберхана и в отделений №1, уч.723»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Выполнить в полном объеме работы по газоснабжению объектов, расположенных в районе Айтекеби, по адресу: с.Комсомольск, д.Шеберхана и в отделений №1, уч.723»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №05 от 16.08.2017 года

Акт приемки выполненных работ

Составлен в текущих ценах с 22.11.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 57 мм	км трубопровода	0,2386	2792352,94	675553
2	2	2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	238,6	1254,96	308738
3	3	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,01	3650,5	23950
4	4	2304-0902-0107	Краны шаровые под приваркой DN 50	шт.	4,01	19134,36	86041
5	5	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	4,01	39746,5	168695
6	6	2309-0103-0701	Газорегуляторный пункт шкафные ГРПШ-400-01	шт.	2,01	470880	953426

8	8 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	238,60	972,92	241444
9	9 1116-0401-0203	Трубопроводы газопроводные, диаметр до 65 мм. Прокладка по фасаду	м трубопровода	104,3	3351,94	358784,7
10	10 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,0	3650,5	23950
11	11 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0	19134,36	86041
12	12 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	10729,8	30825
13	13 2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	86,2	1254,96	117507
14	14 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14,0	840,24	21105
15	15 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,0	464,4	11174
16	16 1119-0201-0104	Установка газовых катлов.	устройство	4,0	46920,5	197462,4
17	17 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2,0	4979	19294
18	18 1119-0101-0201	Водонагреватели проточные. Установка	прибор	2,0	46627	102798
19	19 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	2,0	43023,96	95574
20	20 2309-0101-0104	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	шт.	2,0	31618,08	72705
21	21 1119-0401-0101	Сигнализатор загазованности . Установка	регулятор	12,0	13039,17	166172

22	22 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СН-4 С-3	шт	6,0	151200	918779
23	23 2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СН-4 С-3	шт	6,0	103411,19	631328
27	27 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	219,24	17907
28	28 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24,1	3650,67	97146
29	29 2304-0902-0103	Краны шаровые стальные DN 20	шт.	16,0	10729,8	181416
30	30 2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0	19134,36	162768
31	31 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	104,3	972,94	111771

Всего	**5 882 353**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 647**
Итого	**6 000 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Енбек-AGRO"_____
подпись *ФИО*

Подрядчик:
Директор ТОО "АСК-7НС"_____
подпись *ФИО*