"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1232-суб
Форма

Подрядчик: ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING", 050440010486, ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "SK Kazyna", 140940013953, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Красина, 8/1, 433
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Айнабулак Зайсанского района ВКО. Корректировка сметной документации. (остаточный объем работ)
(наименование, адрес)

Объект : Сельский клуб на 150 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-22/06 от 20.06.2022 г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 г.
на Общестроительные работы. Надземная часть здания

Основание: РП
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Каркас

1.1 Рама РМ1 /л.31/

1	1 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	9,2	54861,6	4868,51	504727	44790	394521	69783	620471
					7110,4	1224,92	65416	11269	–	45961	
2	2 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	6,2	83912,05	6481,28	520255	40184	356686	121099	692662
					19900,8	1563,11	123385	9691	–	51308	
3	3 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0167	429640		7175		7175	–	7749
					–		–		–	574	
4	4 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0167	7420		124		124	–	134

						–		–		–	10	
5	5 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	1,218	772904,83	1504,83	941398	1833	834447	96419	1120842
					86304	686,79	105118	837	–	83025	
	1.2 Рама РМ2 /л.33/										
6	6 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	9,2	54861,6	4868,51	504727	44790	394521	69783	620471
					7110,4	1224,92	65416	11269	–	45961	
7	7 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	10,7	83912,05	6481,28	897859	69350	615571	208994	1195401
					19900,8	1563,11	212939	16725	–	88548	
8	8 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0482	429640		20709		20709	–	22366
					–		–		–	1657	

9	9 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0482	7420		358		358	–	387
					–		–		–	29	
10	10 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0148	429640		6359		6359	–	6868
					–		–		–	509	
	1.3 Рама РМ3 /л.36/										
11	11 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	1,3	54861,6	4868,51	71320	6329	55748	9861	87675
					7110,4	1224,92	9244	1592	–	6494	

12	12 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91 %	м3	2,3	83912,05	6481,28	192998	14907	132319	44924	256956
					19900,8	1563,11	45772	3595	–	19034	
13	13 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0242	429640		10397		10397	–	11229
					–		–		–	832	
14	14 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0242	7420		180		180	–	194
					–		–		–	14	
15	15 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0267	716360,83	1504,83	19127	40	18292	740	21456
					29760	686,79	795	18	–	1589	

1.4 Рама РМ4 /л.38/
1.5 Рама РМ5 /л.42/
1.6 Рама РМ6 /л.44/

1.7 Рама РМ7 /л.44/
1.8 Рама РМ8 /л.48/
1.9 Рама РМ9 /л.48/
1.10 Рама РМ10 /л.52/
1.11 Рама РМ11 /л.52/
1.12 Рама РМ12 /л.56/
1.13 Рама РМ13 /л.56/
1.14 Рама РМ14 /л.56/
1.15 Рама РМ15 /л.58/
1.16 Рама РМ16 /л.59/
1.17 Стойки Ст1...15 /КР л.25/

16	78	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,4	850870,48	13705,95	1191219	19188	1160003	12414	1299924
						8590,68	4260,22	12027	5964	–	96291	
17	79	298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,24108	7420		1789		1789	–	1932
						–		–		–	143	
18	80	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,18	494457,59	10904,8	89002	1963	83466	2913	99268
						19852,8	3602,59	3574	648	–	7353	
19	81	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	148,32	100,82	2,69	14954	399	6513	5581	22178

					54,22	0,32	8042	47	–	1643	
20	82	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	296,64	84,68	1,92	25119	570	15149	6552	34205
						31,69	0,32	9401	95	–	2534	
		Раздел 2 Диафрагма жесткости										
		2.1 ДЖ1 /л.61/										
21	83	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	4,6	58692,21	3807,52	269984	17515	206096	46027	341292
						10081,28	914,16	46374	4205	–	25281	
22	84	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	429640		2707		2707	–	2924
						–		–		–	217	

23	85 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	7420		47		47	–	51
					–		–		–	4	
24	86 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0585	772904,83	1504,83	45215	88	40078	4631	53834
	2.2 ДЖ2 /л.63/				86304	686,79	5049	40	–	3988	
25	87 1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР=91 %	м3	9,2	58692,21	3807,52	539968	35029	412191	92054	682584
					10081,28	914,16	92748	8410	–	50562	
26	88 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0063	429640		2707		2707	–	2924
					–		–		–	217	

27	89 298-888-8926	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,0063	7420		47		47	–	51
					–		–		–	4	
28	90 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,0585	772904,83	1504,83	45215	88	40078	4631	53834
					86304	686,79	5049	40	–	3988	

2.3 ДЖ3 /л.65/
2.4 ДЖ4 /л.68/
2.5 ДЖ5 /л.71/

Раздел 4 Перекрытие

4.1 на отм. +3,200

29	111 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР=91 %	м3	4,96	82125,42	1926,05	407342	9553	290855	99617	547516
					21559,2	511,16	106934	2535	–	40557	
30	112 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,2091	772904,83	1504,83	161614	315	143254	16553	192420
					86304	686,79	18046	144	–	14253	

31	113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,6457	100,82	2,69	569	15	248	213	845
						54,22	0,32	306	2	–	63	
32	114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	11,2914	84,68	1,92	956	22	577	250	1302
						31,69	0,32	358	4	–	96	

4.2 на отм. +6,800
4.3 на отм. +2,580
4.4 козырек входа

Раздел 5 Покрытие

5.1 Монолитный ЖБ парапет

33	126	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /парапета/ НР=91 %	м3	4,95	60509,57	4896,22	299522	24236	215623	59594	387845
						12053,25	1176,51	59664	5824	–	28729	

5.2 Сердечники фронтона

34	127	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	0,5	54826,96	4868,51	27413	2434	21424	3792	33701
						7110,4	1224,92	3555	612	–	2496	

5.3 Люк выхода на чердак

Раздел 6 Кровля

6.1 Здание /КР л.92/

35	135	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	160	810,11	27,12	129618	4339	86416	36492	179399
						242,89	5,02	38862	803	–	13289	
36	136	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	160	6302,63	146,15	1008421	23384	919997	67390	1161876
						406,5	51,31	65040	8210	–	86065	
37	137	1111-0101-0503	Гидро-ветрозащитная мембрана. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	160	159,61	0,66	25538	106	17952	7079	35226
						46,75	0,32	7480	51	–	2609	
38	138	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	2,1893	172998,95	1609,53	378747	3524	312953	57428	471069
						28442,7	702,98	62270	1539	–	34894	
39	139	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	22,68	6155,19	29,85	139600	677	94977	39848	193804

						1937,65	14,57	43946	330	–	14356	
40	140	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	51,6	287,6	5,65	14840	292	12193	2237	18443
						45,65	2,5	2356	129	–	1366	
41	141	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	10,353	9038,49	66,66	93575	690	81725	10333	112221
						1077,96	30,99	11160	321	–	8313	
42	142	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90 %	м2 обработанной поверхности	120	315,44	3,1	37853	372	32581	4566	45813
						40,83	1,44	4900	173	–	3394	
43	143	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92 %	м2 кровли	120	8461,89	107,12	1015427	12854	718986	264607	1382437
						2363,22	33,58	283586	4030	–	102403	
44	144	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=92 %	м2 кровли	11,157	6818,46	107,12	76074	1195	52058	21339	105206

					2045,36	33,58	22820	375	–	7793		
45	145 224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34,908	1741		60775		60775	–	65637	Казахстан
					–		–		–	4862		
46	146 224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,56	2103		41135		41135	–	44426	Казахстан
					–		–		–	3291		
47	147 224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	19,56	1175		22983		22983	–	24822	Казахстан
					–		–		–	1839		
48	148 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	0,24	6939,19	14,97	1665	4	1346	292	2114	
					1317,06	4,37	316	1	–	157		

49	156	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,01054	973396,64	27562,55	10260	291	9492	403	11516
						45286,3	10190,86	477	107	–	853	
50	157	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,28455	100,82	2,69	29	1	13	10	42
						54,22	0,32	15	–	–	3	
51	158	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	0,5691	84,68	1,92	48	1	29	12	65
						31,69	0,32	18	–	–	5	

6.2 Входная группа /КР л.96/

Раздел 8 Двери

52	175	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /поз.1,2/ НР=90 %	м2	10,54647	2529,95	451,05	26682	4757	8687	13225	43100
						1255,17	138,09	13238	1456	–	3193	

53	176	261-104-0213	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП, ДН 24-15БП, ДН 21-15ВП, ДН 24-15ВП СТ РК 943-92	м2	10,54647	16498		173996		173996	–	187916
						–		–		–	13920	
		Раздел 9 Окна										
54	203	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-2, ОК-6/ НР=90 %	м2 проемов	15,5556	3345,64	204,76	52043	3185	24501	23324	81396
						1565,84	100,08	24358	1557	–	6029	

55	204	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	15,5556	24665		383679		383679	–	414373	Казахстан
						–		–		–	30694		
56	209	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-7/ НР=90 %	м2 проемов	8,6	2784,42	200,33	23946	1723	11190	10695	37412	
						1282,97	98,72	11034	849	–	2771		

57	210 223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	8,6	28235		242821		242821	–	262247	Казахстан
					–		–		–	19426		
58	211 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	12	4020,07	5,96	48241	72	44724	3133	55484	
					287,12	2,97	3445	36	–	4110		
59	212 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	12	1943,61	5,89	23323	71	16621	5319	30933	
					552,64	1,39	6632	17	–	2291		
60	213 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	18,6	2545,26	5,89	47342	110	36953	8244	60033	

						552,64	1,39	10279	26	–	4447	
		Раздел 11 Полы										
		11.1 Тип 1										
61	228	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,6	39285,95	7,2	259287	48	229214	28224	310512
						4549,38	–	30026	–	–	23001	
62	229	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	66	3852,37	86,03	254256	5678	150075	95170	377380
						1492,48	41,53	98504	2741	–	27954	
		11.2 Тип 2										
		11.3 Тип 3										
		11.4 Тип 4										
63	241	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	47,61	2517,58	23,26	119862	1107	89918	27556	159211
						605,69	10,04	28837	478	–	11793	
64	242	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	47,61	6834,15	56,55	325374	2692	283910	37703	392123
						814,36	28,11	38772	1338	–	29046	

65	243	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,61	462,53	1,57	22021	75	7333	11721	36441
						306,94	0,79	14613	,38	–	2699	
		11.5 Тип 5										
66	245	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	5,64	39285,95	7,2	221573	41	195874	24119	265347
						4549,38	–	25659	–	–	19655	
67	246	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	56,4	957,24	33,29	53988	1878	28458	23146	83305
						419,37	17,21	23652	971	–	6171	
68	247	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	56,4	3685,35	25,29	207854	1426	178699	26745	253367
						491,63	12,84	27728	724	–	18768	

11.6 Тип 6
11.7 Тип 7
11.8 Тип 8
11.9 Тип 9
11.10 Тип 10
11.11 Тип 11
11.12 Плинтуса /АР л.9/
11.13 Лестницы /АР л.9/

Раздел 12 Внутренняя отделка
12.1 Потолок

69	283	1115-0206-0103	Потолки. Затирка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	561,55	107,24	2,77	60221	1555	11225	38622	106750
						84,48	1,49	47440	837	–	7907	
70	284	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	468,32	923,69	5,78	432583	2707	94610	269284	758016
						715,89	2,86	335266	1339	–	56149	
71	285	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке /ПФ-115/ НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,7	1140,67	4,13	20190	73	5104	12038	34806
						848,16	2,05	15012	36	–	2578	
72	286	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	75,53	123,54	0,91	9331	69	625	6938	17571
						114,36	0,46	8638	35	–	1302	

12.2 Стены, колонны и перегородки

73	294	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1743,96	92,28	383671	20302	108262	217298	649047
						1159,58	75,07	255108	16515	–	48078	
74	295	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1451,48	86,75	319326	19085	87457	182915	542420
						967,2	72,09	212784	15860	–	40179	
75	296	1115-0212-0303	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80 %	м2	334,65	1497,14	8,69	501018	2908	179426	256074	817659
						952,29	4,21	318684	1409	–	60567	

76	297	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	160	485,85	3,55	77736	568	23170	43424	130853
						337,49	1,76	53998	282	–	9693	
77	301	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	38	4326,78	17,99	164418	684	79376	67741	250732
						2219,95	8,36	84358	318	–	18573	
78	302	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	48,4	948,37	3,88	45901	188	12009	27038	78774
						696,38	1,92	33705	93	–	5835	
79	303	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4	3945,54	51,79	88380	1160	25432	49930	149375
						2758,39	27,91	61788	625	–	11065	

80	304	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,4	1790,75	23,07	40113	517	12116	22131	67224
						1226,79	8,22	27480	184	–	4980	
81	305	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,4	485,85	3,55	10883	80	3244	6079	18319
						337,49	1,76	7560	39	–	1357	

Раздел 13 Наружная отделка

13.1 Цоколь

82	306	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме /АР л.7/ НР=76 %	м3 изоляции	4,2755	88761,05	1441,42	379498	6163	245153	99207	517001
						29980,5	550,46	128182	2353	–	38296	

83	307	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /25 мм/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	44	3816,21	40,06	167913	1763	89542	61986	248291
						1741,1	19,89	76608	875	–	18392	
		13.2 Фасад										
84	308	1115-0109-0101	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек НР=80 %	м2 поверхности облицовки	100	37110,43	493,44	3711043	49344	3150904	409611	4450306
						5107,95	12,19	510795	1219	–	329652	
85	309	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=80 %	м2 поверхности облицовки	100	229,76	0,26	22976	26	18665	3438	28527
						42,85	0,12	4285	12	–	2113	

Итого	**24 193 858**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 080 926
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	511 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	151 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 208 843
- накладные расходы, тенге	3 600 539
в т.ч. зарплата, тенге	324 049

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 792 140
Всего	**24 193 858**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**24 193 858**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, с учетом скидки	**14 359 770**
НДС (12 %)	1 723 172
Итого	**16 082 942,01**

Подрядчик
ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING"

ВКО,Тарбагатайский район, с. Акжар,ул.Жамбула б/н

БИН 050440010486
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

_____ Сарсенбаев Е.А

Субподрядчик
ТОО "SK Kazyna"

ВКО, г.Усть-Каменогорск, Красина, 8/1, 433

БИН 140940013953
ИИК KZ7696504F0007585816
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Директор

_____ Мухамадиев С.А