Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района,ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕРКЕНСКИЙ РАЙОН, МЕРКЕНСКИЙ С.О., С.МЕРКЕ, УЛИЦА АЗИМБЕК ИСМАИЛОВ, ДОМ 169** — 050240007984

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12** — 080640006551

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 12 от 19.04.2022года

Номер документа	Дата составления
58	11.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области			работа	1	12 170 177,39	12 170 177,39	1 303 947,58
				Итого	1	x	12 170 177,39	1 303 947,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2022

М.П.

Приложение 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского**
Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области"**

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№12	19.04.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	60 110 272,49	10 866 229,81							1 303 947,58	12 170 177,39
Возврат аванса 30%	18 033 081,75									3 651 053,22
Всего к оплате:										**8 519 124,17**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель _____ Е.Акек

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD""

Эксперт _____ АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР

Подрядчик:
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор _____ Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **27-2018 Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылская область**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод низкого давленкя**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 19.04.22г.

Акт выполненных работ

за аьгуст месяц 2022 года на 2- 1 Газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 101. Подземный газопровод низкого давления									
1	266	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,3125	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 125х12,4 мм**	стык	65	10162,46	9372,71	660560	609226	0	158074	884124
						789,75	1882,67	51334	122374		65491	
2	268	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,225	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 90х8,2 мм**	стык	125	7316,97	6748,35	914621	843543	0	218872	1224172
						568,62	1355,53	71077	169441		90679	
3	270	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,1575	**Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 63х5,8 мм**	стык	15	5121,87	4723,84	76828	70858	0	18385	102830
						398,03	948,87	5971	14233		7617	
			Итого по разделу: 101. Подземный газопровод низкого давления									2211126
			Раздел: 102. Надземный газопровод среднего давления									
4	272	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,006	698858,95	212336,93	4193	1274	52	3378	8177
						477792	90822,92	2867	545		606	
5	273	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,75686	1055		6073		6073		6559
											485	
6	274	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0023	1010711,28	507623,03	2325	1168	43	1434	4060
						484372,3	145516,63	1114	335		301	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	275	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	480		960		960	77	1037
8	276	С123-020101-1042	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822
9	277	Е11-220901-0201	**Кран стальные диаметром 50 мм. Установка**		1	1547,35	80,82	1547	81	169	1323	3100
			задвижка или клапан			1297,91	38,88	1298	39		230	
10	278	С123-040909-2306	**Краны шаровые полнопроходные, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 25, DN 50, типа BrOEn BALLOMAX ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	54042		54042		54042	4323	58365
11	279	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		31	14792,17	971,37	458557	30112	0	429327	958915
				установка		13820,8	311,08	428445	9643		71031	
12	280	Прайс-лист	Ящик с одним газовым счетчикам СГБ G-4		22	32528,57		715629				715629
				шт						715629		
			Отпускная цена			32529		715629				
			Сметная стоимость оборудования					*715629*				
13	281	Прайс-лист	Ящик с двумя газовыми счетчикам СГБ G-4		9	41564,29		374079				374079
				шт						374079		
			Отпускная цена			41564		374079				
			Сметная стоимость оборудования					*374079*				
14	282	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		4,62	2542,4	0	11746	0	0	8457	21819
				м3 грунта		2542,4	0	11746	0		1616	
15	283	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		4,62	766,41	0	3541	0	0	2549	6577
				м3		766,41	0	3541	0		487	
16	284	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий**		4,62	24024,51	1727,86	110993	7983	80905	21708	143317
				м3		4784,85	378,55	22106	1749		10616	
17	285	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорной рамы**		4,41408	44543,59	8851,09	196619	39069	61713	72413	290555
				т конструкций		21711,5	2063,95	95836	9110		21523	
18	286	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		4,5906432	497891		2285640		2285640	182851	2468491
				т								
19	287	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**		22	1678		36916		36916		39869
				шт.							2953	
20	288	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки**		30,8	90,63	2,4	2791	74	1380	928	4017
				м2		43,42	0,26	1337	8		298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	289	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза		5,72	181,27	4,81	1037	28	513	345	1493
				м2		86,84	0,52	497	3		111	
22	290	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза		36,52	149,75	3,4	5469	124	3492	1292	7302
				м2		50,74	0,52	1853	19		541	
23	291	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		66	556		36696		36696		39632
				м							2936	
24	292	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам.20-25 мм		44	1547,35	80,82	68083	3556	7419	58231	136419
				шт		1297,91	38,88	57108	1711		10105	
25	293	С123-040909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		44	10945		481580		481580		520106
				шт.							38526	
26	294	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015		88	524		46112		46112		49801
				шт.							3689	
27	295	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		22	298		6556		6556		7080
				шт.							524	
28	296	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		22	392		8624		8624		9314
				шт.							690	
29	297	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,89	2542,4	0	4805	0	0	3460	8926
				м3 грунта		2542,4	0	4805	0		661	
30	298	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1,89	766,41	0	1449	0	0	1043	2691
				м3		766,41	0	1449	0		199	
31	299	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий		1,89	24024,51	1727,86	45406	3265	33097	8881	58630
				м3		4784,85	378,55	9043	715		4343	
32	300	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорной рамы		1,80576	44543,59	8851,09	80435	15983	25246	29624	118864
				т конструкций		21711,5	2063,95	39206	3727		8805	
33	301	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,8779904	497891		935035		935035		1009838
				т							74803	
34	302	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		9	1678		15102		15102		16310
				шт.							1208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	303	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки		12,6	90,63	2,4	1142	30	565	380	1644
				м2		43,42	0,26	547	3		122	
36	304	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза		1,8	181,27	4,81	326	9	161	109	470
				м2		86,84	0,52	156	1		35	
37	305	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза		14,4	149,75	3,4	2156	48	1377	509	2878
				м2		50,74	0,52	731	7		213	
38	306	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		13,5	556		7506		7506		8106
				м							600	
39	307	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам.20-25 мм		27	1547,35	80,82	41778	2182	4553	35732	83711
				шт		1297,91	38,88	35044	1050		6201	
40	308	С123-040909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005		27	10945		295515		295515		319156
				шт.							23641	
41	309	С123-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015		54	524		28296		28296		30560
				шт.							2264	
42	310	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм -32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		9	392		3528		3528		3810
				шт.							282	
43	311	Е11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1		9,2	1071,44	0	9857	0	0	7097	18310
				м3 грунта		1071,44	0	9857	0		1356	
44	312	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		6,88	766,41	0	5273	0	0	3796	9795
				м3 грунта		766,41	0	5273	0		726	
45	313	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетон кл.В12,5,Е150^4,сульфатостойкий/. Устройство		5,6	23723,92	1146,55	132854	6421	96661	28415	174171
				м3		5316,5	259,43	29772	1453		12902	
46	314	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,34352	102638,06	6464,26	35258	2220	2925	20875	60624
				т конструкций		87657,6	411,08	30112	141		4491	
47	315	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,33104	553062		183086		183086		197733
				т							14647	
48	316	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		12	614		7368		7368		7957
				м2							589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	317	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,896	149,75 50,74	3,4 0,52	2530 857	58 9	1615	598 250	3378
50	318	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	4704 1129,5	183 59,81	150528 36144	5856 1914	108528	27402 14234	192164
51	319	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	458,86 200,8	16,76 4,41	18354 8032	670 176	9652	5910 1941	26205
52	320	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	931941,8 133084	790524,45 137443,6	5592 799	4743 825	50	1477 565	7634
53	321	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3К=0,1425	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4634,08 360,13	4273,95 858,5	4634 360	4273 858	0	1109 459	6202
54	322	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,5536	318		812		812	65	877
55	323	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4794,73 1913,6	2314,16 715,69	4795 1914	2314 716	567	2603 592	7990
56	324	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	1,1	181,27 86,84	4,81 0,52	199 96	6 1	99	66 21	286
57	325	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	1,1	149,75 50,74	3,4 0,52	165 56	4 1	105	39 16	220
			Итого по разделу: 102. Надземный газопровод среднего давления									8256675
			ИТОГО:					8597288	1655179	4882021	1175841	10467801
			В том числе :					970384	340807	1089708	694672	
			Стоимость оборудования, всего							1089708		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		121 915				
			Итого с временными									10 589 718
			Зимние удорожания			1,17 %		111 150				
			Итого с зимними удорожаниями									10 700 868
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		192 223				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 893 091
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									11 438 138
			Итого с тендерной скидкой			0,950						10 866 229,81

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**1 303 947,58**				
			Итого с НДС									**12 170 177,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Altimus LTD"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ""**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Е.Акек

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР № KZ51VJE00038273 от 29.05.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Сирнебаев Т. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)