Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района,ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, МЕРКЕНСКИЙ РАЙОН, МЕРКЕНСКИЙ С.О., С.МЕРКЕ, УЛИЦА АЗИМБЕК ИСМАИЛОВ, ДОМ 169**	**050240007984**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой",Республика Казахстан, г.Алматы, Манаса, дом № 50Б, корпус 333, тел.: (87142) 28-13-12**	**080640006551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 12 от 19.04.2022года

Номер документа	Дата составления
34	**26.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области			работа	1	35 320 212,24	35 320 212,24	3 784 308,45
				Итого	1	x	35 320 212,24	3 784 308,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

ЖЗ ТДС

Приложение 4-1
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**

Подрядчик: **ТОО "Теплоэнергострой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылской области"**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№12	19.04.2022				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	83 260 307,34	31 535 903,79							3 784 308,45	35 320 212,24
Возврат аванса 30%	24 978 092,20									10 596 063,67
Всего к оплате:										**24 724 148,57**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Руководитель_____ Е.Акек

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD""

Эксперт_____ АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР

Подрядчик
ТОО "Теплоэнергострой"

Директор_____ Алимкулов А.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **27-2018 Строительство системы газоснабжения село Беларык, Меркенский район, Жамбылская область**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Газопровод низкого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 19.04.22г.**

Акт выполненных работ

за июль месяц 2022 года на 2-1 Газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Подземный газопровод низкого давления									
1	1	Е11-010101-0314	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**		5875,675	202,89	192,45	1192116	1130774	0	240038	1546726
				м3		10,44	46,3	61342	272044		114572	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		176,27025	1936,7	0	341383	0	0	245796	634153
				м3 грунта		1936,7	0	341383	0		46974	
3	3	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		930,9350541	841,75	0	783615	0	0	564202	1455642
				м3		841,75	0	783615	0		107825	
4	4	Е11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**		4463,327	34,67	34,67	154744	154743	0	40106	210438
				м3		0	12,48	0	55702		15588	
5	5	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4463,327	156,87	74,79	700162	333812	0	373098	1159121
				м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	366350	151842		85861	
6	6	Е11-010201-0601	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**		4463,327	81,23	69,06	362556	308237	12944	80597	478605
				м3		9,27	15,81	41375	70565		35452	
7	7	Е11-230101-0101	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**		335,6	3636,72	157,82	1220483	52965	826918	352265	1698568
				м3		1014,9	45,36	340600	15223		125820	
8	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,253	448896,7	149186,26	113571	37744	25	85677	215188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			299611	42453,3	75802	10741		15940	
9	11	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		253	83,71	1,16	-21179	-293	-86	-20383	-44887
			м трубопровода			82,21	0	-20799	0		-3325	
10	12	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		1,198	414120,05	122796,61	496116	147110	119	386252	952957
			км трубопровода			291224	34446,88	348886	41267		70589	
11	15	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1198	83,71	1,16	-100285	-1390	-407	-96518	-212547
			м трубопровода			82,21	0	-98488	0		-15744	
12	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		1,389	344906,79	105411,35	479076	146417	138	369984	916985
			км трубопровода			239396	29662,04	332521	41201		67925	
13	19	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1389	83,71	1,16	-116273	-1611	-472	-111906	-246433
			м трубопровода			82,21	0	-114190	0		-18254	
14	20	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		1,349	304200,19	83264,47	410366	112324	67	325900	795167
				км		220886	23140,95	297975	31217		58901	
15	23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1349	83,71	1,16	-112925	-1565	-459	-108683	-239337
			м трубопровода			82,21	0	-110901	0		-17729	
16	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/		17	1405,35	912,28	23891	15509	0	12437	39234
				шт.		493,07	245,88	8382	4180		2906	
17	30	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переходник/		7	1405,35	912,28	9837	6386	0	5121	16155
				шт.		493,07	245,88	3451	1721		1197	
18	34	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/		30	2071,02	1343,32	62131	40300	0	32370	102061
				шт.		727,7	362,19	21831	10866		7560	
19	40	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,007	577586,44	217763,26	4043	1524	5	2924	7524
			км трубопровода			359048	62925,12	2513	440		557	
20	41	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х 20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		7,07	10031		70919		70919		76593
				м							5674	
21	42	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		7	83,71	1,16	-586	-8	-2	-564	-1242
			м трубопровода			82,21	0	-575	0		-92	
22	43	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		7	1445,33	8,53	10117	60	1911	8084	19657
			м трубы, уложенной в футляре			1163,81	2,72	8147	19		1456	
23	44	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	6085,46	2113,93	6085	2114	533	4158	11062
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		819	
24	45	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1	556		556		556		600
				м							44	
25	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/		1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	493	246		171	
26	47	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.225мм/32		1	17671,5		17672		17672		19086
				шт							1414	
27	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
28	49	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм		2	1433,46		2867		2867		3096
				шт							229	
29	50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		1	1405,35	912,28	1405	912	0	732	2308
				шт.		493,07	245,88	493	246		171	
30	51	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32		1	7785,7		7786		7786		8409
				шт							623	
31	52	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,014	22108,84	993,57	310	14	237	58	397
				м3		4196,1	352,57	59	5		29	
32	53	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,00667	340191		2269		2269		2451
				т							182	
33	54	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000043	633838		27		27		29
				т							2	
34	55	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм		1	297		297		297		321
				шт							24	
35	56	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /225мм/		1	2889,96	739,85	2890	740	0	2143	5436
				футляр		2150,11	14,9	2150	15		403	
36	57	С121-110404-3207	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25		2	265		530		530		572
				м							42	
37	58	С121-100501-1201 прим.	Герметик		1,1665728	387		451		451		487
				кг							36	
38	59	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,002	3636,72	157,82	7	0	5	2	10
				м3 основания		1014,9	45,36	2	0		1	
39	60	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,049	541435,22	193742,04	26530	9493	38	19515	49729
				км трубопровода		346918	55367,47	16999	2713		3684	
40	61	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180 х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		9,9078648	6390		63311		63311		68376
				м							5065	
41	62	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		49	83,71	1,16	-4102	-57	-17	-3948	-8694
				м трубопровода		82,21	0	-4028	0		-644	
42	63	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр		49	1382,01	7,99	67718	392	10364	56513	134169
				м трубы, уложенной в футляре		1162,51	2,46	56963	121		9938	
43	64	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	6085,46	2113,93	18256	6342	1598	12473	33187
				шт.		3438,7	761,08	10316	2283		2458	
44	65	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	556		1668		1668		1801
				м							133	
45	66	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/		3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	1479	738		513	
46	67	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/32		3	16689,75		50069		50069		54075
				шт							4006	
47	68	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		6	1405,35	912,28	8432	5473	0	4389	13847
				шт.		493,07	245,88	2958	1475		1026	
48	69	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм		6	1433,46		8601		8601		9289
				шт							688	
49	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924
				шт.		493,07	245,88	1479	738		513	
50	71	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32		3	7785,7		23357		23357		25226
				шт							1869	
51	72	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,042	22108,84	993,57	929	42	711	174	1191
				м3		4196,1	352,57	176	15		88	
52	73	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,02001	340191		6807		6807		7352
				т							545	
53	74	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000129	633838		82		82		89
				т							7	
54	75	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм		3	297		891		891		962
				шт							71	
55	76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/		3	2054,39	525,94	6163	1578	0	4571	11593
				футляр		1528,45	10,59	4585	32		859	
56	77	С121-110404-3204	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12		4,2	151		634		634		685
				м							51	
57	78	С121-100501-1201 прим.	Герметик		3,8187624	387		1478		1478		1596
				кг							118	
58	79	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,006	3636,72	157,82	22	1	15	6	30
				м3 основания		1014,9	45,36	6	0		2	
59	80	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		73	2853,71	2258,81	208321	164893	439	89976	322161
				м		588,88	656,12	42988	47897		23864	
60	81	С123-010502-0818	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180 X16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		74,46	6390		475799		475799		513863
				м							38064	
61	82	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	6085,46	2113,93	12171	4228	1066	8316	22126
				шт.		3438,7	761,08	6877	1522		1639	
62	83	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2	556		1112		1112		1201
				м							89	
63	84	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
64	85	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/32		2	16689,75		33380		33380		36050
				шт							2670	
65	86	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		4	1405,35	912,28	5621	3650	0	2926	9231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
66	87	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм		4	1433,46		5734		5734		6193
				шт							459	
67	88	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
68	89	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32		2	7785,7		15571		15571		16817
				шт							1246	
69	90	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,028	22108,84	993,57	619	28	474	116	794
				м3		4196,1	352,57	117	10		59	
70	91	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,01334	340191		4538		4538		4901
				т							363	
71	92	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000086	633838		55		55		59
				т							4	
72	93	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм		2	297		594		594		642
				шт							48	
73	94	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180мм/		2	2054,39	525,94	4109	1052	0	3047	7728
				футляр		1528,45	10,59	3057	21		572	
74	95	С121-110404-3204	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12		2,8	151		423		423		457
				м							34	
75	96	С121-100501-1201 прим.	Герметик		2,5458416	387		985		985		1064
				кг							79	
76	97	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,004	3636,72	157,82	15	0	10	4	20
				м3 основания		1014,9	45,36	4	0		1	
77	98	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм		0,061	448896,7	149186,26	27383	9101	6	20657	51883
				км		299611	42453,3	18276	2590		3843	
78	99	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160 Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004		61,61	5079		312917		312917		337950
				м							25033	
79	100	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое		61	83,71	1,16	-5106	-71	-21	-4915	-10823
				м трубопровода		82,21	0	-5015	0		-802	
80	101	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		61	1256,27	7,45	76632	454	9455	66189	154247
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	66723	134		11426	
81	102	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		5	6085,46	2113,93	30427	10569	2664	20789	55313
				шт.		3438,7	761,08	17194	3805		4097	
82	103	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	556		2780		2780		3002
				м							222	
83	104	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/		5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11540
				шт.		493,07	245,88	2465	1229		855	
84	105	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32		5	13744,5		68722		68722		74220
				шт							5498	
85	106	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		10	1405,35	912,28	14054	9123	0	7316	23080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	4931	2459		1710	
86	107	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм		10	1433,46		14335		14335		15482
				шт							1147	
87	108	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		5	1405,35	912,28	7027	4561	0	3658	11540
				шт.		493,07	245,88	2465	1229		855	
88	109	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32		5	7785,7		38928		38928		42042
				шт							3114	
89	110	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,07	22108,84	993,57	1548	70	1184	290	1985
				м3		4196,1	352,57	294	25		147	
90	111	С123-021199-9910	Стоимость ковера		0,03335	340191		11345		11345		12253
				т							908	
91	112	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000215	633838		136		136		147
				т							11	
92	113	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм		5	297		1485		1485		1604
				шт							119	
93	114	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/		5	2054,39	525,94	10272	2630	0	7618	19321
				футляр		1528,45	10,59	7642	53		1431	
94	115	С121-110404-3204	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12		7	151		1057		1057		1142
				м							85	
95	116	С121-100501-1201 прим.	Герметик		6,364604	387		2463		2463		2660
				кг							197	
96	117	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,01	3636,72	157,82	36	1	25	10	50
				м3 основания		1014,9	45,36	10	0		4	
97	118	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм		0,064	344906,79	105411,35	22074	6746	6	17048	42252
				км		239396	29662,04	15321	1898		3130	
98	119	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		64,64	2409		155718		155718		168175
				м							12457	
99	120	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		64	83,71	1,16	-5357	-74	-22	-5156	-11354
				м трубопровода		82,21	0	-5261	0		-841	
100	121	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		64	1256,27	7,45	80401	477	9920	69444	161833
				м трубы, уложенной в футляре		1093,82	2,2	70004	141		11988	
101	122	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		6	6085,46	2113,93	36513	12683	3197	24947	66377
				шт.		3438,7	761,08	20632	4566		4917	
102	123	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		6	556		3336		3336		3603
				м							267	
103	124	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/		6	1405,35	912,28	8432	5473	0	4389	13847
				шт.		493,07	245,88	2958	1475		1026	
104	125	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32		6	7618,12		45709		45709		49366
				шт							3657	
105	126	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		12	1405,35	912,28	16864	10948	0	8779	27694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	127	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт.		493,07	245,88	5917	2951		2051	
				шт	12	1433,46		17202		17202		18578
107	128	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5473	0	4389	13847
108	129	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	6	493,07	245,88	2958	1475		1026	
						7785,7		46714		46714		50451
109	130	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	0,084	22108,84	993,57	1857	84	1421	348	2381
110	131	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,04002	4196,1	352,57	352	30		176	
						340191		13614		13614		14703
111	132	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000258	633838		164		164	1089	177
112	133	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	шт	6	297		1782		1782	13	1925
113	134	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	6	1413,56	361,88	8481	2172	0	6290	15953
						1051,68	7,29	6310	44		1182	
114	135	С121-110404-3205	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	м	4,8	169		811		811		876
115	136	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	3,5022618	387		1355		1355	65	1463
116	137	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,012	3636,72	157,82	44	2	30	108	61
						1014,9	45,36	12	1		13	
117	138	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	32	2599,71	2079,97	83191	66559	161	35488	128173
						514,71	605,5	16471	19376		9494	
118	139	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,64	2409		78630		78630		84920
119	140	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6085,46	2113,93	6085	2114	533	6290	11062
						3438,7	761,08	3439	761		4158	
120	141	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	556		556		556	819	600
121	142	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	0	44	2308
						493,07	245,88	493	246		732	
122	143	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	1	7618,12		7618		7618	171	8227
123	144	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1405,35	912,28	2811	1825	0	609	4616
						493,07	245,88	986	492		1463	
124	145	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1433,46		2867		2867	342	3096
125	146	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		1	1405,35	912,28	1405	912	0	229	2308
											732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
126	147	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт.	1	493,07 7785,7	245,88	493 7786	246	7786	171 623	8409
127	148	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	шт	0,014	22108,84 4196,1	993,57 352,57	310 59	14 5	237	58 29	397
128	149	С123-021199-9910	Стоимость ковера	м3	0,00667	340191		2269		2269		2451
129	150	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	633838		27		27	182 2	29
130	151	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру<=10 МПа, 40 мм	т	1	297		297		297	24	321
131	152	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	шт	1	1413,56 1051,68	361,88 7,29	1414 1052	362 7	0	1048 197	2659
132	153	С121-110404-3205	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15	футляр	0,8	169		135		135	11	146
133	154	С121-100501-1201 прим.	Герметик	м	0,5837103	387		226		226	18	244
134	155	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	кг	0,002	3636,72 1014,9	157,82 45,36	7 2	0 0	5	2 1	10
135	156	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	мз основания	0,3	13583,81 5771,61	7357,46 2571,56	4075 1731	2207 771	136	2953 562	7590
136	157	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3	3	9622		28866		28866	2309	31175
137	158	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	шт.	0,075	13583,81 5771,61	7357,46 2571,56	1019 433	552 193	34	738 141	1898
138	159	С121-049999-9917 примен	Опорная подушка ОПТ-4	м3	0,075	31088		2332		2332	187	2519
139	160	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	м3	14,1	5008,93		70626		70626	5650	76276
140	161	Е11-231201-0101	Люки. Установка	кг	3	1637,44 1448,86	188,58 90,72	4912 4347	566 272	0	4573 759	10244
141	162	С123-030101-0308	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	шт.	3	20169		60507		60507	4841	65348
142	163	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	комплект	0,06	14396		864		864	69	933
143	164	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	м3	3	1405,35 493,07	912,28 245,88	4216 1479	2737 738	0	2195 513	6924
144	165	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 125мм	шт.	3	112903,98		338712		338712	27097	365809
145	166	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	3	22767,86		68304		68304	5464	73768
146	167	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт	6	1405,35	912,28	8432	5473	0	4389	13847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	168	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт.	6	493,07 6175,55	245,88	2958 37053	1475	37053	1026 2964	40017
148	169	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	шт	0,375	17958,57	1091,24	6734	409	5866	498	7811
	169.1		Нет наименования ресурса	м3	0,3825	1225,8	234,96	460	88		579	
149	170	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,3	3636,72 1014,9	157,82 45,36	33821 9439	1468 422	22915	9762 3487	47070
	170.1		Нет наименования ресурса		10,23							
150	171	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (КЦП1-10-1/ПП10-1)	м3	0,1	13583,81 5771,61	7357,46 2571,56	1358 577	736 257	45	984 187	2529
151	172	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9622		9622		9622	770	10392
152	173	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (опорная подушка ОПТ4)	м3	0,079	13583,81 5771,61	7357,46 2571,56	1073 456	581 203	36	778 148	1999
153	174	С121-049999-9917 примен	Опорная подушка ОПТ-6	м3	0,079	31088		2456		2456	196	2652
154	175	Прайс-лист	Диск из фторопласта д540х140мм толщиной 10мм	кг	3,62	5008,93		18132		18132	1451	19583
155	176	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1637,44 1448,86	188,58 90,72	1637 1449	189 91	0	1524 253	3414
156	177	С123-030101-0308	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1	20169		20169		20169	1614	21783
157	178	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,02	14396		288		288	23	311
158	179	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка=Кран	шт.	1	1405,35 493,07	912,28 245,88	1405 493	912 246	0	732 171	2308
159	180	Прайс-лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 90мм	шт	1	82272,11		82272		82272	6582	88854
160	181	Прайс-лист	Телескопический удлинитель для крана	шт	1	22767,86		22768		22768	1821	24589
161	182	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта с ЗН/	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616
162	183	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт	2	4142,84		8286		8286	663	8949
163	184	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	0,125	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1955	166 193	2604
164	185	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3636,72 1014,9	157,82 45,36	14547 4060	631 181	9856	4199 1500	20246
165	186	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1062574,78 628524	387629,42 149974,51	531 314	194 75	23	385 73	989
166	187	С123-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3505		1760		1760	141	1901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	188	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	793347,82	235006,46	460	136	27	339	863
						511920	79146,67	297	46		64	
168	189	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	3735		2166		2166		2339
											173	
169	190	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1917473,7	195147,32	1112	113	955	73	1280
						75460	50848,48	44	29		95	
170	191	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,01197	55469,59	2540,43	664	31	28	421	1172
						50561	468,48	605	6		87	
171	192	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01197	588210		7041		7041		7604
											563	
172	193	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	447356,7	147646,26	492	163	0	373	934
						299611	42453,3	330	47		69	
173	194	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	3859		4287		4287		4630
											343	
174	195	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1	539,83	0	594	0	15	567	1254
						526,14	0	579	0		93	
175	196	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924
						493,07	245,88	1479	738		513	
176	197	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1азб"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ140/СТ133х4	шт	1	115161,64		115162		115162		124375
											9213	
177	198	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1ааб"	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ d140 с ЗН	шт	1	8296,61		8297		8297		8961
											664	
178	199	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1азб"	Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d140 с ЗН	шт	1	29817,7		29818		29818		32203
											2385	
179	200	С123-021101-1308	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, d=400/413/280 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	233279		233		233		252
											19	
180	201	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,5175	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /426х6 мм/	футляр	1	15941,37	1664,66	15941	1665	9439	4823	22425
						4837,75	33,53	4838	34		1661	
181	202	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	17958,57	1091,24	898	55	782	66	1041
						1225,8	234,96	61	12		77	
182	203	Е11-120101-1001 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5	3215,6	13,89	1608	7	1074	487	2263
						1054,62	3,5	527	2		168	
183	204	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,016	698858,95	212336,93	11182	3397	140	9007	21804
						477792	90822,92	7645	1453		1615	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
184	205	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,064	1222		19630		19630		21200
185	206	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01856	793347,82 511920	235006,46 79146,67	14725 9501	4362 1469	862	1570 10860 2047	27632
186	207	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,56	3735		69322		69322		74868
187	208	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01856	1917473,7 75460	195147,32 50848,48	35588 1401	3622 944	30566	5546 2321 3033	40942
188	209	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,27424	55469,59 50561	2540,43 468,48	15212 13866	696 128	649	9656 1989	26857
189	210	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,27424	588210		161311		161311		174216
190	211	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0368	303584,19 220886	82648,47 23140,95	11172 8129	3042 852	2	12905 8890 1605	21667
191	212	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,168	796		29586		29586		31953
192	213	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	36,8	539,83 526,14	0 0	19866 19362	0 0	504	2367 18975 3107	41948
193	214	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	96	1405,35 493,07	912,28 245,88	134914 47335	87578 23604	0	70230 16411	221555
194	215	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1аа6"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	32	11383,93		364286		364286		393429
195	216	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1аз6"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	32	1776,8		56858		56858	29143	61407
196	217	Прайс-лист ТОО "АгТ Р1аз6"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	32	5144,62		164628		164628	4549	177798
197	218	С123-021101-1305	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,032	87193		2790		2790	13170	3013
198	219	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр	32	5814,36 1764,49	607,16 12,23	186060 56464	19429 391	110167	223 56287 19388	261735
199	220	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	18733,77 1225,8	1091,24 234,96	29974 1961	1746 376	26267	2127 2568	34669
200	221	Е11-120101-1001 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	16	3215,6 1054,62	13,89 3,5	51450 16874	222 56	34353	15576 5362	72388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	222	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,475	27931,68	19288,08	124994	86314	0	35193	173002
						8643,6	4248,67	38680	19013		12815	
202	223	Прайс-лист	Лента сигнальная "Газ"	м	4475	22,77		101896		101896		110048
											8152	
203	224	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4475	343,27	154,2	1536133	690045	208132	611439	2319378
						142,56	47,21	637956	211265		171806	
204	225	С123-060128-0104	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,475	96437		431556		431556		466080
											34524	
205	226	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	92	6085,46	2113,93	559862	194481	49020	382516	1017768
						3438,7	761,08	316360	70019		75390	
206	227	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92	556		51152		51152		55244
											4092	
207	228	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	92	6085,46	2113,93	559862	194481	49020	382516	1017768
						3438,7	761,08	316360	70019		75390	
208	229	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	1,288	22108,84	993,57	28476	1280	21792	5331	36512
						4196,1	352,57	5405	454		2705	
209	230	С123-021199-9910	Стоимость ковера	т	0,61364	340191		208755		208755		225455
											16700	
210	231	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,003956	633838		2507		2507		2708
											201	
211	232	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,036	287150,69	73632,53	10337	2651	1	8339	20170
						213482	20505,73	7685	738		1494	
212	233	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	36	83,71	1,16	-3014	-42	-12	-2900	-6387
						82,21	0	-2960	0		-473	
213	234	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	148		2664		2664		2877
											213	
214	235	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	2,16	6468,66	980,46	13972	2118	5428	6830	22466
						2975,05	388,8	6426	840		1664	
215	236	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В15, сульфатостойкий W4 F100 под ковер	м3	0,036	22804,48	993,57	821	36	634	149	1048
						4196,1	352,57	151	13		78	
216	237	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,15012	891873,39	1305,39	133888	196	98291	32290	179472
						235818	549,96	35401	83		13294	
217	238	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01476	269856		3983		3983		4302
											319	
218	239	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,13536	265075		35881		35881		38751
											2870	
219	240	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		0,08856	891873,39	1305,39	78984	116	57985	19049	105876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220	241	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	1т		235818	549,96	20884	49		7843	
					0,3288888	1010711,28	507623,03	332412	166952	6155	205092	580504
221	242	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой	т фасонных частей		484372,3	145516,63	159305	47859		43000	
					0,303192	340191		103143		103143		111394
222	243	С121-050309-0301	Проволока Вр1 Ду=3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т							8251	
					0,019836	283988		5633		5633		6084
223	244	С121-130201-0901	Шайба,шплинт	т							451	
					0,0058608	633838		3715		3715		4012
224	245	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	т							297	
					144	142,54	0,81	20526	116	0	14121	37419
225	246	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	болт		141,73	0,39	20409	56		2772	
					0,005904	633838		3742		3742		4041
226	247	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	т							299	
					0,72	543,61	200,6	391	145	14	209	648
227	248	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	м2		324	79,01	233	57		48	
					0,01512	59842		905		905		977
228	249	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	т							72	
					7,2718632	6468,66	980,46	47039	7129	18275	22994	75636
229	250	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м3 подстилающего слоя		2975,05	388,8	21634	2827		5603	
					72,718632	4176,7	298,87	303724	21733	243243	43197	374675
230	251	Е11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м2 покрытия		532,84	99,1	38747	7206		27754	
					8,654625	1398,32	0	12102	0	0	8713	22480
231	252	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 грунта		1398,32	0	12102	0		1665	
					8,654625	766,41	0	6633	0	0	4776	12322
232	253	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /из бетона кл.В15 W4 F150/. Устройство	м3		766,41	0	6633	0		913	
					2,205	24292,77	1727,86	53566	3810	39205	10361	69041
233	254	Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	м3		4784,85	378,55	10551	835		5114	
					49	1767,65	854,57	86615	41874	11343	54692	152612
234	255	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	шт.		681,6	351,88	33398	17242		11305	
					2,45	89688		219736		219736		237315
235	256	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	м3							17579	
					49	852,4	0	41768	0	5084	39619	87898
236	257	С124-010107-0501 #прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	шт.		748,65	0	36684	0		6511	
					0,49	115321		56507		56507		61028
237	258	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	100 шт.							4521	
					0,06	765671,03	252173,47	45940	15130	777	36037	88535
				км трубопровода		500544	106133,77	30033	6368		6558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	259	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	60	1655		99300		99300		107244
239	260	С121-050307-0208	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,4	369		886		886	7944	957
240	261	С121-050107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,0023738	278080		660		660	71	713
241	262	С121-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-СТ	т	0,6	121441		72865		72865	53	78694
242	263	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4,475	931941,8	790524,45	4170440	3537597	37292	5829	5693864
						133084	137443,6	595551	615060		1101656	
243	264	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3К=0,35	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 140х12,7 мм	стык	22	11381,95	10497,43	250403	230943	0	421768	335151
						884,52	2108,59	19459	46389		59922	
244	265	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	6,272	318		1994		1994	24826	2154
245	266	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3К=0,3125	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 125х12,4 мм	стык	50,0000001	10162,46	9372,71	508123	468636	0	160	680096
						789,75	1882,67	39487	94133		121595	
246	267	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	5,6	318		1781		1781	50377	1923
247	269	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	4,032	318		1282		1282	142	1385
248	271	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	2,8224	318		898		898	103	970
			Итого по разделу: 7. Подземный газопровод низкого давления								72	30242087
			Раздел: 8. Надземный газопровод среднего давления									
249	273	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,26714	1055		282		282	23	304
			Итого по разделу: 8. Надземный газопровод среднего давления									304
			ИТОГО:					21248942	8666833	6852952	6753269	30242391
			В том числе :					5729153	2059810		2240180	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		393151				30635541
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		358436				30993977
			Итого с зимними удорожаниями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**619880**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31613857**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**33195688**
			Итого с тендерной скидкой			**0,950**						**31 535 903,79**
			НДС			**12 %**		**3 784 308,45**				
			Итого с НДС									**35 320 212,24**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алимкулов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Altimus LTD"**

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : **ТОО "Научно-производственно технический центр "САМИ""**

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Е.Акек

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт АСЫЛБЕКҰЛЫ ҒАФУР № KZ51VJE00038273 от 29.05.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Сирнебаев Т. Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,